

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA MHE - u 2011.g.

Legenda: + ima, / predlaže se

Red. br.	Koncesionar	Naziv MHE-lokacija	Prema Ugovoru		Status Ugovora Prijedlog Komisije		NAPOMENA
			MW	GWh	Raskid	Aneks	
1.	NEVAS KNEŽEVO (Energ-Nevas d.o.o. Kneževo)	SKAKAVAC GLAVICA Cvrcka	1,5	7,100	+		Nema nikakvih aktivnosti.
2.	ENERGY MBA Banja Luka	KORITINE na Vrbanji	2,0	5,5		/	Čeka se izrada novelacije Vrbasa.
		VRBANJCI na Vrbanji	3,3	12,500		/	
		GRADINA na Vrbanji	4,1	17,5	+		Lokalna zajednica nije odobrila projekte. Drže se zahtjevi za Urbanističku saglasnost 2.g..
		RUDINA na Vrbanji	1,2	5,0	+		
3.	SAVOX MILIĆI (ELEKTRO JOVANA d.o.o Milići)	JOVANA na Zelenom Jadru	0,7	3,4		+	Brana i hidromehanička oprema izgrađeni. Sredstva obezbijeđena. Nastavak radova na mašinskoj sali na proljeće.
4.	ENERGETIK Banja Luka	BUK ČELINAC na Vrbanji	0,15	1,450		/	Preklapa se sa HE Čelinac. Čeka se novelacija Vrbasa.
		PRIZREN GRAD SANA 2	3,5	20,00		+	Ministarstvo izdalo rješenje o lokacijskim uslovima. U toku je izrada dokumentacije.
5.	KOMPANIJA BOBAR (BOBAR TAUBINGER ELEKTRIK d.o.o.)	BISTRICA B-4	2,9	11,9		+	Glavni projekat je urađen. Problem je sa rješavanjem imovinskih odnosa.
		BISTRICA B-5A	3,8	11,0		u radu	Završena je i u komercijalnom je radu.
		KRUPAC na Željeznici	5,0	27,0		+	Idejni projekat je gotov. Rješavaju se imovinski odnosi.
6.	KALDERA LAKTAŠI	GOVZA B-G-4	1,4	7,3	+		Nema nikakvih aktivnosti. Raskid ugovora.
		SUHA S-S-2	3,6	21,43		/	Nacionalni park Sutjeska.

7.	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča (90% Kaldera 10% El. distribucija Pale)	B-1	16,6			+	Dobijene su dozvole za gradnju i dozvole od Regulatora za energiju. Radi se na obezbjeđenju finansijskih sredstava za izgradnju HE.
		B-2A	7,94	155,23		+	
		B-3	16,5			+	
		J-1 na Janjini	4,1	14,8		+	
8.	DB CON Banja Luka	OBODNIK na Vrbanji	2,4	9,1		/	Čeka se novelacija Vrbasa. Ponuđeno novo tehničko rješenje..
		ŠIBOVI na Vrbanji	2,7	15,3		/	
9.	GOMEX Laktaši	PLIVA na Plivi	0,96	7,01		+	Predlaže se sporazumni raskid ugovora, jer je Koncesionar odustao od realizacije ugovora.
10.	RECONSULT Laktaši (Male hidroelektrane d.o.o. Laktaši)	STARO SELO na Crnoj Rijeci	1,7	9,5		+	Nije bilo aktivnosti.
11.	DUGA KNEŽEVO	JOVIĆI na Plivi	0,6	4,2		/	Pored upornog nastojanja, koncesionar nije uspio da dobije lokacijske uslove, zbog toga što opština osporava izdavanje istih, upućuje koncesionara na ministarstvo, a Ministarstvo ga vraća na opštinu. Koncesionar je pokrenuo tužbu na nadležnom sudu.
12.	HIDROENERGY GACKO	S-J-2na Jabušnici	2,3	6,7		+	Odobren Elaborat priključka na 110KW mrežu sve tri elektrane. Urađena parcelacija. Data saglasnost ministarstva.
		S-J-3	1,7	12,7		+	Nema aktivnosti.
		S-3	5,4	20,4		+	Urađena parcelacija. Data saglasnost ministarstva.
13.	ČAJEVAC KOMPANI ŠIPOVO	LUBAVICA na Lubovici	0,5	3,500		+	Raskid ugovora. Nemogućnost gradnje, radi postojanja Ribnjaka.
14.	ENERGOCOMPANY BANJA LUKA	DULJCI na Plivi	1,1	7,5		/	Novo tehničko rješenje, zbog malog pada Plive. Ministarstvo se ne izjašnjava.
		KOTOR VAROŠ na Vrbanji	3,4	17,5		/	Novo teh. rješenje zbog vodosnabdijevanja pitkom vodom Kotor Varoši. Ministarstvo se ne izjašnjava.
		UKRINA na Ukrini	0,5	2,5		+	Probna mjerenja pokazala neisplativost projekta.
		ŠAJIN KAMEN	5,00	17,74		/	Na granici entiteta. Nema saglasnosti kantonalnih vlasti.
							Dobijena Eko dozvola, dozvola za gradnju.

15.	ELEKTRODOBOJ d.o.o. Doboj	CIJEVNA III na Bosni	13,9	69,00		+	Pokrenut postupak za priključak na 110KV mrežu. Sredstva za finansiranje obezbijedena. U toku je međunarodni tender za izbor konsultanta i nadzora.
		PAKLENICA na Paklenici	0,2	1,8		+	MHE je završena i u probnom je radu.
16.	Prenos Ugovora na EHE d.o.o. Banja Luka	ZAPEĆE na Ugru	1,7	8,0		+	Dobijena građ. dozvola. Predloženo novo Rješenje o spajanju sa MHE Kobiljska Rijeka. Ministarstvo se nije izjasnilo.
		METALOTEHNA KNEŽEVO	VRBANJA II na Vrbanji	1,7	5,5		+
	VRBANJA III na Vrbanji		1,2	5,5		+	
17.	Prenos Ugovora na EHE d.o.o. Banja Luka	NOVAKOVIĆI na Ugru	2,5	9,5		+	Građevinska dozvola, radovi u toku. Završetak se očekuje u Aprilu 2012.g. U toku procedura kod Regulatora.
		ELING MHE	GOVZA B-G-1	4,6	14,6		/
	GOVZA B-G-2		2,1	8,0		/	
	GOVZA B-G-3		4,8	8,4		/	
	ILOMSKA		0,22	0,67		+	Građevinska dozvola izdata. Radovi u toku. Završetak se očekuje sredinom 2012.g.
	STUDENA		0,13	0,7		+	Urbanistička saglasnost. Radi se Glavni projekat.
	DIVIČ na Vrbanji	3,8	12,8			u radu	U komercijalnom radu tri godine.
18.	EUROHEM BANJA LUKA	MLIN 1 na Vrbasu	2X0,6	7,2		+	Koncesionar je ponudio novo rješenje koje nije ni u vodoprivrednoj osnovi, niti ga grad Banja Luka uvrštava u regulacioni plan. Nije bilo nikakvih aktivnosti.
		MLIN 2 na Vrbasu	2X0,6	7,2		+	
		GRABOVICA na Vrbanji	5,0	16,7		/	Čeka se novelacija Vrbasa.

19.	HIDROKOP BANJA LUKA	VRBANJA I	2,5	10,9		/	Dato novo rješenje sa dva prikonska postrojenja (radi infrastrukture na terenu) vodoprivredna osnova drugačija. Prema zaključku Vlade RS na 197. sjednici 11.11.2010. radi se uporedna analiza. Oba rješenja nisu u zoni obuhvata reg. plana. Koncesionar je dostavio Ministarstvu uporednu analizu oba rješenja. Ministarstvo se ne izjašnjava.
20.	Prenos Ugovora na Interenergo d.d. Slovenija LSB ELEKTRANE Banja Luka	MEDNA na Sani	4,9	18,4		/	Dobijena urbanistička saglasnost. SO Ribnik upravnom tužbom osporava saglasnost na ekološku studiju. Sud je donio Rješenje da se poništi akt urbanističke saglasnosti i naložio izradu nove Studije uticaja na okolinu.
21.	Prenos Ugovora na Interenergo d.d. Slovenija INTERHEM Banja Luka	KOBILJSKA RIJEKA, pritoka Ugra	0,50	2,5		/	Čeka se novelacija Vrbasa, kote se preklapaju sa HE Vrletna Kosa. Novo Rješenje o spajanju sa MHE „Zapeće“.
22.	ENERGOKOMERC Banja Luka	BJELAJCI na Crnoj Rijeci	0,58	6,9		/	Nema nikakvih aktivnosti.
		MRKONJIĆ GRAD na Crnoj Rijeci	2,7	7,1		/	Nema nikakvih aktivnosti.
		ŠIPRAGE na Vrbanji	4,7	13,2	+	/	Nema nikakvih aktivnosti.
		JURIĆI na Vrbanji	5,00	16,7	+	/	Nema nikakvih aktivnosti.
		STOPAN na Vrbanji	4,7	11,80	+	/	Nema nikakvih aktivnosti.
23.	ENERGY ZOTTER BAU (ERS MHE d.o.o. Banja Luka)	SUĆESKA R-S-1 (objedinjene R-S-1 i R-S-3)	1,70	8,70		u radu	Završena je izgradnja dalekovoda. MHE radi normalno.
		SUĆESKA R-S-2	0,74	3,363		+	MHE je završena. Nalazi se u probnom radu.
		JANJINA J-2	1,7	3,45		+	Studija je pokazala da je Projekat neisplativ, pa Koncesionar odustaje.
		RZAV 1	2,0	9,78		+	

24.	(SAVIĆ KEG) MHE RZAV d.o.o. Višegrad	RZAV 2	2,5	12,75		+	Glavni projekti su u završnoj fazi. Čekalo se na geološka istraživanja, koja su prekinuta zbog poplava. Zbog toga su neka od geoloških istraživanja morala biti ponovljena. Očekuje se uskoro verifikacija geoloških istraživanja.
		RZAV 3	2,5	10,9		+	
		RZAV 4	2,5	11,1		+	
		RZAV 5	3	8,9		+	
25.	OMORIKA P.E.T. Doboj	PEĆINA TIŠĆA	0,5	3,5	+	/	I dalje Komisija nije u mogućnosti da kontaktira Koncesionara, jer je nedostupan.
		PARNI LUG na Drinjači	0,5	3,5	+	/	
		KUŠLAT na Jadru	0,25	1,75	+	/	
26.	SIMING TRADE Foča	OTEŠA B-O-2	1,6	5,6		/	SO Foča ne izdaje Urb. saglasnost.
27.	DRINA HIDROENERGY Ugljevik	JABUŠNICA J-1	2,16	10,397		/	Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti za gradnju MHE u Nacionalnom parku Sutjeska. Tom odlukom Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje da pristupi izradi lokacijskih uslova, kako bi Koncesionar mogao da nastavi svoje aktivnosti.
		S-H-1 Hrčavka	5,0	33,3		/	
		S-H-2	0,367	1,94		/	
		S-H-3	1,07	5,3		/	
		SUTJESKA-2A	4,77	18,795		/	
		SUTJESKA-2B	3,27	15,73		/	
28.	ETA ZVORNIK	ISPOD KUŠLATA na Drinjači	0,5	2,5		+	Nabavljena je kompletna oprema. Početak radova na proljeće 2012.g.
		ČAJKUŠA	0,5	,5	+		Urađeno je novo tehničko rješenje, kojim se sve tri MHE utapaju u jednu, kako bi se dobilo ekonomski isplativo rješenje Za nastavak aktivnosti čeka se odobrenje od strane ministarstva.
		MEDAŠEVAC na Drinjači	0,5	2,5	+		
		BARSKI POTOK na Drinjači	0,5	2,5	+		
29.	BB PROMET Gradiška	GRABOVIČKA RIJEKA, pritoka	0,5	2,7		+	Radi se na obezbjeđenju finansijskih sredstava.

		Vrbanje					
30.	BBB ŠIPOVO (ELP d.o.o. Šipovo)	GLAVICA na Plivi	0,9	7,1	+	/	Dobijeno je Rješenje o lokacijskim uslovima, radi se Glavni projekat.
31.	PETROGENEX Šipovo (HELS d.o.o. Šipovo)	BAŠIĆI na Janju	1,4	7,6	+	/	Odbijen je zahtjev za lokacijske uslove. Koncesionar je pokrenuo upravnu tužbu.
32.	D&D ELING Vlasenica	SEDRICA na potoku Sedrica	0,2	0,437		/	Radi se Glavni projekat.
33.	HIDROMONT d.o.o. I. Sarajevo	DRAŽENICA B-D-2	1,0	4,2	+		Neisplativ projekat. Ugovor prestaje da važi u skladu sa članom 50. stav 3. i 4. Još nije raskinut Ugovor.
34.	TECHNOREENERGY Norveška	CIJEVNA I na Bosni	14,1	67,7		+	Koncesionar registrovao koncesiono preduzeće i podnio zahtjev za prenos ugovora na isto. Preko novoosnovanog preduzeća koncesionar bi obezbijedio finansijske uslove za nastavak aktivnosti. Aktivnosti miruju zbog sudskog spora među akcionarima. Ovisno o rješenju sudskog spora nastavak aktivnosti.
		CIJEVNA II	14,2	69,6		+	
		CIJEVNA IV	13,9	69,6		+	
		CIJEVNA V	13,2	62,4		+	
		CIJEVNA VI	12,9	63,1		+	
		MHE Doboj	8,4	36,8			
35.	(MARVEL d.o.o.) MHE MARVEL d.o.o. Kalinovik	KRUPAC pritoka Neretve	0,7	4,3	+		Ovaj objekat neizvodljiv, ugovor raskinuti.
		HES na gornjoj Neretvi 7 MHE	17,63	55,97		+	Nastavljene aktivnosti na deminisanju terena; Izrada geodetskih podloga; Postavljanje mjernih letvi i mjerenje protoka; Urađeni geološki istražni radovi. U toku je izrada dejnog projekta, kao i pripreme za izradu regulacionog plana.
36.	(KORONA d.o.o. Vlasenica) Gornji Zalukovik II d.o.o.	GORNJI ZALUKOVIK 2	0,35	1,743		+	Dobijena građ. dozvola. Radi se na obezbjeđenju finansiranja.
37.	ABN Bijeljina	GRADAC na ušću Majevičkog kana.	0,32	2,08		+	Odobreno novo rješenje sa 5 lokacija.
							Za ATC se očekuje građ. dozvola u V/11g. za

	(ABN Elektrane d.o.o.)	ATC na Obodnom kanalu	0,2	1,0,23		+	ostale se čeka vodoprivredno rješenje kanala.
38.	INVING d.o.o. Vlasenica	VRELO GAČIĆI pritoka Drinjače	0,1	0,5		/	Urbanistička saglasnost. Nisu riješeni imovinski odnosi.
		MHE LUKOVICA	0,5	0,15	+	/	Preispitivanje rješenja.
	Prenos ugovora na FINCOSUL Austria	GRABOVIČKA RIJEKA	2x0,2	0,2		+	Radovi su prekinuti, zbog radova opštine na vodosnabdijevanju.
		SKAKAVAC na Grabovičkoj rijeci	0,3	1,50		+	Nastali spor se riješava na relaciji opština-ministarstvo.
39.	KONSTRUKTOR Foča	KRUPICA B-K-1	1,2	5,89	+	Koncesionar odustao od lokacije, traži zamjenu već 5 godine.	
40.	STRAJKO Trebinje	DO na Bregavi	2,0	9,279		+	U toku je eksproprijacija zemljišta, kao i izrada projektne dokumentacije.
41.	(25. NOVEMBAR Čelinac) HIDROGIP d.o.o. Čelinac	ORAHOVA na Vrbanji	1,2	3,9	+	/	Podnesen zahtjev za lokacijske uslove 01.10.2010.g. Ministarstvo traži dopunu tog zahtjeva. Zahtjev je dopunjen, čeka se Rješenje o lokacijskim uslovima.
42.	ELEKTROKRAJINA B. Luka HE DELIBAŠINO SELO d.o.o. Banja Luka	DELIBAŠINO SELO na Vrbasu	4,1	26,30		+	Zahtjev za Urb. saglasnost podnesen gradu Banja Luka 29.11.2007.g. Isti je prosljedio zahtjev Ministarstvu 08.04.2010.g. Urađen Idejni projekat. Njega treba korigovati na osnovu lokacijskih uslova. Izvršena je dopuna Idejnog projekta. U toku je daljna procedura.
43.	EUROGRAFIKA Zvornik	ŠEKOVIĆI na Drinjači	3,3	14,8		+	Dana 02.04.2010.g. potpisan ugovor o saradnji na izgradnji MHE sa SWISS ECO POWER SA. 15.12.2010. urađen projekat. Podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu.
		DRINJAČA I i II	0,5	3,50	+		Nema nikakvih aktivnosti. Koncesionar predlaže raskid Ugovora.
44.	EKO VAT Mrkonjić Grad (Webenergo)	PONOR na rijeci Ponor	9,99	53,3		+	Urađena je nova Studija ek. opravdanosti, obavljene su istražne radnje, radi izrade Glavnog projekta.
		SOKOČNICA na Sokočnici	0,75	3,42		+	Dobijena je Građevinska dozvola. U toku su aktivnosti na obezbjeđivanju finansijskih sredstava.
		MEDNA SKLOP na Medijanci	0,89	4,36		+	Dobijena je Građevinska dozvola. U toku su aktivnosti na obezbjeđivanju finansijskih

							sredstava.
45.	HIDROINVEST Rogatica	DUB na Prači	9,5	46,377		+	Za obe MHE dobijena je vodoprivredna saglasnost na Glavni projekat. Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
		USTIPRAČA na Prači	4,9	25,00		+	
46.	ROJAL PRIMA M. Grad HIDROVAT d.o.o. M. Grad	ŠIPOVO na Janju	3,24	18,50		/	Nema nikakvih aktivnosti. Čeka se novelacija sliva Vrbasa.
47.	MEGA ELEKTRIK Banja Luka	VELIKA JASENICA	0,068	0,04		+	Građevinska dozvola dobijena, aktivnosti oko kredita.
		ŽIRAJA	0,09	0,52		+	Građevinska dozvola je dobijena. Finansijska sredstva su obezbjeđena. Gradnja u proljeće 2012.g.
		ŽEŽELJA	0,073	0,42		+	Građevinska dozvola je dobijena. Finansijska sredstva su obezbjeđena. Gradnja u proljeće 2012.g.
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	ŽEPA na žepi	2,775	13,813			Finansijska sredstva su obezbjeđena. Aktivnosti miruju zbog nesaglasnosti lokalne zajednice.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	CIJEVNA 7 na Bosni	9,82	69,6			Pripremne radnje radi izrade Glavnog projekta.
50.	Draž d.o.o. Zvornik	Medoš na Drinjači	4,1	22,1			Nije bilo aktivnosti, radi sudskog spora među osnivačima preduzeća.

Zaključno sa rednim brojem 50.