

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA MHE - u 2012. godini

Legenda: + ima / predlaže se

Red. br. Koncesionara	Koncesionar	Red. br. Ugovora	Naziv MHE-lokacija	Prema Ugovoru		Status Ugovora Prijedlog Komisije		NAPOMENA
				MW	GWh	Raskid	Aneks	
1.	NEVAS KNEŽEVO (Energ-Nevas d.o.o. Kneževo)	1.	SKAKAVAC GLAVICA Cvrcka	1,5	7,1	+		Postoji problem sa lokalnom zajednicom (Kneževo). Trenutno se vrše mjerenja na rijeci Cvrcki.
2.	ENERGY MBA Banja Luka	2.	KORITINE na Vrbanji	2,0	5,5			Izdana je saglasnost na izrađenu Studiju ekonomske opravdanosti.
		3.	VRBANJCI na Vrbanji	3,3	12,5			Izdana je saglasnost na izrađenu Studiju ekonomske opravdanosti
		4.	GRADINA na Vrbanji	4,1	17,5	+		RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
		5.	RUDINA na Vrbanji	1,2	5,0	+		RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
3.	SAVOX MILIĆI (ELEKTRO JOVANA d.o.o Milići)	6.	JOVANA na Zelenom Jadru	0,7	3,4		+	Dobijena je građevinska dozvola i POČELA JE IZGRADNJA.
4.	ENERGETIK Banja Luka	7.	BUK ČELINAC na Vrbanji	0,15	1,45			Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		8.	PRIZREN GRAD SANA 2	3,5	20,0		+	Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
5.	KOMPANIJA BOBAR (BOBAR TAUBINGER ELEKTRIK d.o.o.)	9.	BISTRICA B-4	2,9	11,9		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		10.	BISTRICA B-5A	3,8	11,0			MHE u komercijalnom radu.
		11.	KRUPAC na Željeznici	5,0	27,0		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA Potpisan je Aneks ugovora u avgustu 2008. godine kojim se definišu novi rokovi i korišćenje zemljišta.

6.	KALDERA LAKTAŠI	12.	GOVZA B-G-4	1,4	7,3	+		RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO	
		13.	SUHA S-S-2	3,6	21,43	+		RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO	
7.	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča (90% Kaldera 10% El. distribucija Pale)	14.	B-1	16,6			+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi.	
		15.	B-2A	7,94	155,23			+	U oktobru 2012. je potpisan Aneks i odedeni su novi rokovi.
		16.	B-3	16,5				+	60% koncesionih prava preneseno je na češku firmu BDY CZECH ,A.s. Češka.
		17.	J-1 na Janjini	4,1	14,8			+	
8.	DB CON Banja Luka	18.	OBODNIK na Vrbanji	2,4	9,1			+	Dostavljena je uporedna analiza tehničkih rješenja iz Vodoprivredne osnove i predloženog novog tehničkog rješenja. Pribavljene su potrebne saglasnosti za izdavanje lokacijskih uslova a izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Obezbijeđen je strateški partner.
		19.	ŠIBOVI na Vrbanji	2,7	15,3			+	
9.	GOMEX Laktaši	20.	PLIVA na Plivi	0,96	7,01	+		RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO	
10.	RECONSULT Laktaši (Male hidroelektrane d.o.o. Laktaši)	21.	STARO SELO na Crnoj Rijeci	1,7	9,5			+	Lokacija se preklapa sa Energokomercom.
11.	DUGA KNEŽEVO	22.	JOVIĆI na Plivi	0,6	4,2			+	Potpisan je Protokol između opštine Šipovo i „Duga“ d.o.o. Kneževo kao izraz volje da zajednički sarađuju na izgradnji MHE „Jovići“.
12.	HIDROENERGY GACKO	23.	S-J-2na Jabušnici	2,3	6,7			+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA. Dobijena je ekološka dozvola.
		24.	S-J-3	1,7	12,7			+	Dobijena je građevinska dozvola i POČELA JE IZGRADNJA. Koncesionar je podnio zahtjev za Aneks ugovora u kome se traži produženje rokova.
		25.	S-3	5,4	20,4			+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA Dobijena je ekološka dozvola.
13.	ČAJEVAC KOMPANI ŠIPOVO	26.	LUBAVICA na Lubovici	0,5	3,5	+		RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO	
		27.	DULJCI na Plivi	1,1	7,5	+		Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora	

14.	ENERGOCOMPANY BANJA LUKA	28.	KOTOR VAROŠ na Vrbanji	3,4	17,5		+	Dostavljena Uporedna analiza tehničkog rješenja iz vodoprivredne osnove i tehničkog rješenja koje predlaže koncesionar. Predlaže se umjesto MHE „Kotor Varoš“ izgradnja dvije male hidroelektrane, jer se smatra da postrojenje MHE „Kotor Varoš“, prema konceptu iz Vodoprivredne osnove sliva r. Vrbas na bazi kojega je potpisan Ugovor o koncesiji, nije izvodljivo.
		29.	UKRINA na Ukrini	0,5	2,5		+	Koncesionar traži izmjenu koncesionog ugovora.
15.	ELEKTRODOBOJ d.o.o. Doboj	30.	ŠAJIN KAMEN	5,00	17,74		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
		31.	CIJEVNA III na Bosni	13,9	69,00		+	Obezbjedeno je finansiranje Izbor konsultanta! Urbanistička saglasnost je ISTEKLA
		32.	PAKLENICA na Paklenici	0,2	1,8		+	Objekat je u probnom radu.
16.	METALOTEHNA KNEŽEVO d.o.o. Prenos Ugovora na EHE d.o.o. Banja Luka	33.	ZAPEĆE na Ugru	1,7	8,0		+	Prenešen Ugovor na EHE d.o.o. Banja Luka
		34.	VRBANJA II na Vrbanji	1,7	5,5		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
		35.	VRBANJA III na Vrbanji	1,2	5,5		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
		36.	NOVAKOVIĆI na Ugru	2,5	9,5		+	Probni pogon još nije završen. Dobijena je Saglasnost od Regulatora za energiju. Zakazana Javna Rasprava na zahtjev Koncesionara za dobijanje licence za proizvodnju električne energije.
17.	ELING MHE d.o.o.	37.	GOVZA B-G-1	4,6	14,6			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		38.	GOVZA B-G-2	2,1	8,0			Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
		39.	GOVZA B-G-3	4,8	8,4		+	Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora Dobijena je građevinska dozvola.

	Teslić	40.	ILOMSKA	0,22	0,67		+	Koncesionar se obratio ministarstvu 15.12.2012.godine zahtjevom za Aneks kojim traži da se instalisana snaga poveća sa 0,22 MW na 6 MW i u prilogu je dostavio Studiju ekonomske opravdanosti.
		41.	STUDENA	0,13	0,7		+	Dobijena je građevinska dozvola .Koncesionar je 25.12.2012 godine podnio zahtjev za Aneks kojim traži da se instalisana snaga poveća sa 0,13 MW na 2,8 MW i uz zahtjev dostavio inoviranu studiju.
		42.	DIVIČ na Vrbanji	3,8	12,8			Objekat je u radu.
18.	EURO HEM d.o.o. Banja Luka	43.	MLIN 1 na Vrbasu	20,6	7,2		+	RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
		44.	MLIN 2 na Vrbasu	20,6	7,2		+	RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
19.	HIDROKOP BANJA LUKA	45.	GRABOVICA na Vrbanji	5,0	16,7		+	Koncesionar ne želi realizovati MHE ukoliko bude predviđena akumulacija novom vodoprivrednom osnovom.
		46.	VRBANJA I	2,5	10,9			MHE nije u zoni obuhvata regulacionih planova i koncesionar želi da realizuje MHE.
20.	Prenos Ugovora na INTERENERGO d.d. Slovenija sa LSB ELEKTRANE Banja Luka	47.	MEDNA na Sani	4,9	18,4		+	Data je saglasnost na prenos vlasničkih prava sa koncesionara „LSB Elektrane“ d.o.o. Banja Luka na preduzeće „Interenergo“ d.d. Ljubljana. Urbanistička saglasnost je istekla. Koncesionar se obavezao da će MHE pustiti u komercijalni rad u roku od 28 mjeseci od dana potpisivanja Aneksa 2 koji je potpisan u junu 2011.
21.	Prenos Ugovora na INTERENERGO d.d. sa Slovenija INTERHEM Banja Luka	48.	KOBIJSKA RIJEKA, pritoka Ugra	0,50	2,5		+	Problemi oko prihvatanja tehničkog rješenja Koncesionara . Vlada RS je 23.06.2011. god. odobrila prenos vlasničkih prava u koncesionom društvu na preduzeće INTERENERGO d.d. iz Ljubljane.
		49.	BJELAJCI na Crnoj Rijeci	0,58	6,9		+	RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS

22.	ENERGOKOMERC Banja Luka	50.	MRKONJIĆ GRAD na Crnoj Rijeci	2,7	7,1			Koncesionar je dostavio uporednu analizu varijanti tehničkih rješenja za MHE na rijeci Vrbanji i Crnoj Rijeci koje su prosljeđeno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
		51.	ŠIPRAGE na Vrbanji	4,7	13,2	+		Dostavljena je uporedna analiza varijanti tehničkih rješenja za MHE na rijeci Vrbanji i Crnoj Rijeci koja je prosljeđena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
		52.	JURIĆI na Vrbanji	5,00	16,7	+		RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
		53.	STOPAN na Vrbanji	4,7	11,80	+		RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
23.	ENERGY ZOTTER BAU (ERS MHE d.o.o. Banja Luka)	54.	SUĆESKA R-S-1 (objedinjene R-S-1 i R-S-3)	1,70	8,70			MHE se nalaze u radu.
		55.	SUĆESKA R-S-2	0,74	3,363		+	MHE se nalazi u radu.
		56.	JANJINA J-2	1,7	3,45		+	Prijedlog „ERS MHE“ za raskid Ugovora. Zahtjev za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „R-1A“ na rijeci Radojni.
24.	(SAVIĆ KEG) MHE RZAV d.o.o. Višegrad	57.	RZAV 1	2,0	9,78		+	Urbanistička saglasnost je istekla.
		58.	RZAV 2	2,5	12,75		+	Urbanistička saglasnost je istekla.
		59.	RZAV 3	2,5	10,9		+	Urbanistička saglasnost je istekla.
		60.	RZAV 4	2,5	11,1		+	Urbanistička saglasnost je istekla.
		61.	RZAV 5	3	8,9		+	Urbanistička saglasnost je istekla.
		62.	PEĆINA TIŠĆA	0,5	3,5		+	U fazi je dobijanja građevinske dozvole. Potpisan je Aneks Ugovora kojim se definišu rokovi i korišćenje zemljišta.

25.	OMORIKA P.E.T. Doboj	63.	PARNI LUG na Drinjači	0,5	3,5		+	U fazi je dobijanja građevinske dozvole. Potpisan je Aneks Ugovora kojim se definišu rokovi i korišćenje zemljišta.
		64.	KUŠLAT na Jadru	0,25	1,75		+	U fazi je dobijanja građevinske dozvole. Potpisan je Aneks Ugovora kojim se definišu rokovi i korišćenje zemljišta.
26.	SIMING TRADE Foča	65.	OTEŠA B-O-2	1,6	5,6		+	Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
27.	DRINA HIDROENERGY Ugljevik	66.	JABUŠNICA J-1	2,16	10,397			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		67.	S-H-1 Hrčavka	5,0	33,3			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		68.	S-H-2	0,367	1,94			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		69.	S-H-3	1,07	5,3			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		70.	SUTJESKA-2A	4,77	18,795			Dobijeni su lokacijski uslovi.
		71.	SUTJESKA-2B	3,27	15,73			Dobijeni su lokacijski uslovi.
28.	ETA ZVORNIK	72.	ISPOD KUŠLATA na Drinjači	0,5	2,5		+	Dobijena je ekološka dozvola i dobijeni su lokacijski uslovi . U fazi su dobijanja građevinske dozvole.
		73.	ČAJKUŠA na rijeci Drinjača	0,5	2,5		+	U fazi su izrade drugog rješenja po kome predlažu spajanje malih hidroelektrana Medaševac, Čajkuša i Barski Potok ukupne snage 3 MW.
		74.	MEDAŠEVAC na Drinjači	0,5	2,5		+	Koncesionar je angažovao projektantsku kuću gdje bi se sve 3 MHE stopile u jednu zbog veće isplativosti i boljeg iskorištavanja vodnog potencijala . Po skorom završetku navedenog projekta i elaborata podnijet će se resornom ministarstvu zahtjev za odobrenje novog tehničkog rješenja.
		75.	BARSKI POTOK na	0,5	2,5		+	

			Drinjači					
29.	BB PROMET Gradiška	76.	GRABOVIČKA RIJEKA, pritoka Vrbanje	0,5	2,7		+	Dobijena je građevinska dozvola i POČELA JE IZGRADNJA. Potpisan je Aneks Ugovora kojim se definišu novi rokovi i garancije.
30.	BBB ŠIPOVO (ELP d.o.o. Šipovo)	77.	GLAVICA na Plivi	0,9	7,1		+	Dobijena je urbanistička saglasnost . Dopuna urbanističko-tehničkih uslova, novembar 2012.
31.	PETROGENEX Šipovo (HELS d.o.o. Šipovo)	78.	BAŠIĆI na Janju	1,4	7,6		+	Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
32.	D&D ELING Vlasenica	79.	SEDRICA na potoku Sedrica	0,2	0,437		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
33.	HIDROMONT d.o.o. I. Sarajevo	80.	DRAŽENICA B-D-2	1,0	4,2		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
34.	TECHNOREENERGY AS Norveška	81.	CIJEVNA I na Bosni	14,1	67,7		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		82.	CIJEVNA II	14,2	69,6		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		83.	CIJEVNA IV	13,9	69,6		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		84.	CIJEVNA V	13,2	62,4		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		85.	CIJEVNA VI	12,9	63,1		+	Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
		86.	MHE Doboj	8,4	36,8			Urbanistička saglasnost je ISTEKLA.
35.	(MARVEL d.o.o.) MHE MARVEL d.o.o.	87.	KRUPAC pritoka Neretve	0,7	4,3		+	RASKINUT JE UGOVOR-SPORAZUMNO
								Pripremni period traje 48 mjeseci od dana potpisivanja Aneksa II koji je potpisan u

	Kalinovik	88.	HES na gornjoj Neretvi 7 MHE	17,63	55,97		+	maju 2012. Urađena su 4 idejna projekta (MHE Igašica, Grebenac-Krupac, Mjedenik, Grebenac-Ušće) a za ostale 3 će biti urađen naknadno. Opštine Kalinovik i Gacko su donijele Odluke o prihvatanju izrade Regулacionog plana HES Gornja Neretva.
36.	(KORONA d.o.o. Vlasenica) Gornji Zalukovik II d.o.o.	89.	GORNJI ZALUKOVIK 2	0,35	1,743		+	Dobijena je građevinska dozvola.
37.	ABN Bijeljina (ABN Elektrane d.o.o.)	90.	GRADAC na ušću Majevičkog kana.	0,32	2,08		+	Potpisan je Aneks Ugovora u kojem se „MHE na ušću Majevičkog u glavni obodni kanal, instalisane snage 0,32 MW“ zamjenjuje riječima „sistem regulacionih malih hidroelektrana na kanalu MOK i to: MHE „Gradac“ instalisane snage 0,22 MW MHE „Borum“ instalisane snage 0,48 MW MHE „Miljevići“ instalisane snage 0,11 MW Aneksom se definišu i novi rokovi, garancije i korišćenje zemljišta.
		91.	ATC na Obodnom kanalu	0,2	1,02		+	Dobijena je građevinska dozvola. Potpisan je Aneks Ugovora u kojem MHE „ATC“ na Majevičkom obodnom kanalu, instalisane snage 0,2 MW označava sistem od dvije male hidroelektrane: „Vodozahvat“ instalisane snage 0,45 MW i „ATC“ instalisane snage 0,11 MW. Aneksom se definišu i novi rokovi, garancije i korišćenje zemljišta. Odjeljenje za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Bijeljina izdalo je lokacijske uslove za MHE

								„Vodozahvat“.
38.	INVING d.o.o. Vlasenica Prenos ugovora na FINCOSUL Austria	92.	VRELO GAČIĆI pritoka Drinjače	0,1	0,5			Urađen je idejni projekat.
		93.	MHE LUKOVICA	0,5	0,15	+		Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
		94.	GRABOVIČKA RIJEKA	2x0,2	0,2		+	Dobijena je građevinska dozvola.
		95.	SKAKAVAC na Grabovičkoj rijeci	0,3	1,50		+	Dobijena je građevinska dozvola
39.	KONSTRUKTOR Foča	96.	KRUPICA B-K-1	1,2	5,89	+		RASKINUT UGOVOR-SPORAZUMNO
40.	STRAJKO Trebinje	97.	DO na Bregavi	2,0	9,279		+	Dobijena je ekološka dozvola. Dobijena urbanistička saglasnost je istekla. U izvještaju od 29.09.2012. god. koncesionar ističe da još nije dobio građevinsku dozvolu a to sve iz razloga što nije određena visina naknade zemljišta koje se otkupljuje od vlasnika. Određivanje cijene se rješava u Osnovnom sudu u Trebinju.
41.	(25. NOVEMBAR Čelinac) HIDROGIP d.o.o. Čelinac	98.	ORAHOVA na Vrbanji	1,2	3,9	+		Vodi se procedura vezano za raskid Ugovora
42.	ELEKTROKRAJINA B. Luka HE DELIBAŠINO SELO d.o.o. Banja Luka	99.	DELIBAŠINO SELO na Vrbasu	4,1	26,30		+	Dobijeni lokacijski uslovi su ISTEKLI . Banjalučka biskupija je izrazila zainteresovanost za vraćanje u posjed imovine i obnavljanje rada male hidroelektrane. Prijedlog Ministarstva je da se izvrši procjena vrijednosti postojeće imovine (objekta i zemljišta), a procijenjena vrijednost bi bio početni ulog Banjalučke Biskupije u novoformiranom koncesionom preduzeću, dok bi preostala dva subjekta (Elektrokrajina a.d. i Integra inženjering d.o.o.) ulog obezbijedili u novcu.

43.	EUROGRAFIKA Zvornik	100.	ŠEKOVIĆI na Drinjači	3,3	14,8		+	Dobijena je građevinska dozvola 2012. god.
		101.	DRINJAČA I i II	0,5	3,50		+	RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
44.	EKOVA T Mrkonjić Grad (Webenergo)	102.	PONOR na rijeci Ponor	9,99	53,3		+	Prikupljaju se ponude za izradu idejnog projekta (posebno hidrologije na rijekama Krupa, Banjica i Ugar) Raščišćeni partnerski odnosi sa ino – partnerom koji je bio suvlasnik 30 % osnivačkog kapitala.
		103.	SOKOČNICA na Sokočnici	0,75	3,42		+	Dobijena je Građevinska dozvola. Spor an je priključak na mrežu za obe MHE , zbog dužine dalekovoda od 20 km i neriješenih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu (500 parcela sa preko 1000 vlasnika).
		104.	MEDNA SKLOP na Medijanci	0,89	4,36		+	
45.	HIDROINVEST Rogatica	105.	DUB na Prači	9,5	46,377		+	Dobijena je građevinska dozvola.
		106.	USTIPRAČA na Prači	4,9	25,00		+	Dobijena je građevinska dozvola.
46.	ROJAL PRIMA M. Grad HIDROVAT d.o.o. M. Grad	107.	ŠIPOVO na Janju	3,24	18,50		+	PROBLEM VODOPRIVREDNE OSNOVE Dobijena urbanistička saglasnost je ISTEKLA. Zahtjev Koncesionara za aneksiranje ugovora zbog kašnjenja koja su rezultat aktivnosti na novelaciji Vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		108.	VELIKA JASENICA	0,068	0,04		+	Dobijena je građevinska dozvola. Potpisan je Aneks Ugovora kojim se definišu novi rokovi, snaga (sa 0,09 MW na 0,5 MW) i garancije. Izgradnja MHE je završena, puštena u probni rad, obezbijedena Upotrebna dozvola, dobijen sertifikat za proizvodno postrojenje i potpisan Ugovor o poticaju.

47.	MEGA ELEKTRIK Banja Luka	109.	ŽIRAJA	0,09	0,52		+	Dobijena je građevinska dozvola. Potpisan Aneks Ugovora kojim se definišu novi rokovi, snaga (sa 0,09 MW na 0,5 MW) i garancije.
		110.	ŽEŽELJA	0,073	0,42		+	Dobijena je građevinska dozvola. Potpisan Aneks kojim se definišu novi rokovi, snaga (sa 0,073 MW na 0,1 MW) i garancije.
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	111.	ŽEPA na žepi	2,775	13,813			Problem sa lokalnom zajednicom NIJE DOSTAVLJENA GARANCIJA.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	112.	CIJEVNA 7 na Bosni	9,82	69,6			Dobijeni su lokacijski uslovi. Dobijena je ekološka dozvola.
50.	Draž d.o.o. Zvornik	113.	Medoš na Drinjači	4,1	22,1		+	RASKINUT JE UGOVOR-Odlukom Vlade RS
51.	EFT Švajcarska	114.	HE ULOG na rijeci Neretvi	17,23 (sedam MHE)	86			Pripremni radovi su u toku. Potpisan ugovor o izgradnji sa kineskom firmom SINOHYDRO. Izrađen je i glavni projekat za HE Ulog i izvedbeni projekat za dalekovod i trafostanicu.
52.	HE DABAR Trebinje	115.	HE Dabar Gornji Horizonti	160	251,8			Dobijeni su lokacijski uslovi. Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje za pripreme radove predat je u Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i ekologiju 11.06.2012. Dobijena je ekološka dozvola 3.12.2012.
53.	COMSAR ENERGY TRADING d.o.o. Banja Luka	116.	Mrsovo na rijeci Lima	37,3	140,6			Ugovor o koncesiji HE „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 37,3 MW, potpisan je u novembru 2012.

Zaključno sa rednim brojem 53 koncesionara i 116 Ugovora .

U 2012.godini raskinuta su 28 Ugovora sa 21 koncesionarom tako da je aktivno 88 Ugovora!!!!!!!