

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ - у 2013. г.

Легенда: + има, / предлаже се

Ред. бр. Концесионара	Концесионар	Ред. бр. Уговора	Назив МХЕ-локација	Према Уговору		Статус Уговора Приједлог Комисије		НАПОМЕНА	
				MW	GWh	Раскид	Анекс		
1.	SAVOX д.о.о. Милићи (ЕЛЕКТРО ЈОВАНА д.о.о. Милићи)	1.	ЈОВАНА на Зеленом Јадру	0,7	3,4		+	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.	
2.	ENERGY MBA d.o.o. Бања Лука	2.	КОРИТИНЕ на Врбањи	2,0	5,5		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.	
		3.	ВРБАЊЦИ на Врбањи	3,3	12,500		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.	
		4.	ГРАДИНА на Врбањи	4,1	17,5	+		ЈЕДНОСТРАНИ РАСКИД УГОВОРА, Одлуком Владе РС	Одлука Владе Републике Српске
		5.	РУДИНА на Врбањи	1,2	5,0	+			
3.	НЕВАС д.о.о. Кнежево (Енерго Невас д.о.о. Кнежево)	6.	СКАКАВАЦ-Главица, Цврцка	1,5	7,10	/	Стање је непромијењено, постоји проблем са општином Кнежево која неће да изда грађевинску дозволу.		
4.	ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бања Лука	7.	БУК ЧЕЛИНАЦ на Врбањи	0,15	1,450		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.	
		8.	ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2	3,5	20,00	/	Концесионар је у фази добијања еколошке дозволе, рјешава имовинско-правне односе, урађена Студија утицаја на животну средину а МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.		
5.	КОМПАНИЈА БОБАР (BOVAR TAUBINGER ELEKTRIK д.о.о. Брод на Дрини, Фоча)	9.	БИСТРИЦА Б-4	2,9	11,9	/	Изградња МХЕ је уско повезана са излазним параметрима МХЕ на Бистрици, концесионара Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча		
		10.	БИСТРИЦА Б-5А	3,8	11,0		МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .		
		11.	КРУПАЦ на	5,0	27,0		/	Урађен је идејни пројекат.	

			Жељезници					
6.	Kaldera Company д.о.о. ЛАКТАШИ	12.	ГОВЗА Б-Г-4	1,4	7,3	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
		13.	СУХА С-С-2	3,6	21,43	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
7.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.о.о. Фоча	14.	Б-1	16,6	155,232		+	Добијена је грађевинска дозвола и почели су припремни радови.
		15.	Б-2А	7,94			+	Добијена је грађевинска дозвола и почели су припремни радови.
		16.	Б-3	16,5			+	Добијена је грађевинска дозвола и почели су припремни радови.
		17.	Ј-1 на Јањини	4,1	14,8		+	Добијена је грађевинска дозвола.
8.	DB CON д.о.о. Бања Лука	18.	ОБОДНИК на Врбањи	2,4	9,1		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
		19.	ШИБОВИ на Врбањи	2,7	15,3		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
9.	GOMEX д.о.о. Лакташи	20.	ПЛИВА на Пливи	0,96	7,01	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
10.	RECONSULT д.о.о. Лакташи	21.	СТАРО СЕЛО на Црној Ријеци	1,7	9,5		/	Очекује се давање сагласности општине Мркоњић Град, те издавање грађевинске дозволе.
11.	ДУГА д.о.о. КНЕЖЕВО	22.	ЈОВИЋИ на Пливи	0,6	4,2		/	Концесионар је завршио Идејни пројекат и потписао Уговор за израду Главног пројекта .
12.	HIDROENERGY д.о.о. ГАЦКО	23.	С-Ј-2на Јабушници	2,3	6,7		+	Концесионар је пред добијањем грађевинске дозволе.
		24.	С-Ј-3	1,7	12,7		+	Добијена је грађевинска дозвола и изградња је у току.
		25.	С-3	5,4	20,4		+	Концесионар је пред добијањем грађевинске дозволе.
13.	ЇАЈЕVАС СОРРАNY д.о.о. ШИПОВО	26.	ЛУБАВИЦА на Лубовици	0,5	3,500	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
14.	ENERGOCORRANY д.о.о. БАЊА ЛУКА	27.	ДУЉЦИ на Пливи	1,1	7,5		/	МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
		28.	КОТОР ВАРОШ на Врбањи	3,4	17,5		/	Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
		29.	УКРИНА на	0,5	2,5		/	МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.

			Укрини					
15.	ЕЛЕКТРОДОБОЈ д.о.о. Добој	30.	ШАЈИН КАМЕН	5,00	17,74	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР .
		31.	ЦИЈЕВНА III на Босни	13,9	69,00		/	Добијена је еколошка дозвола, очекује се издавање грађевинске дозволе.
		32.	ПАКЛЕНИЦА на Пакленици	0,2	1,8		/	МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
16.	Пренос Уговора на ЕНЕ д.о.о. Бања Лука	33.	ЗАПЕЋЕ на Угру	1,7	8,0	+		Пренешен је Уговор на ЕНЕ д.о.о. Бања Лука, прибављена је грађевинска дозвола и градња је у току.
	СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.							
	МЕТАЛОТЕХНА д.о.о. КНЕЖЕВО							34.
		35.	ВРБАЊА III на Врбањи	1,2	5,5	+	СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.	
17.	Пренос Уговора на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука	36.	НОВАКОВИЋИ на Угру	2,5	9,5		/	МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
	ЕЛИНГ МХЕ-ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Теслић	37.	ГОВЗА Б-Г-1	4,6	14,6		/	У току је издавање грађевинске дозволе. (Пренесено на „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука)
		38.	ГОВЗА Б-Г-2	2,1	8,0	+		СПОРАЗУМНО СУ РАСКИНУТА ОБА УГОВОРА И СПОЈЕНА У ЈЕДНУ МХЕ ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ПОЧЕЛА У Новембру 2013.
		39.	ГОВЗА Б-Г-3	4,8	8,4	+		
		40.	ИЛОМСКА	0,22	0,67			МХЕ ЈЕ У ПРОБНОМ РАДУ .
		41.	СТУДЕНА	0,13	0,7		/	Очекује се пуштање у пробни рад почетком 2014.године.
	42.	ДИВИЧ на Врбањи	3,8	12,8			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.	

18.	ЕУРОХЕМ д.о.о. Бања Лука	43.	МЛИН 1 на Врбасу	2,6	7,2	+		ЈЕДНОСТРАНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
		44.	МЛИН 2 на Врбасу	2,6	7,2	+		ЈЕДНОСТРАНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
19.	ХИДРОКОП д.о.о. БАЊА ЛУКА	45.	ГРАБОВИЦА на Врбањи	5,0	16,7	/		Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
		46.	ВРБАЊА I	2,5	10,9	/		Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
20.	Пренос Уговора са ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Бања Лука на Интеренерго д.о.о. Љубљана	47.	МЕДНА на Сани	4,9	18,4	/		Прибављена је еколошка дозвола и дјелимично Рјешење о одобрењу за градњу.
21.	ИНТЕРХЕМ д.о.о. Бања Лука Пренос Уговора на Интеренерго д.д. Словенија	48.	КОБИЉСКА РИЈЕКА, притока Угра	0,50	2,5	+		УГОВОР ЈЕ СПОРАЗУМНО РАСКИНУТ-ПРЕНЕСЕНО НА ЕНЕ д.о.о. Бања Лука, МХЕ је спојена са МХЕ Запеће на Угру.
22.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ д.о.о. Бања Лука	49.	БЈЕЛАЈЦИ на Црној Ријеци	0,58	6,9	/		МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
		50.	МРКОЊИЋ ГРАД на Црној Ријеци	2,7	7,1	/		Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
		51.	ШИПРАГЕ на Врбањи	4,7	13,2	/		Чека се новелација водопривредне основе слива ријеке Врбас.
		52.	ЈУРИЋИ на Врбањи	5,00	16,7	/		МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
		53.	СТОПАН на Врбањи	4,7	11,80	/		МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.

23.	ENERGY ZOTTER BAU (пренесено на ЕРС МХЕ д.о.о. Бања Лука)	54.	СУЂЕСКА Р-С-1 (обједињене Р-С-1 и Р-С-3)	1,70	8,70			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ . Уговор Суђеска Р-С-3 је РАСКИНУТ и спојен са СУЂЕСКА Р-С-1.
		55.	СУЂЕСКА Р-С-2	0,74	3,363			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
		56.	ЈАЊИНА Ј-2	1,7	3,45	/		Урађена је Студија економске оправданости.
24.	САВИЋ КЕГ пренесено на МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишеград	57.	РЗАВ 1	2,0	9,78	/		Нема помака у смислу вођења било каквих активности, у последњих 5 година.
		58.	РЗАВ 2	2,5	12,75	/		
		59.	РЗАВ 3	2,5	10,9	/		
		60.	РЗАВ 4	2,5	11,1	/		
		61.	РЗАВ 5	3	8,9	/		
25.	ОМОРИКА П.Е.Т. д.о.о. Добој	62.	ПЕЋИНА ТИШЋА	0,5	3,5	/		Прибављене су све смјернице и сагласности, израђен је Идејни пројекат за све 3 (три) МХЕ .
		63.	ПАРНИ ЛУГ на Дрињачи	0,5	3,5	/		
		64.	КУШЛАТ на Јадру	0,25	1,75	/		
26.	SIMING TRADE Фоча (пренесено на ОТЕША д.о.о. Фоча)	65.	ОТЕША Б-О-2	1,6	5,6			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
27.	DRINA HIDROENERGY д.о.о. Угљевик	66.	ЈАБУШНИЦА Ј-1	2,16	10,397	/		Урађен је Главни пројекат, Студија утицаја на животну средину и прибављени локацијски услови за свих 6 (шест) МХЕ .
		67.	С-Х-1 Хрчавка	5,0	33,3	/		
		68.	С-Х-2	0,36	1,94	/		
		69.	С-Х-3	1,07	5,3	/		
		70.	СУТЈЕСКА-2А	4,77	18,795	/		
		71.	СУТЈЕСКА-2Б	3,27	15,73	/		

28.	ETA д.о.о. ЗВОРНИК	72.	ИСПОД КУШЛАТА на Дрињачи	0,5	2,5		+	Радови на изградњи МХЕ су у току.
		73.	ЧАЈКУША на ријеци Дрињача	0,5	2,5		/	Пројектом, 3 (три) МХЕ су спојене у једну гдје се добила већа исплативост и искориштеност воденог потенцијала.
		74.	МЕДАШЕВАЦ на Дрињачи	0,5	2,5		/	
		75.	БАРСКИ ПОТОК на Дрињачи	0,5	2,5		/	
29.	ББ ПРОМЕТ д.о.о. Градишка	76.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА, притока Врбање	0,5	2,7			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
30.	БББ д.о.о.ШИПОВО (пренесено НА ЕЛП д.о.о. Шипово)	77.	ГЛАВИЦА на Пливи	0,9	7,1	/		Прибављени су УТ услови , еколошка дозвола и у току је издавање грађевинске дозволе.
31.	RETROGENEX д.о.о. Шипово (пренесено на HELS д.о.о. Шипово)	78.	БАШИЋИ на Јању	1,4	7,6	/		У току је процедура за добијање локацијских услова, А МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
32.	D&D ELING д.о.о. Власеница	79.	СЕДРИЦА на потоку Седрица	0,2	0,437		+	СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
33.	ХИДРОМОНТ д.о.о. И. Сарајево	80.	ДРАЖЕНИЦА Б-Д-2	1,0	4,2		+	СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.

34.	TECHNOR HYDRO 2 AS Норвешка	81.	ЦИЈЕВНА I на Босни	14,1	67,7		+	Урађене су еколошке дозволе и пројектна документација за свих 6 (шест) МХЕ.
		82.	ЦИЈЕВНА II	14,2	69,6		+	
	TECHNORENERGY AS Норвешка	83.	ЦИЈЕВНА IV	13,9	69,6		+	
		84.	ЦИЈЕВНА V	13,2	62,4		+	
		85.	ЦИЈЕВНА VI	12,9	63,1		+	
35.	МАРВЕЛ д.о.о. (пренесено на МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. Калиновик)	86.	КРУПАЦ притока Неретве	0,7	4,3		+	СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
		87.	ХЕС на горњој Неретви 7 МХЕ	17,63	55,97		+	За 3 (три) ХЕ на општини Гацко су урађени идејни пројекти, Студија утицаја на животну средину, рјешавају се имовинско-правни односи, док су 4 (четири) ХЕ на подручју општине Калиновик у завршној фази израде Идејних пројеката.
36.	КОРОНА д.о.о. Власеница (Пренесено на Горњи Залуковик II д.о.о.)	88.	ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2	0,35	1,743		+	Добијена је грађевинска дозвола, иста је оспорена од стране општине Власеница и води се управни спор пред судом у Сарајеву.
37.	АБН д.о.о. Бијељина (пренесено на АБН Електране д.о.о.)	89.	ГРАДАЦ на ушћу Мајевичког канала	0,32	2,08		+	Добијене су грађевинске дозволе.
		90.	АТЦ на Ободном каналу	0,2	1,023		+	
		91.	ВРЕЛО ГАЧИЋИ	0,1	0,5		/	У току је рјешавање имовинско-правних односа.

38.	ИНВИНГ д.о.о. Власеница		притока Дрињаче					
		92.	МХЕ ЛУКОВИЦА	0,5	0,15	/		МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
		93.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА	2,2	0,2		+	Добијена је грађевинска дозвола.
		94.	СКАКАВАЦ на Грабовичкој ријеци	0,3	1,50		+	Добијена је грађевинска дозвола.
39.	КОНСТРУКТОР д.о.о. Фоча	95.	КРУПИЦА Б-К-1	1,2	5,89	+		СПОРАЗУМНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
40.	СТРАЈКО д.о.о. Требиње	96.	ДО на Брегави	2,0	9,279		+	Добијена је дјелимична дозвола за грађење.
41.	25. НОВЕМБАР д.о.о. Челинац (Пренесено на ХИДРОГИП д.о.о. Челинац)	97.	ОРАХОВА на Врбањи	1,2	3,9	/		МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО РАСКИД УГОВОРА.
42.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Бања Лука ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о. Бања Лука	98.	ДЕЛИБАШИНО СЕЛО на Врбасу	4,1	26,30		/	Бањалучка Бискупија изразила заинтересованост за враћање земљишта у посјед .
43.	ЕУРОГРАФИКА д.о.о. Зворник	99.	ШЕКОВИЋИ на Дрињачи	3,3	14,8		+	Изградња је у току.
		100.	ДРИЊАЧА I и II	0,5	3,50		+	ЈЕДНОСТРАНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
44.	ЕКОВАТ д.о.о. Мркоњић Град (Пренесено на Webenergo д.о.о. Мркоњић Град)	101.	ПОНОР на ријеци Поноор	9,99	53,3		+	Урађене су варијанте Главног пројекта.
		102.	СОКОЧНИЦА на Сокочници	0,75	3,42		+	Добијена је Грађевинска дозвола.
		103.	МЕДНА СКЛОП на Медијанци	0,89	4,36		+	Добијена је Грађевинска дозвола.
								Добијена је грађевинска дозвола и почели су

45.	ХИДРОИНВЕСТ д.о.о. Рогатица	104.	ДУБ на Прачи	9,5	46,377		+	припремни радови .
		105.	УСТИПРАЧА на Прачи	4,9	25,00		+	Добијена је грађевинска дозвола и почели су припремни радови.
46.	ROJAL PRIMA д.о.о. Мркоњић Град	106.	ШИПОВО на Јању	3,24	18,50		/	Добијени су локацијски услови, урађена Студија утицаја на животну средину и одржана Јавна расправа.
47.	МЕГА ЕЛЕКТРИК д.о.о. Бања Лука	107.	ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА	0,068	0,04			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
		108.	ЖИРАЈА	0,09	0,52			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ .
		109.	ЖЕЖЕЉА	0,073	0,42		/	Добијена је грађевинска дозвола и радови су у току.
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	110.	ЖЕПА на Жепи	2,775	13,813	/		Проблеми са локалном заједницом су и даље присутни и због тога су обустављене све активности.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	111.	ЦИЈЕВНА 7 на Босни	9,82	69,6		/	Добијени су локацијски услови, у току је рјешавање имовинско-правних односа, прибављање грађевинске дозволе и отпочињање са градњом.
50.	Драж д.о.о. Зворник	112.	Медош на Дрињачи	4,1	22,1		+	ЈЕДНОСТРАНО ЈЕ РАСКИНУТ УГОВОР.
51.	ХЕ ДАБАР а.д. Требиње	113.	ХЕ Дабар Горњи Хоризонти	160	251,80		/	Раде се прилазни путеви.
52.	COMSAR ENERGY TRADING д.о.о. Бања Лука	114.	Мрсово на ријечи Лима	37,3	140,60		/	Прибављену су локацијски услови, урађен је Елаборат за експропријацију земљишта, завршена је Студија утицаја на животну средину, пројектна документација и ревизија Пројекта.

53.	РЕВ д.о.о Фоча	115.	МХЕ „Луке“, МХЕ „Годијено“ и МХЕ „Фаловићи“	4,85 3,649 9,262	20,302 15,710 33,602		/	Урађени Идејни пројекти и Студија економске оправданости (Уговор 2013.године).
54.	PIONIR ENERGY д.о.о. Вишеград	116.	МХЕ Ушће на Ракитници	0,56	3,079			Уговор Закључен 2013. године.
		117.	МХЕ Подгај на Ракитници	0,68	3,316			Уговор Закључен 2013. године.

Закључно са редним бројем 54 Концесионара и 117 Уговора.

На дан 31.12.2013. године, активна су 44 концесионара и 98 уговора, јер су раскинута 24 уговора (споразумно и/или једнострано), а локације од 5 уговора су обједињене.