

## PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA MHE - u 2013.g.

Legenda: + ima, / predlaže se

Red. br. Koncesionara	Koncesionar	Red. br. Ugovora	Naziv MHE-lokacija	Prema Ugovoru		Status Ugovora Prijedlog Komisije		NAPOMENA	
				MW	GWh	Raskid	Aneks		
1.	SAVOX d.o.o.Milići (ELEKTRO JOVANA d.o.o Milići)	1.	JOVANA na Zelenom Jadru	0,7	3,4		+	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.	
2.	ENERGY MBA d.o.o. Banja Luka	2.	KORITINE na Vrbanji	2,0	5,5		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.	
		3.	VRBANJCI na Vrbanji	3,3	12,500		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.	
		4.	GRADINA na Vrbanji	4,1	17,5	+		JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA,	Odluka Vlade Republike Srpske
		5.	RUDINA na Vrbanji	1,2	5,0	+		Odlukom Vlade RS	
3.	NEVAS d.o.o Kneževo (Ergo Nevas d.o.o. Kneževo )	6.	SKAKACAC- Glavica , Cvrcka	1,5	7,10	/		Stanje je nepromijenjeno, postoji problem sa opštinom Kneževo koja neće da izda građevinsku dozvolu.	
4.	ENERGETIK d.o.o. Banja Luka	7.	BUK ČELINAC na Vrbanji	0,15	1,450		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.	
		8.	PRIZREN GRAD SANA 2	3,5	20,00	/		Koncesionar je u fazi dobijanja ekološke dozvole, rješava imovinsko-pravne odnose, urađena Studija uticaja na životnu sredinu a MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.	
5.	KOMPANIJA BOBAR (BOBAR TAUBINGER ELEKTRIK d.o.o. Brod na Drini, Foča )	9.	BISTRICA B-4	2,9	11,9	/		Izgradnja MHE je usko povezana sa izlaznim parametrima MHE na Bistrici, koncesionara Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča	
		10.	BISTRICA B-5A	3,8	11,0			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .	
		11.	KRUPAC na Željeznici	5,0	27,0		/	Urađen je idejni projekat.	

6.	Kaldera Company d.o.o. LAKTAŠI	12.	GOVZA B-G-4	1,4	7,3	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
		13.	SUHA S-S-2	3,6	21,43	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
7.	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča	14.	B-1	16,6	155,232		+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi.
		15.	B-2A	7,94			+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi.
		16.	B-3	16,5			+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi.
		17.	J-1 na Janjini	4,1	14,8		+	Dobijena je građevinska dozvola.
8.	DB CON d.o.o. Banja Luka	18.	OBODNIK na Vrbanji	2,4	9,1		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		19.	ŠIBOVI na Vrbanji	2,7	15,3		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
9.	GOMEX d.o.o. Laktaši	20.	PLIVA na Plivi	0,96	7,01	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
10.	RECONSULT d.o.o. Laktaši	21.	STARO SELO na Crnoj Rijeci	1,7	9,5		/	Očekuje se davanje saglasnosti opštine Mrkonjić Grad ,te izdavanje građevinske dozvole.
11.	DUGA d.o.o. KNEŽEVO	22.	JOVIĆI na Plivi	0,6	4,2		/	Koncesionar je završio Idejni projekat i potpisao Ugovor za izradu Glavnog projekta .
12.	HIDROENERGY d.o.o. GACKO	23.	S-J-2na Jabušnici	2,3	6,7		+	Koncesionar je pred dobijanjem građevinske dozvole.
		24.	S-J-3	1,7	12,7		+	Dobijena je građevinska dozvola i izgradnja je u toku.
		25.	S-3	5,4	20,4		+	Koncesionar je pred dobijanjem građevinske dozvole.
13.	ČAJEVAC KOMPANI d.o.o.o ŠIPOVO	26.	LUBAVICA na Lubovica	0,5	3,500	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
14.	ENERGOCOMPANY d.o.o. BANJA LUKA	27.	DULJCI na Plivi	1,1	7,5	/		MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
		28.	KOTOR VAROŠ na Vrbanji	3,4	17,5		/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		29.	UKRINA na Ukrini	0,5	2,5	/		MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
		30.	ŠAJIN KAMEN	5,00	17,74	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR .

15.	ELEKTRODOBOJ d.o.o. Doboj	31.	CIJEVNA III na Bosni	13,9	69,00		/	Dobijena je ekoliška dozvola, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.
		32.	PAKLENICA na Paklenici	0,2	1,8		/	MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
16.	Prenos Ugovora na ENE d.o.o. Banja Luka	33.	ZAPEĆE na Ugru	1,7	8,0	+		Prenešen je Ugovor na ENE d.o.o Banja Luka, pribavljena je građevinska dozvola i gradnja je u toku
	SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.							
	METALOTEHNA d.o.o. KNEŽEVO	34.	VRBANJA II na Vrbanji	1,7	5,5	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
		35.	VRBANJA III na Vrbanji	1,2	5,5	+		SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
17.	Prenos Ugovora na EHE d.o.o. Banja Luka	36.	NOVAKOVIĆI na Ugru	2,5	9,5		/	MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
	ELING MHE-ELING INŽINJERING D.O.O Teslić	37.	GOVZA B-G-1	4,6	14,6		/	U toku je izdavanje građevinske dozvole. ( Preneseno na ELEKTROS“ d.o.o. Banja Luka)
		38.	GOVZA B-G-2	2,1	8,0	+		SPORAZUMNO SU RASKINUTA OBA UGOVOR I SPOJENA U JEDNU MHE ČIJA JE IZGRADNJA POČELA U Novembru 2013.
		39.	GOVZA B-G-3	4,8	8,4	+		
		40.	ILOMSKA	0,22	0,67			MHE JE U PROBNOM RADU .
		41.	STUDENA	0,13	0,7		/	Očekuje se puštanje u probni rad početkom 2014.godine.
	42.	DIVIČ na Vrbanji	3,8	12,8			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.	
18.	EUROHEM d.o.o.BANJA LUKA	43.	MLIN 1 na Vrbasu	2,6	7,2	+		JEDNOSTRANO JE RASKINUT UGOVOR.
		44.	MLIN 2 na Vrbasu	2,6	7,2	+		JEDNOSTRANO JE RASKINUT UGOVOR.

19.	HIDROKOP d.o.o. BANJA LUKA	45.	GRABOVICA na Vrbanji	5,0	16,7	/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		46.	VRBANJA I	2,5	10,9	/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas
20.	Prenos Ugovora sa LSB ELEKTRANE d.o.o.Banja Luka na Interenergo d.o.o. Ljubljana	47.	MEDNA na Sani	4,9	18,4	/	Probavljena je ekološka dozvola i djelimično Rješenje o odobrenju za gradnju.
21.	INTERHEM d.o.o Banja Luka Prenos Ugovora na Interenergo d.d. Slovenija	48.	KOBILJSKA RIJEKA, pritoka Ugra	0,50	2,5	+	UGOVOR JE SPORAZUMNO RASKINUT-PRENESENO NA ENE D.O.O. Banja Luka , MHE je spojena sa MHE Zapeće na Ugru.
22.	ENERGOKOMERC d.o.o.Banja Luka	49.	BJELAJCI na Crnoj Rijeci	0,58	6,9	/	MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
		50.	MRKONJIĆ GRAD na Crnoj Rijeci	2,7	7,1	/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		51.	ŠIPRAGE na Vrbanji	4,7	13,2	/	Čeka se novelacija vodoprivredne osnove sliva rijeke Vrbas.
		52.	JURIĆI na Vrbanji	5,00	16,7	/	MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
		53.	STOPAN na Vrbanji	4,7	11,80	/	MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
23.	ENERGY ZOTTER BAU (preneseno NA ERS MHE d.o.o. Banja Luka)	54.	SUČESKA R-S-1 (objedinjene R-S- 1 i R-S-3)	1,70	8,70		MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU . Ugovor Sućeska R-S-3 je RASKINUT i spojen sa SUČESKA R-S-1.

		55.	SUĆESKA R-S-2	0,74	3,363			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
		56.	JANJINA J-2	1,7	3,45		/	Urađena je Studija ekonomske opravdanosti.
24.	SAVIĆ KEG preneseno NA MHE RZAV d.o.o. Višegrad	57.	RZAV 1	2,0	9,78	/		Nema pomaka u smislu vođenja bilo kakvih aktivnosti, u poslednjih 5 godina.
		58.	RZAV 2	2,5	12,75	/		
		59.	RZAV 3	2,5	10,9	/		
		60.	RZAV 4	2,5	11,1	/		
		61.	RZAV 5	3	8,9	/		
25.	OMORIKA P.E.T. d.o.o. Doboj	62.	PEĆINA TIŠĆA	0,5	3,5	/		Pribavljene su sve smjernice i saglasnosti, izrađen je Idejni projekat za sve 3 (tri) MHE .
		63.	PARNI LUG na Drinjači	0,5	3,5	/		
		64.	KUŠLAT na Jadru	0,25	1,75	/		
26.	SIMING TRADE Foča (preneseno NA OTEŠA d.o.o. Foča)	65.	OTEŠA B-O-2	1,6	5,6			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
27.	DRINA HIDROENERGY d.o.o. Ugljevik	66.	JABUŠNICA J-1	2,16	10,397		/	Urađen je Glavni projekat , Studija uticaja na životnu sredinu i pribavljeni lokacijski uslovi za svih 6 (šest) MHE .
		67.	S-H-1 Hrčavka	5,0	33,3		/	
		68.	S-H-2	0,36	1,94		/	
		69.	S-H-3	1,07	5,3		/	
		70.	SUTJESKA-2A	4,77	18,795		/	
		71.	SUTJESKA-2B	3,27	15,73		/	
28.	ETA d.o.o ZVORNIK	72.	ISPOD KUŠLATA na Drinjači	0,5	2,5		+	Radovi na izgradnji MHE su u toku.
		73.	ČAJKUŠA na rijeci Drinjača	0,5	2,5		/	

		74.	MEDAŠEVAC na Drinjači	0,5	2,5		/	Projektom , 3 (tri) MHE su spojene u jednu gdje se dobila veća isplativost i iskorištenost vodenog potencijala.
		75.	BARSKI POTOK na Drinjači	0,5	2,5		/	
29.	BB PROMET d.o.o. Gradiška	76.	GRABOVIČKA RIJEKA, pritoka Vrbanje	0,5	2,7			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
30.	BBB d.o.o.ŠIPOVO (preneseno NA ELP d.o.o. Šipovo)	77.	GLAVICA na Plivi	0,9	7,1		/	Pribavljeni su UT uslovi , ekološka dozvola i u toku je izdavanje građevinske dozvole.
31.	PETROGENEX d.o.o. Šipovo (preneseno NA HELS d.o.o. Šipovo)	78.	BAŠIĆI na Janju	1,4	7,6		/	U toku je procedura za dobijanje lokacijskih uslova, A MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
32.	D&D ELING d.o.o. Vlasenica	79.	SEDRICA na potoku Sedrica	0,2	0,437		+	SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
33.	HIDROMONT d.o.o. I. Sarajevo	80.	DRAŽENICA B-D-2	1,0	4,2		+	SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
	TECHNOR HYDRO 2 AS Norveška	81.	CIJEVNA I na Bosni	14,1	67,7			+

34.	TECHNOREENERGY AS Norveška	82.	CIJEVNA II	14,2	69,6		+	Urađene ekološke dozvole i projektna dokumentacija za svih 6 (šest) MHE.
		83.	CIJEVNA IV	13,9	69,6		+	
		84.	CIJEVNA V	13,2	62,4		+	
		85.	CIJEVNA VI	12,9	63,1		+	
35.	MARVEL d.o.o. (preneseno NA MHE MARVEL d.o.o. Kalinovik)	86	KRUPAC pritoka Neretve	0,7	4,3		+	SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
		87	HES na gornjoj Neretvi 7 MHE	17,63	55,97		+	Za 3 (tri) HE na opštini Gacko su urađeni idejni projekti, Studija uticaja na životnu sredinu , rješavaju se imovinsko-pravni odnosi , dok su 4 (četiri) HE na području opštine Kalinovik u završnoj fazi izrade Idejnih projekata.
36.	KORONA d.o.o. Vlasenica (Preneseno NA Gornji Zalukovik II d.o.o.)	88	GORNJI ZALUKOVIK 2	0,35	1,743		+	Dobijena je građevinska dozvola, ista je osporena od strane opštine Vlasenica i vodi se upravni spor pred sudom u Sarajevu .
37.	ABN d.o.o.Bijeljina (preneseno NA ABN Elektrane d.o.o.)	89	GRADAC na ušću Majevičkog kana	0,32	2,08		+	Dobijene su građevinske dozvole .
		90	ATC na Obodnom kanalu	0,2	1,023		+	
38.	INVING d.o.o. Vlasenica	91	VRELO GAČIĆI pritoka Drinjače	0,1	0,5		/	U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
		92	MHE LUKOVICA	0,5	0,15		/	MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
		93	GRABOVIČKA	2,2	0,2		+	Dobijena je građevinska dozvola.

			RIJEKA					
		94.	SKAKAVAC na Grabovičkoj rijeci	0,3	1,50		+	Dobijena je građevinska dozvola.
39.	KONSTRUKTOR d.o.o. Foča	95.	KRUPICA B-K-1	1,2	5,89		+	SPORAZUMNO JE RASKINUT UGOVOR.
40.	STRAJKO d.o.o. Trebinje	96.	DO na Bregavi	2,0	9,279		+	Dobijena je djelimična dozvola za građenje.
41.	25. NOVEMBAR d.o.o. Čelinac (Preneseno Na HIDROGIP d.o.o. Čelinac)	97.	ORAHOVA na Vrbanji	1,2	3,9	/		MINISTARSTVO JE PREDLOŽILO RASKID UGOVORA.
42.	ELEKTROKRAJINA B. Luka HE DELIBAŠINO SELO d.o.o. Banja Luka	98.	DELIBAŠINO SELO na Vrbasu	4,1	26,30		/	Banja lučka Biskupija izrazila zainteresovanost za vraćanje zemljišta u posjed .
43.	EUROGRAFIKA d.o.o.Zvornik	99.	ŠEKOVIĆI na Drinjači	3,3	14,8		+	Izgradnja je u toku.
		100.	DRINJAČA I i II	0,5	3,50		+	JEDNOSTRANO JE RASKINUT UGOVOR.
44.	EKO VAT d.o.o. Mrkonjić Grad (Preneseno NA Webenergo d.o.o. Mrkonjić Grad )	101.	PONOR na rijeci Ponor	9,99	53,3		+	Urađene su varijante Glavnog projekta.
		102.	SOKOČNICA na Sokočnici	0,75	3,42		+	Dobijena je Građevinska dozvola.
		103.	MEDNA SKLOP na Medijanci	0,89	4,36		+	Dobijena je Građevinska dozvola.
45.	HIDROINVEST d.o.o. Rogatica	104.	DUB na Prači	9,5	46,377		+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi .
		105.	USTIPRAČA na Prači	4,9	25,00		+	Dobijena je građevinska dozvola i počeli su pripremni radovi.
46.	ROJAL PRIMA d.o.o.Mrkonjić Grad	106.	ŠIPOVO na Janju	3,24	18,50		/	Dobijeni su lokacijski uslovi, urađena Studija uticaja na životnu sredinu i održana Javna rasprava.



47.	MEGA ELEKTRIK d.o.o. Banja Luka	107.	VELIKA JASENICA	0,068	0,04			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
		108.	ŽIRAJA	0,09	0,52			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU .
		109.	ŽEŽELJA	0,073	0,42		/	Dobijena je građevinska dozvola i radovi su u toku.
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	110.	ŽEPA na Žepi	2,775	13,813	/		Problemi sa lokalnom zajednicom su i dalje prisutni i zbog toga su obustavljene sve aktivnosti.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	111.	CIJEVNA 7 na Bosni	9,82	69,6		/	Dobijeni su lokacijski uslovi, u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pribavljanje građevinske dozvole i otpočinjanje sa gradnjom.
50.	Draž d.o.o. Zvornik	112.	Medoš na Drinjači	4,1	22,1	+		JEDNOSTRANO JE RASKINUT UGOVOR.
51.	HE DABAR A.D.Trebinje	113.	HE Dabar Gornji Horizonti	160	251,80		/	Rade se prilazni putevi.
52.	COMSAR ENERGY TRADING d.o.o. Banja Luka	114.	Mrsovo na rijeci Lima	37,3	140,60		/	Pribavljenu su lokacijski uslovi, urađen je Elaborat za eksproprijaciju zemljišta, završena je Studija uticaja na životnu sredinu, projektna dokumentacija i revizija Projekta.
53.	REV d.o.o Foča	115.	MHE „Luke „, MHE „Godijeno „ i MHE „Falovići	4,85 3,649 9,262	20,302 15,710 33,602		/	Urađeni Idejni projekti i Studija ekonomske opravdanosti (Ugovor 2013.godine).
54.	PIONIR ENERGY d.o.o. Višegrad	116.	MHE Ušće na Rakitnici	0,56	3,079			Ugovor Zaključen 2013.godine.
		117.	MHE Podgaj na Rakitnici	0,68	3,316			Ugovor Zaključen 2013.godine.

**Zaključno sa rednim brojem 54 Koncesionara i 117 Ugovora .**

**Na dan 31.12.2013.godine, aktivna su 44 koncesionara i 98 ugovora, jer su raskinuta 24 ugovora ( sporazumno i/ili jednostrano ) , a lokacije od 5 ugovora su objedinjene.**