

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ – У 2014. ГОДИНИ

Прилог број: 1. Извјештаја

Р.б.	Концесионар	Ред. број Уговора	Назив МХЕ локација	Према Уговору		Статус Уговора Приједлог Комисије/Министарства		НАПОМЕНА
				MW	GWh	Раскид	Анекс	
1.	SAVOX д.о.о. Милићи (ЕЛЕКТРО ЈОВАНА д.о.о. Милићи)	1.	ЈОВАНА на Зеленом Јадру	1,6	8		/	У току су грађевински радови на изградњи МХЕ.
2.	ENERGY МВА д.о.о. Бања Лука	2.	КОРИТИНЕ на Врбањи	2,0	5,5	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.
		3.	ВРБАЊЦИ на Врбањи	3,3	12,500	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.
3.	НЕВАС д.о.о. Кнежево (ЕНЕРГО НЕВАС д.о.о. Кнежево)	4.	СКАКАВАЦ-ГЛАВИЦА на Цврци	1,5	7,10	/		Нема активности, проблеми са локалном заједницом, ПРИЈЕДЛОГ ЗА РАСКИД УГОВОРА.
4.	ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бања Лука	5.	БУК ЧЕЛИНАЦ на Врбањи	0,15	1,450		/	Предат је захтјев за локацијске услове општини Челинац.
		6.	ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2 на Сани	3,5	20,00		/	Ријешени су имовинско-правни односи. Чека се еколошка дозвола.
5.	КОМПАНИЈА БОБАР (ВОВАР TAUBINGER ЕЛЕКТРИК д.о.о. Брод на Дрини, Фоча)	7.	БИСТРИЦА Б-4 на Бистрици	2,9	11,9	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.
		8.	БИСТРИЦА Б-5А на Бистрици	3,8	14,76			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
		9.	КРУПАЦ на Жељезници	5,0	27,0	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.

6.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.о.о. Фоча	10.	Б-1 на Бистрици	10,7	134,39		/	У току су припремни радови на рашчишћавању терена и припреми локација за све 4 (четири) МХЕ.
		11.	Б-2А на Бистрици	7,243			/	
		12.	Б-3 на Бистрици	16,157			/	
		13.	Ј-1 на Јањини	4,432	15,94		/	
7.	DV CON д.о.о. Бања Лука	14.	ОБОДНИК на Врбањи	2,4	9,1		/	Министарству индустрије, енергетике и рударства достављен је приједлог за анексирање уговора, али без одговора министарства.
		15.	ШИБОВИ на Врбањи	2,7	15,3		/	
8.	RECONSULT д.о.о. Лакташи	16.	СТАРО СЕЛО на Црној Ријеци	1,7	9,5		/	Предложено је ново техничко рјешење, а министарство није дало сагласност.
9.	ДУГА д.о.о. Кнежево	17.	ЈОВИЋИ на Пливи	0,6	4,2		/	Ријешени су имовинско-правни односи и потписан уговор за израду главног пројекта.
10.	HIDROENERGY д.о.о. Гацко	18.	С-Ј-2 на Јабушници	2,3	6,7		/	Завршни радови на реализацији пројекта су у току.
		19.	С-Ј-3 на Јабушници	2,124	10,349		/	Завршни радови на реализацији пројекта су у току.
		20.	С-3 на Сутјесци	4,5	20,4		/	Поднесен је захтјев за грађевинску дозволу.
11.	ENERGOCOMPANY д.о.о. Бања Лука	21.	ДУЉЦИ на Пливи	1,1	7,5	/		СПОРАЗУМНИ РАСКИД.
		22.	КОТОР ВАРОШ на Врбањи	3,4	17,5		/	Концесионар је тражио анексирање уговора због новог техничког рјешења.
		23.	УКРИНА на Укрини	0,5	2,5	/		СПОРАЗУМНИ РАСКИД.

12.	ЕЛЕКТРОДОБОЈ д.о.о. Добој	24.	ЦИЈЕВНА III на Босни	13,9	69,00	/	Рјешавају се имовинско-правни односи, провјеравају се све подлоге и улазни подаци због поплава.
		25.	ПАКЛЕНИЦА на Пакленици	0,2	1,8	/	МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
13.	МЕТАЛОТЕХНА д.о.о. Кнежево (Пренос Уговора на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука)	26.	ЗАПЕЋЕ на Угру	4,1	14,90	/	У току су завршни радови на изградњи МХЕ.
		27.	НОВАКОВИЋИ на Угру	4,9	18,5		МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
14.	ЕЛЕКТРОС д.о.о. Бања Лука	28.	Б-Г-1 на Говзи	5,5	19	/	Ријешени су имовинско-правни односи и грађевински радови су у току.
15.	ЕЛИНГ МХЕ-ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Теслић	29.	МХЕ ЈЕЛЕЧ	4,8	10	/	У току су завршни радови на изградњи МХЕ.
		30.	ИЛОМСКА	4,8	16		МХЕ ЈЕ ПУШТЕНА У ПРОБНИ РАД.
		31.	СТУДЕНА	0,945	3,78	/	У току су грађевински и монтажерски радови.
		32.	ДИВИЧ на Врбањи	3,8	12,8		МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
16.	ХИДРОКОП д.о.о. Бања Лука	33.	ГРАБОВИЦА на Врбањи	5,0	16,7	/	Поднешен је захтјев за издавање водопривредних смјерница и електроенергетску сагласност.
		34.	ВРБАЊА I на Врбањи	2,5	10,9	/	Поднешен је захтјев за водопривредне смјернице и електроенергетску сагласност.
17.	ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Бања Лука (Пренос Уговора на ИНТЕРЕНЕРГО д.о.о. Љубљана)	35.	МЕДНА на Сани	4,9	18,4	/	У току су радови на изградњи МХЕ.

18.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ д.о.о. Бања Лука	36.	МРКОЊИЋ ГРАД на Црној Ријеци	2,7	7,1	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.
		37.	ШИПРАГЕ на Врбањи	4,7	13,2	/		НЕМА АКТИВНОСТИ.
19.	ENERGY ZOTTER ВАУ (Пренос Уговора на ЕРС МХЕ д.о.о. Бања Лука)	38.	СУЋЕСКА Р-С-1 (обједињене Р-С-1 и Р-С-3) на Сућесци	1,8	7,15			МХЕ Сућеска 1 и 2 су у КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ, а Уговор Сућеска Р-С-3 је спојен са Сућеска Р-С-1
		39.	СУЋЕСКА Р-С-2 на Сућесци	1,07	4,68			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
		40.	ЈАЊИНА Ј-2 на Јањини	1,7	3,45		/	НЕМА АКТИВНОСТИ.
20.	САВИЋ КЕГ (Пренос Уговора на МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишеград)	41.	РЗАВ 1	2,0	9,78	/		Нема активности у задњих 6 (шест) година, ПРИЈЕДЛОГ ЗА РАСКИД УГОВОРА.
		42.	РЗАВ 2	2,5	12,75	/		
		43.	РЗАВ 3	2,5	10,9	/		
		44.	РЗАВ 4	3	10,11	/		
		45.	РЗАВ 5	1,726	5,479	/		
21.	ОМОРИКА МХЕ д.о.о. Добој - конц. предузеће (ОМОРИКА П.Е.Т. д.о.о. Добој)	46.	ПЕЋИНА ТИШЋА на Дрињачи	0,5	3,5		/	За све 3 (три) МХЕ су прибављени локацијски услови, прибављена су рјешења о еколошким дозволама и урађени идејни пројекти.
		47.	ПАРНИ ЛУГ на Дрињачи	0,5	3,5		/	
		48.	КУШЛАТ на Јадру	0,25	1,75		/	
22.	SIMING TRADE д.о.о. Фоча (Пренос Уговора на ОТЕША д.о.о. Фоча)	49.	ОТЕША Б-О-2 на Отеши	1,6	5,6			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.

23.	DRINA HIDROENERGY д.о.о Угљевик	50.	ЈАБУШНИЦА J-1 на Јабушници	2,16	10,397	/	Урађени су главни пројекти: - Предат је захтјев за издавање грађевинске дозволе. - Урађена је студија утицаја на животну средину и предат је захтјев за еколошку дозволу.
		51.	С-Х-1 Хрчавка на Хрчавки	3,3	15,4	/	
		52.	С-Х-2 Хрчавка на Хрчавки	0,36	1,94	/	
		53.	С-Х-3 Хрчавка на Хрчавки	1,07	5,3	/	
		54.	СУТЈЕСКА-2А на Сутјесци	4,77	18,795	/	
		55.	СУТЈЕСКА-2Б на Сутјесци	3,27	15,73	/	
24.	ЕТА д.о.о. Зворник (Пренос Уговора на ЕТА ENERGY д.о.о. Зворник)	56.	ИСПОД КУШЛАТА на Дрињачи	0,5	2,5	/	У току су завршни радови на изградњи МХЕ.
		57.	ЧАЈКУША на Дрињача	0,5	2,5	/	Пројектом су 3 (три) МХЕ спојене у једну, чиме се добила већа исплативост и искоришћеност воденог потенцијала.
		58.	МЕДАШЕВАЦ на Дрињачи	0,5	2,5	/	
		59.	БАРСКИ ПОТОК на Дрињачи	0,5	2,5	/	
25.	(ББ ПРОМЕТ д.о.о. Градишка) Е-ПРОМЕТ д.о.о Котор Варош	60.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА, притока Врбање	0,7	2,7	/	МХЕ ЈЕ ПУШТЕНА У КОМЕРЦИЈАЛНИ РАД.
26.	БББ д.о.о. Шипово (Пренос Уговора на ЕЛП д.о.о. Шипово)	61.	ГЛАВИЦА на Пливи	0,9	7,1	/	Концесионар је добио грађевинску дозволу, у току су припремни радови на изградњи путева и терена.
27.	RETROGENEX д.о.о. Шипово (Пренос Уговора на HELS д.о.о. Шипово)	62.	БАШИЋИ на Јању	1,4	7,6	/	Концесионар је предложио ново техничко рјешење, а министарство раскид уговора.

28.	TECHNOR HYDRO 2 AS Норвешка	63.	ЦИЈЕВНА I на Босни	14,1	67,7	/	Већ дуже вријеме нема активности, ПРИЈЕДЛОГ ЗА РАСКИД УГОВОРА.
		64.	ЦИЈЕВНА II на Босни	14,20	69,60	/	
		65.	МХЕ ДОБОЈ на Босни	8	36	/	
29.	TECHNORENERGY ASA Норвешка	66.	ЦИЈЕВНА IV на Босни	13,9	69,6	/	Већ дуже вријеме нема активности, ПРИЈЕДЛОГ ЗА РАСКИД УГОВОРА.
		67.	ЦИЈЕВНА V на Босни	9,5	47	/	
		68.	ЦИЈЕВНА VI на Босни	9,8	49	/	

30.	МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. Калиновик	69.	<u>ХЕС на Горњој Неретви,7 МХЕ:</u>	УКУПНО 17,229	УКУПНО 56,540		/	За 3 (три) МХЕ у општини Гацко су створени услови за прибављање грађевинске дозволе. За 4 (четири) МХЕ општина Калиновик је усвојила регулациони план и створени су услови за локацијске услове. Проблем за Концесионара је прикључак на далековод.
			МХЕ „УЛОШКИ БУК“ на Неретви	9,927	25,65		/	
			МХЕ „ПЛАЧИКУШ“ на Неретви	2,734	10,55		/	
			МХЕ „ТРНОВИЦА“ на Неретви	0,759	5,50		/	
			МХЕ „ГРЕБЕНАЦ УШЋЕ“ на ушћу ријеке Гребенац у ријеку Неретву	1,315	4,41		/	
			МХЕ „ГРЕБЕНАЦ КРУПАЦ“ на ријечици Гребенац	0,690	3,30		/	
			МХЕ „МЈЕДНИК“ на Неретви	1,233	4,43		/	
			МХЕ „ИГРАШЧИЦА“ на Играшчици	0,571	2,70		/	
31.	КОРОНА д.о.о. Власеница (Пренос Уговора на ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК II д.о.о.)	70.	ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2 на Студеном Јадру	0,35	1,743		/	Предат је захтјев за издавање грађевинске дозволе.

32.	АБН д.о.о. Бијељина (Пренос Уговора на АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.о.о.)	71.	ГРАДАЦ на ушћу Мајевичког канала	0,81	3,206		/	Обновљене су сагласности и дозволе, проблем је са водом у ободним каналима.
		72.	АТЦ на Ободном каналу	0,56	2,217		/	
33.	ИНВИНГ д.о.о. Власеница	73.	ВРЕЛО ГАЧИЋИ притока Дрињаче	0,1	0,5		/	Уговор је пренешен на другог Концесионара, нема помака у реализацији.
		74.	МХЕ ЛУКАВИЦА	0,5	0,15		/	
		75.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА на Грабовичкој ријеци	0,21	2		/	
		76.	СКАКАВАЦ- ГРАБОВИЦА на Грабовичкој ријеци	0,3	1,50		/	
34.	СТРАЈКО д.о.о. Требиње	77.	ДО на Брегави	2,0	9,279		/	Прибављена је дјелимична грађевинска дозвола.
35.	25. НОВЕМБАР д.о.о. Челинац (Пренос Уговора на ХИДРОГИП д.о.о. Челинац)	78.	ОРАХОВА на Врбањи	1,2	3,9		/	Концесионар је поднио захтјев за локацијске услове и анексирање уговора, а министарство ПРИЈЕДЛОГ ЗА РАСКИД УГОВОРА.
36.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Бања Лука ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о. Бања Лука	79.	ДЕЛИБАШИНО СЕЛО на Врбасу	4,1	26,30		/	Стање је непромијењено, присутни су проблеми око рјешавања имовинско-правних односа.
37.	ЕУРОГРАФИКА д.о.о. Зворник	80.	ШЕКОВИЋИ на Дрињачи	3,3	14,8		/	Прибављене су дозволе за градњу, у току је изградња приступног пута и створени су услови за почетак градње МХЕ.

38.	ЕКОВАТ д.о.о. Мркоњић Град (Пренос Уговора на WEBENERGO д.о.о. Мркоњић Град)	81.	ПОНОР на Понору	9,9	53,3		/	Урађене су варијанте главног пројекта.
		82.	СОКОЧНИЦА на Сокочници	0,75	3,42		/	Предат је захтјев за грађевинску дозволу.
		83.	МЕДНА СКЛОП на Медијанцу	0,89	4,36		/	Прибављена је грађевинска дозвола.
39.	ХИДРОИНВЕСТ д.о.о. Рогатица	84.	ДУБ на Прачи	9,4	44,16		/	У току је извођење грађевинских радова.
		85.	УСТИПРАЧА на Прачи	6,9	35,35		/	У току су завршни радови на изградњи МХЕ.
40.	РОЈАЛ ПРИМА д.о.о.Мркоњић Град	86.	ШИПОВО на Јању	3,24	18,50		/	Прибављена је еколошка дозвола, ријешени су имовинско-правни односи.
41.	МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања Лука	87.	ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА	0,65	1,5			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
		88.	ЖИРАЈА	0,5	1,75			МХЕ ЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ РАДУ.
		89.	ЖЕЖЕЉА	0,3	1,3		/	МХЕ ЈЕ У ПРОБНОМ РАДУ.
42.	SOL SpA, Monaco, Italy	90.	ЖЕПА на Жепи	2,775	13,813		/	Проблеми са локалном заједницом.
43.	ELPO SrL. Brunico Italy (ЕЛПО ХИДРО СНАГА д.о.о. Модрича)	91.	ЦИЈЕВНА 7 на Босни	9,82	69,6		/	Прибављени су локацијски услови. У току је израда главног пројекта и рјешавање имовинско-правних односа.
44.	ХЕ ДАБАР а.д. Требиње	92.	ХЕ ДАБАР Горњи Хоризонти	160	251,80		/	Раде се прилазни путеви и припрема терена за изградњу ХЕ Дабар.
45.	COMSAR ENERGY TRADING д.о.о. Бања Лука	93.	ХЕ МРСОВО на Лиму	37,3	140,60		/	Ријешени су имовинско-правни односи на локацији бране, урађена пројектна документација, прибављена је еколошка дозвола.

46.	РЕВ д.о.о. Фоча	94.	МХЕ ЛУКЕ на Ђехотини	4,85	20,302		/	Ријешени су имовинско-правни односи и прикључак на електромержу.
			МХЕ ГОДИЈЕНО на Ђехотини	3,649	15,710		/	
			МХЕ ФАЛОВИЋИ на Ђехотини	9,262	33,602		/	
47.	PIONIR ENERGY RS д.о.о. Вишеград	95.	МХЕ УШЋЕ на Ракитници	0,56	3,079		/	Поднешен је захтјев за локацијске услове и усвајање просторног плана.
		96.	МХЕ ПОДГАЈ на Ракитници	0,68	3,316		/	Поднешен је захтјев за локацијске услове и усвајање просторног плана.
48.	ZEMX д.о.о. Сребреница	97.	МХЕ ШТЕДРИЋ на ријеци Штедрић	0,301	1,765		/	Ријешени су имовинско-правни односи, у току је израда студије утицаја на животну средину. Предат је захтјев за локацијске услове.
49.	МХЕ ЕРС а.д. Требиње, ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пале	98.	МХЕ МЕСИЋИ НОВА на ријеци Прачи	4,9	23,958		/	МХЕ ће током маја 2015. године бити пуштена у комерцијални рад.
50.	(Blautal Natureenergie GmbH, Blaustein, Нјемацка) БУК д.о.о. Источно Сарајево	99.	МХЕ СЛАПИ на Касиндолској ријеци	0,925	3,7		/	Урађене су сагласности, смјернице, добијени су локацијски услови. Урађена је студија утицаја на животну средину.
			МХЕ ПОДИВИЧ на Касиндолској ријеци	1,35	5,4		/	
			МХЕ САМАР на Касиндолској ријеци	0,95	3,8		/	
51.	ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ - БОЧАЦ 2“ а.д. Мркоњић Град	100.	МХЕ БОЧАЦ 2 на Врбасу	8,76	41,603		/	Дошло је до спора са привредним друштвом ХЕС Врбас.

52.	МЕГА ЕЛЕКТРИК д.о.о. Бања Лука	101.	МХЕ ЖИРАЈА II	0,9	5,2	/	Ријешени су имовинско-правни односи. У току је прикупљање сагласности за прибављање локацијских услова.
53.	РУДИНГ д.о.о. Источно Сарајево	102.	МХЕ ЖЕЉЕЗНИЦА 1 на Жељезници	0,75	3,1	/	Прибављене су сагласности и предат захтјев за локацијске услове. Прибављена је еколошка дозвола.
		103.	МХЕ ЖЕЉЕЗНИЦА 2 на Жељезници	0,75	3,1	/	Прибављене су сагласности и предат је захтјев за локацијске услове. Прибављена је еколошка дозвола.
54.	МАЈНЕХ д.о.о. Пале	104.	МХЕ ГОРЊЕ ПАЛЕ	1,6	5,3	/	Уговор је тек потписан.
55.	ЕФТ ХЕ УЛОГ	105.	ХЕ УЛОГ на ријеци Неретви	35,00	86,0	/	Грађевински радови су у току.
56.	МЕДОЏ ОНЕ д.о.о. Бања Лука	106.	МХЕ МЕДОШ на Дрињачи	3,975	13,5		Уговор је тек потписан.

* Закључно са редним бројем 56.