

ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ - за 2010.г.

Легенда: + има, / предлаже се;

Ред. бр.	Концесионар	Назив МХЕ-локација	Према Уговору		Статус Уговора Приједлог Комисије		НАПОМЕНА	
			MW	GWh	Раскид	Анекс		
1.	НЕВАС КНЕЖЕВО	СКАКАВАЦ ГЛАВИЦА ЦВРЦКА	1,5	7,100	+		Општина Кнежево не издаје Урбанистичку сагласност. Нема активности 4 г	
2.	ENERGY MBA Бања Лука	КОРИТИНЕ на Врбањи	2,0	5,5		/	Чека се израда новелације Врбаса.	
		ВРБАЊЦИ на Врбањи	3,3	12,500		/		
		ГРАДИНА на Врбањи	4,1	17,5	+		Локална заједница није одобрила пројекте. Држе се захтјеви за Урбанистичку сагласност 2.г..	
		РУДИНА на Врбањи	1,2	5,0	+			
3.	SAVOX МИЛИЋИ (МХЕ ЈОВАНА д.о.о)	ЈОВАНА на Зеленом Јадру	1,60	8,0		+	Брана и хидромеханичка опрема изграђени. Кредит за опрему одобрила Европска банка, али је неизвјестан због непостојања Правилника о цијена ел. енергије из обновљивих извора.	
4.	ЕНЕРГЕТИК Бања Лука	БУК ЧЕЛИНАЦ на Врбањи	0,15	1,450		/	Преклапа се са ХЕ Челинац. Чека се новелација Врбаса.	
		ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2	3,5	20,00		+	Одбијен захтјев за Урб. сагласност од стране Министарства. Споран је Просторни план-Парк природе.	
5.	КОМПАНИЈА БОБАР (БОБАР ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК д.о.о.)	БИСТРИЦА Б-4	2,9	11,9		+	Главни пројекат је урађен. Проблем је са рјешавањем имовинских односа.	
		БИСТРИЦА Б-5А	3,8	11,0			у раду	Завршена је и у комерцијалном је раду.
		КРУПАЦ на Жељезници	5,0	27,0		+	Идејни пројекат је готов. Рјешавају се имовински односи.	

6.	КАЛДЕРА ЛАКТАШИ	ГОВЗА Б-Г-4	1,4	7,3	+		Нема никаквих активности. Раскид уговора.	
		СУХА С-С-2	3,6	21,43		/	Национални парк Сутјеска.	
7.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.о.о. Фоча (90% калдера 10% Ел. дистрибуција Пале)	Б-1	16,6			+	Дозвола од регулатора, извршена је експропријација, дозвола за градњу у јануару 2011.г.	
		Б-2А	7,94	155,23			+	Дозвола за градњу 28.04.2010. Дозвола од Регулатора 23.12.2010.
		Б-3	16,5				+	Дозвола за градњу 28.04.2010. Дозвола од регулатора 23.12.2010.
		Ј-1 на Јањини	4,1	14,8			+	Дозвола од регулатора 23.12.2010.
8.	DV CON Бања Лука	ОБОДНИК на Врбањи	2,4	9,1			/	Чека се новелација Врбаса. Понуђено ново техничко рјешење..
		ШИБОВИ на Врбањи	2,7	15,3			/	
9.	ГОМЕХ ЛАКТАШИ	ПЛИВА на Пливи	0,96	7,01	+		Предлаже се споразумни раскид уговора.	
10.	RECONSULT ЛАКТАШИ	СТАРО СЕЛО на Црној Ријеци	1,7	9,5			+	Ново екон. исплативо рјешење. Објединити све три електране на Црној Р.
11.	ДУГА КНЕЖЕВО	ЈОВИЋИ на Пливи	0,6	4,2			/	Министарство за просторно уређење поништило Урб. сагласност СО Шипово. 27.04.2009. СО даје Урб. сагласност. Ради се Идејно рјешење, План парцелације, Стручно мишљење о градњи 28.08.2010. СО преноси предмет на министарство (Нови закон о уређењу простора). 31.01.2011. Министарство шаље допис за изјашњавање ко води поступак. Израђена Студија утицаја на животну средину.
12.	HIDROENERGY ГАЦКО	С-Ј-2на Јабушници	2,3	6,7			+	Одобрен Елаборат прикључка на 110KWмрежу све три електране.Урађена парцелација. Дата сагласност министарства.
		С-Ј-3	1,7	12,7			+	
		С-3	5,4	20,4			+	Урађена парцелација. Дата сагласност министарства.
13.	ЏАЈЕВАС КОМПАНИ ШИПОВО	ЛУБАВИЦА на Лубовици	0,5	3,500	+		Раскид уговора. Немогућност градње, ради постојања Рибњака.	
		ДУЉЦИ на Пливи	1,1	7,5			/	Ново техничко рјешење, због малог пада Пливе.

14.	ENERGOCOMPANY БАЊА ЛУКА	КОТОР ВАРОШ на Врбањи	3,4	17,5		/	Ново тех. рјешење због водоснабдијевања питком водом Котор Вароши.
		УКРИНА на Укрини	0,5	2,5	+		Пробна мјерења показала неисплативост пројекта.
15.	ЕЛЕКТРОДОБОЈ д.о.о. Добој	ШАЈИН КАМЕН	5,00	17,74		/	На граници ентитета. Нема сагласности кантоналних власти.
		ЦИЈЕВНА III на Босни	5,00	22,785		+	Добијена Еко дозвола, дозвола за градњу. Покренут поступак за прикључак на 110KV мрежу. Влада 13.12.2009. донијела Закључак о потребним радњама за кредит код Њемачке банке КФВ. Процедура завршена. Условно потпис уговора о кредиту.
		ПАКЛЕНИЦА на Пакленици	0,2	1,8		+	Влада утврдила општи интерес за експропријацију.
16.	МЕТАЛОТЕХНА КНЕЖЕВО	ЗАПЕЋЕ на Угру	1,7	8,0		+	Добијена грађ. дозвола.
		ВРБАЊА II на Врбањи	1,7	5,5	+		Нема активности, па се предлаже раскид.
		ВРБАЊА III на Врбањи	1,2	5,5	+		
17.	ЕЛИНГ МХЕ	НОВАКОВИЋИ на Угру	2,5	9,5		+	Грађевинска дозвола, радови у току завршетак XI/11. год.
		ГОВЗА Б-Г-1	4,6	14,6		/	СО Фоча не издаје Урбанистичку сагласност Потребна је интервенција Министарства за просторно уређење.
		ГОВЗА Б-Г-2	2,1	8,0		/	
		ГОВЗА Б-Г-3	4,8	8,4		/	
		ИЛОМСКА	0,22	0,67		+	Грађевинска дозвола издата. Радови у току.
		СТУДЕНА	0,13	0,7		+	Урбанистичка сагласност. Ради се Главни пројекат.
		ДИВИЧ на Врбањи	3,8	12,8			у раду

18.	ЕУРОХЕМ БАЊА ЛУКА	МЛИН 1 на Врбасу	2X0,6	7,2	+		Концесионар је понудио ново рјешење које није ни у водопривредној основи, нити га град Бања Лука уврштава у регулациони план.
		МЛИН 2 на Врбасу	2X0,6	7,2	+		
19.	ХИДРОКОП БАЊА ЛУКА	ГРАБОВИЦА на Врбањи	5,0	16,7		/	Чека се новелација Врбаса.
		ВРБАЊА I	2,5	10,9		/	Дато ново рјешење са два приконска постројења (ради инфраструктуре на терену) водопривредна основа другачија. Према закључку Владе РС на 197. сједници 11.11.2010. ради се упоредна анализа. Оба рјешења нису у зони обухвата рег. плана.
20.	ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ Бања Лука	МЕДНА на Сани Лука	4,9	18,4		/	Добијена урбанистичка сагласност. СО Рибник управном тужбом оспорава сагласност на еколошку студију.
21.	ИНТЕРХЕМ Бања Лука	КОБИЉСКА РИЈЕКА, притока Угра	0,50	2,5		/	Чека се новелација Врбаса, коте се преклапају са ХЕ Врлетна Коса.
22.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ Бања Лука	БЈЕЛАЈЦИ на Црној Ријеци	0,58	6,9		/	Предлаже се ново рјешење заједно МХЕ Старо Село (Reconsult), како би се добило исплативо рјешење.
		МРКОЊИЋ ГРАД на Црној Ријеци	2,7	7,1		/	
		ШИПРАГЕ на Врбањи	4,7	13,2	+	/	Концесионар има ново рјешење због неисплативости МХЕ из водопривредне основе.
		ЈУРИЋИ на Врбањи	5,00	16,7	+	/	Концесионар нуди ново рјешење.
		СТОПАН на Врбањи	4,7	11,80	+	/	Концесионар нуди ново рјешење.
		СУЂЕСКА Р-С-1	0,76	4,3		у раду	Објект ради ограниченом снагом, ради дистриб. мреже. урбанистичка сагласност за изградњу далековода. Дозвола од регулатора на двије године, због далеков.

23.	ENERGY ZOTTER BAU МХЕ РС д.о.о. Бања Лука	СУЂЕСКА Р-С-2	0,74	3,363		+	Добијена дозвола од регулатора, новац обезбијеђен, чека се изградња далековода.
		СУЂЕСКА Р-С-3	0,44	3,24			Уклопљена у ове двије. Сагласност Министарства водопривреде.
		ЈАЊИНА Ј-2	1,7	3,45		+	Студија лоша, раде се мјерења протицаја, близина насеља, чек се изградња далековода.
24.	(САВИЋ КЕГ) МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишњеград	РЗАВ 1	2,0	9,78		+	Главни пројекти су у завршној фази. Чекало се на геолошка истраживања, која су прекинута због поплава. Захтјев за грађ. дозволу се очекује у V/11.год.
		РЗАВ 2	2,5	12,75		+	
		РЗАВ 3	2,5	10,9		+	
		РЗАВ 4	2,5	11,1		+	
		РЗАВ 5	3	8,9		+	
25.	ОМОРИКА П.Е.Т. Добој	ПЕЊИНА ТИШЋА	0,5	3,5	+	/	Одбија контакт са представницима Комисије
		ПАРНИ ЛУГ на Дрињачи	0,5	3,5	+	/	
		КУШЛАТ на Јадру	0,25	1,75	+	/	
26.	SIMING TRADE Фоча	ОТЕША Б-О-2	1,6	5,6		/	СО Фоча не издаје Урб. сагласност.
27.	DRINA HIDROENERGY Угљевик	ЈАБУШНИЦА Ј-1	2,16	10,397		/	Национални парк Сутјеска. Со Фоча не издаје Урб. сагласност.
		С-Х-1 Хрчавка	5	33,3		/	
		С-Х-2	0,367	1,94		/	
		С-Х-3	1,07	5,3		/	Национални парк Сутјеска.
		СУТЈЕСКА-2А	4,77	18,795		/	
		СУТЈЕСКА-2Б	3,27	15,73		/	
28.	ЕТА ЗВОРНИК	ИСПОД КУШЛАТА на Дрињачи	0,5	2,5		+	2.1.2010. добијена ел. енерг. сагласност, грађевинска дозвола 04.08.2009. Припрема за градњу.
		ЧАЈКУША	0,5	,5	+		Нема активности.
		МЕДАШЕВАЦ на Дрињачи	0,5	2,5	+		Нема активности.
		БАРСКИ ПОТОК на Дрињачи	0,5	2,5	+		Нема активности.

29.	ББ ПРОМЕТ Градишка	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА, притока Врбање	0,5	2,7		+	Предат захтјев за грађ. СО Котор Варош. Они грешком унијели парцеле, које концесионар није тражио, захтјев пребачен на Министарство.	
30.	БББ ШИПОВО	ГЛАВИЦА на Пливи	0,9	7,1		+	/	Поднесен захтјев за локацијске услове Министарству 30.09.2010.г.
31.	RETROGENEX Шипово NELS д.о.о. Шипово	БАШИЋИ на Јању	1,4	7,6		+	/	Поднесен захтјев за локацијску дозволу 12.04.2010.г.
32.	D&D ELING Власеница	СЕДРИЦА на потоку Седрица	0,2	0,437			/	Мјерење потока, урбанистичка сагласност, процјена утицаја на животну околину, геодетски профил тока, закључен уговор за главни пројекат.
33.	ХИДРОМОНТ д.о.о. И. Сарајево	ДРАЖЕНИЦА Б-Д-2	1,0	4,2		+		Неисплатив пројекат. Уговор престаје да важи у складу са чланом 50. став 3. и 4.
34.	TECHNOREENERGY Норвешка	ЦИЈЕВНА I на Босни					+	Европска банка за обнову и развој тражила тендер за извођаче. То обављено, али ниједна понуда није прихватљива. Европска банка дозволила директне преговоре. Направљен уговор за опрему и градњу. Ради се на анексу уговора за ХЕ. По потпису анекса се настављају активности са 100% властитог капитала.
		ЦИЈЕВНА II					+	
		ЦИЈЕВНА IV					+	
		ЦИЈЕВНА V					+	
		ЦИЈЕВНА VI					+	Урбанистичка сагласност. Завршен поступак еколошке сагласности. Главни пројекат у завршној фази.
35.	(МАРВЕЛ д.о.о.) МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. Калиновик	КРУПАЦ притока Неретве	0,7	4,3		+		Овај објекат неизводљив, уговор раскинути.
		ХЕС на горњој Неретви 7 МХЕ	17,63	55,97			+	Уговор закључен 10.05.2010.г. У току је израда пројектне документације.
36.	(КОРОНА д.о.о. Власеница) ЗАЛУКОВИК д.о.о.	ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2	0,35	1,743			+	Добијена грађ. Дозвола. Очекује се почетак градње у априлу.
		ГРАДАЦ на ушћу Мајевичког кана.	0,32	2,08			+	Одобрено ново рјешење са 5 локација.

37.	АБН Бијељина	АТЦ на Ободном каналу	0,2	1,0,23		+	За АТЦ се очекује грађ. дозвола у V/11г. за остале се чека водопривредно рјешење канала.
38.	ИНВИНГ д.о.о. Власеница	ВРЕЛО ГАЧИЋИ притока Дрињаче	0,1	0,5		/	Урбанистичка сагласност. Нису ријешени имовински односи.
		МХЕ ЛУКОВИЦА	0,5	0,15	+	/	Преиспитивање рјешења.
		ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА	2x0,2	0,2		+	Грађевинска дозвола, припреме за градњу.
		СКАКАВАЦ на Грабовичкој ријеци	0,3	1,50		+	Грађевинска дозвола, припреме за градњу.
39.	КОНСТРУКТОР Фоча	КРУПИЦА Б-К-1	1,2	5,89	+	Концесионар одустао од локације, тражи замјену већ 4 године.	
40.	СТРАЈКО Требиње	ДО на Брегави	2,0	9,279		+	Коначно ријешени имовински односи. Влада утврдила општи интерес за експропријацију. Израда пројектне документације.
41.	(25. НОВЕМБАР Челинац) ХИДРОКОП д.о.о. Челинац	ОРАХОВА на Врбањи	1,2	3,9	+	/	Поднесен захтјев за локацијске услове 01.10.2010.г. Министарство тражи допуну тог захтјева.
42.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Бања Лука ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о.	ДЕЛИБАШИНО СЕЛО на Врбасу	4,1	26,30		+	Захтјев за Урб. сагласност поднесен граду Бања Лука 29.11.2007.г. Исти је прослиједио захтјев Министарству 08.04.2010.г. Урађен Идејни пројекат. Њега треба кориговати на основу локацијских услова и тражити грађ. Дозволу.
43.	ЕУРОГРАФИКА Зворник	ШЕКОВИЋИ на Дрињачи	3,3	14,8		+	Дана 02.04.2010.г. потписан уговор о сарадњи на изградњи МХЕ са SWISS ECO POWER SA. 15.12.2010. урађен пројекат.
		ДРИЊАЧА I и II	0,5	3,50	+		Нема никаквих активности, раскид уговора.
		ПОНОР на ријеци Поноор	0,32	1,6		+	Усаглашено рјешење са Водопривредом за ХЕ 9,99MW, производња 53,3 GWh. Сагласност општине. Анекс уговора потписан. У току израда Главног пројекта.

44.	ЕКОВАТ Мркоњић Град	СОКОЧНИЦА на Сокочници		1,10,236		+	Урађен Гл. Пројекат за изградњу МХЕ и далековода. Захтјев за дозволу грађења поднесен 24.12.2009. Општина Мркоњић Град тражи мишљење за заштиту културно-историјског наслеђа. Потписани анекси уговора. Проблем идентификација парцела ради рјешавања имовинско-правних односа.
		МЕДНА СКЛОП на Медијанци				+	
45.	ХИДРОИНВЕСТ Рогатица	ДУБ на Прачи	9,5	46,377		+	Добијена сагласност за прикључак на 110KV мрежу. Влади РС достављени акредитиви на 290.000,00 КМ, према Уговору о концесији. Урбанистичка сагласност добијена 12.04.2010. Одобрена Студија утицаја на животну средину 01.10.2010. Дана 13.10.2010. поднесен захтјев за Еко дозволу. Закључен уговор са Енергопројектом за израду Гл. Пројекта који се очекује у IV/11. год.
		УСТИПРАЧА на Прачи	4,9	25,00		+	
46.	ROJAL PRIMA Мркоњић ХИДРОВАТ Мркоњић	ШИПОВО на Јању	3,24	18,50		/	Урбанистичка сагласност била издата, па продужена 30.10.2009.г. Поднесен захтјев Министарству за локацијске услове. Чека се новелација Врбаса.
47.	МЕГА ЕЛЕКТРИК Бања Лука	ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА	0,068	0,04		+	Грађевинска дозвола добијена, активности око кредита.
		ЖИРАЈА	0,09	0,52		+	У фази прибављања грађ. дозволе
		ЖЕЖЕЉА	0,073	0,42		+	
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	ЖЕПА на жепи	2,775	13,813			Уговор закључен у 2010.г.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy	ЦИЈЕВНА 7 на Босни	9,82	69,6			Уговор закључен у 2010.г.

Закључно са редним бројем 49.