

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ - у 2012. години

Легенда: + има / предлаже се

Ред. бр. Концесионара	Концесионар	Red. br. Ugovora	Назив МХЕ-локација	Према Уговору		Статус Уговора Приједлог Комисије		НАПОМЕНА
				MW	GWh	Раскид	Анекс	
1.	НЕВАС КНЕЖЕВО (Енерго-Невас д.о.о. Кнежево)	1.	СКАКАВАЦ ГЛАВИЦА Цврцка	1,5	7,1	+		Постоји проблем са локалном заједницом (Кнежево). Тренутно се врше мјерења на ријеци Цврцки.
2.	ENERGY MBA Бања Лука	2.	КОРИТИНЕ на Врбањи	2,0	5,5			Издана је сагласност на израђену Студију економске оправданости.
		3.	ВРБАЊЦИ на Врбањи	3,3	12,5			Издана је сагласност на израђену Студију економске оправданости
		4.	ГРАДИНА на Врбањи	4,1	17,5	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
		5.	РУДИНА на Врбањи	1,2	5,0	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
3.	SAVOX МИЛИЋИ (ЕЛЕКТРО ЈОВАНА д.о.о Милићи)	6.	ЈОВАНА на Зеленом Јадру	0,7	3,4		+	Добијена је грађевинска дозвола и ПОЧЕЛА ЈЕ ИЗГРАДЊА.
4.	ЕНЕРГЕТИК Бања Лука	7.	БУК ЧЕЛИНАЦ на Врбањи	0,15	1,45			Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		8.	ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2	3,5	20,0		+	Води се процедура везано за раскид Уговора
5.	КОМПАНИЈА БОБАР (БОБАР ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК д.о.о.)	9.	БИСТРИЦА Б-4	2,9	11,9		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		10.	БИСТРИЦА Б-5А	3,8	11,0			МХЕ у комерцијалном раду.
		11.	КРУПАЦ на Жељезници	5,0	27,0		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА Потписан је Анекс уговора у августу 2008. године којим се дефинишу нови рокови и коришћење земљишта.

6.	КАЛДЕРА ЛАКТАШИ	12.	ГОВЗА Б-Г-4	1,4	7,3	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
		13.	СУХА С-С-2	3,6	21,43	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
7.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.о.о. Фоча (90% Калдера 10% Ел. дистрибуција Пале)	14.	Б-1	16,6			+	Добијена је грађевинска дозвола и почели су припремни радови. У октобру 2012.је потписан Анекс и одеђени су нови рокови. 60% концесионих права пренесено је на чешку фирму BDU CZECH „A.s. Češka.
		15.	Б-2А	7,94	155,23		+	
		16.	Б-3	16,5			+	
		17.	Ј-1 на Јањини	4,1	14,8		+	
8.	DV CON Бања Лука	18.	ОБОДНИК на Врбањи	2,4	9,1		+	Достављена је упоредна анализа техничких рјешења из Водопривредне основе и предложеног новог техничког рјешења. Прибављене су потребне сагласности за издавање локацијских услова а израда пројектне документације је у завршној фази. Обезбијеђен је стратешки партнер.
		19.	ШИБОВИ на Врбањи	2,7	15,3		+	
9.	GOMEX Лакташи	20.	ПЛИВА на Пливи	0,96	7,01	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
10.	RECONSULT Лакташи (Мале хидроелектране д.о.о. Лакташи)	21.	СТАРО СЕЛО на Црној Ријеци	1,7	9,5		+	Локација се преклапа са Енергокомерцом.
11.	ДУГА КНЕЖЕВО	22.	ЈОВИЋИ на Пливи	0,6	4,2		+	Потписан је Протокол између општине Шипово и „Дуга“ д.о.о. Кнежево као израз воље да заједнички сарађују на изградњи МХЕ „Јовићи“.
12.	HIDROENERGY ГАЦКО	23.	С-Ј-2на Јабушници	2,3	6,7		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА. Добијена је еколошка дозвола.
		24.	С-Ј-3	1,7	12,7		+	Добијена је грађевинска дозвола и ПОЧЕЛА ЈЕ ИЗГРАДЊА. Концесионар је поднио захтјев за Анекс уговора у коме се тражи продужење рокова.
		25.	С-3	5,4	20,4		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА Добијена је еколошка дозвола.
13.	ЏАЈЕВАС КОМПАНИ ШИПОВО	26.	ЛУБАВИЦА на Лубовици	0,5	3,5	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО

14.	ENERGOCOMPANY БАЊА ЛУКА	27.	ДУЉЦИ на Пливи	1,1	7,5	+		Води се процедура везано за раскид Уговора
		28.	КОТОР ВАРОШ на Врбањи	3,4	17,5		+	Достављена Упоредна анализа техничког рјешења из водопривредне основе и техничког рјешења које предлаже концесионар. Предлаже се умјесто МХЕ „Котор Варош“ изградња двије мале хидроелектране, јер се сматра да постројење МХЕ „Котор Варош“, према концепту из Водопривредне основе слива р. Врбас на бази којег је потписан Уговор о концесији, није изводљиво.
		29.	УКРИНА на Укрини	0,5	2,5	+		Концесионар тражи измјену концесионог уговора.
15.	ЕЛЕКТРОДОБОЈ д.о.о. Добој	30.	ШАЈИН КАМЕН	5,00	17,74	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
		31.	ЦИЈЕВНА III на Босни	13,9	69,00		+	Обезбјеђено је финансирање Избор консултаната! Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА
		32.	ПАКЛЕНИЦА на Пакленици	0,2	1,8		+	Објекат је у пробном раду.
16.	МЕТАЛОТЕХНА КНЕЖЕВО д.о.о. Пренос Уговора на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука	33.	ЗАПЕЋЕ на Угру	1,7	8,0		+	Пренешен Уговор на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука
		34.	ВРБАЊА II на Врбањи	1,7	5,5	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
		35.	ВРБАЊА III на Врбањи	1,2	5,5	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
		36.	НОВАКОВИЋИ на Угру	2,5	9,5		+	Пробни погон још није завршен . Добијена је Сагласност од Регулатора за енергију. Заказана Јавна Расправа на захтјев Концесионара за добијање лиценце за производњу електричне енергије.

17.	ЕЛИНГ МХЕ д.о.о. Теслић	37.	ГОВЗА Б-Г-1	4,6	14,6		Добијени су локацијски услови.
		38.	ГОВЗА Б-Г-2	2,1	8,0		Води се процедура везано за раскид Уговора
		39.	ГОВЗА Б-Г-3	4,8	8,4	+	Води се процедура везано за раскид Уговора
		40.	ИЛОМСКА	0,22	0,67	+	Добијена је грађевинска дозвола. Концесионар се обратио министарству 15.12.2012.године захтјевом за Анекс којим тражи да се инсталисана снага повећа са 0,22 MW на 6 MW и у прилогу је доставио Студију економске оправданости.
		41.	СТУДЕНА	0,13	0,7	+	Добијена је грађевинска дозвола .Концесионар је 25.12.2012 године поднио захтјев за Анекс којим тражи да се инсталисана снага повећа са 0,13 MW на 2,8 MW и уз захтјев доставио иновирану студију.
18.	ЕУРО ХЕМ д.о.о. Бања Лука	42.	ДИВИЧ на Врбањи	3,8	12,8		Објекат је у раду.
		43.	МЛИН 1 на Врбасу	20,6	7,2	+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
19.	ХИДРОКОП БАЊА ЛУКА	44.	МЛИН 2 на Врбасу	20,6	7,2	+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
		45.	ГРАБОВИЦА на Врбањи	5,0	16,7	+	Концесионар не жели реализовати МХЕ уколико буде предвиђена акумулација новом водопривредном основом.
20.	Пренос Уговора на ИНТЕРЕНЕРГО д.д. Словенија са ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ Бања Лука	46.	ВРБАЊА I	2,5	10,9		МХЕ није у зони обухвата регулационих планова и концесионар жели да реализује МХЕ.
		47.	МЕДНА на Сани	4,9	18,4	+	Дата је сагласност на пренос власничких права са концесионара „ЛСБ Електране“ д.о.о. Бања Лука на предузеће „Интеренерго“ д.д. Љубљана. Урбанистичка сагласност је истекла. Концесионар се обавезао да ће МХЕ пустити у комерцијални рад у року од 28 мјесеци од дана потписивања Анекса 2 који је потписан у јуну 2011.

21.	Пренос Уговора на ИНТЕРЕНЕРГО д.д. са Словенија ИНТЕРХЕМ Бања Лука	48.	КОБИЉСКА РИЈЕКА, притока Угра	0,50	2,5		+	Проблеми око прихватања техничког рјешења Концесионара . Влада РС је 23.06.2011. год. одобрила пренос власничких права у концесионом друштву на предузеће ИНТЕРЕНЕРГО д.д. из Љубљане.
22.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ Бања Лука	49.	БЈЕЛАЈЦИ на Црној Ријеци	0,58	6,9		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
		50.	МРКОЊИЋ ГРАД на Црној Ријеци	2,7	7,1			Концесионар је доставио упоредну анализу варијанти техничких рјешења за МХЕ на ријеци Врбањи и Црној Ријеци које су прослијеђено Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
		51.	ШИПРАГЕ на Врбањи	4,7	13,2		+	Достављена је упоредна анализа варијанти техничких рјешења за МХЕ на ријеци Врбањи и Црној Ријеци која је прослијеђена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
		52.	ЈУРИЋИ на Врбањи	5,00	16,7		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
		53.	СТОПАН на Врбањи	4,7	11,80		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
23.	ENERGY ZOTTER BAU (ЕРС МХЕ д.о.о. Бања Лука)	54.	СУЂЕСКА Р-С-1 (обједињене Р-С-1 и Р-С-3)	1,70	8,70			МХЕ се налазе у раду.
		55.	СУЂЕСКА Р-С-2	0,74	3,363		+	МХЕ се налази у раду.
		56.	ЈАЊИНА Ј-2	1,7	3,45		+	Приједлог „ЕРС МХЕ“ за раскид Уговора. Захтјев за дојелу концесије за изградњу МХЕ „Р-1А“ на ријеци Радојни.

24.	(САВИЋ КЕГ) МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишеград	57.	РЗАВ 1	2,0	9,78		+	Урбанистичка сагласност је истекла.
		58.	РЗАВ 2	2,5	12,75		+	Урбанистичка сагласност је истекла.
		59.	РЗАВ 3	2,5	10,9		+	Урбанистичка сагласност је истекла.
		60.	РЗАВ 4	2,5	11,1		+	Урбанистичка сагласност је истекла.
		61.	РЗАВ 5	3	8,9		+	Урбанистичка сагласност је истекла.
25.	ОМОРИКА П.Е.Т. Добој	62.	ПЕЋИНА ТИШЋА	0,5	3,5		+	У фази је добијања грађевинске дозволе. Потписан је Анекс Уговора којим се дефинишу рокови и коришћење земљишта.
		63.	ПАРНИ ЛУГ на Дрињачи	0,5	3,5		+	У фази је добијања грађевинске дозволе. Потписан је Анекс Уговора којим се дефинишу рокови и коришћење земљишта.
		64.	КУШЛАТ на Јадру	0,25	1,75		+	У фази је добијања грађевинске дозволе. Потписан је Анекс Уговора којим се дефинишу рокови и коришћење земљишта.
26.	SIMING TRADE Фоча	65.	ОТЕША Б-О-2	1,6	5,6		+	Води се процедура везано за раскид Уговора
27.	DRINA HIDROENERGY Угљевик	66.	ЈАБУШНИЦА J-1	2,16	10,397			Добијени су локацијски услови.
		67.	С-Х-1 Хрчавка	5,0	33,3			Добијени су локацијски услови.
		68.	С-Х-2	0,367	1,94			Добијени су локацијски услови.
		69.	С-Х-3	1,07	5,3			Добијени су локацијски услови.
		70.	СУТЈЕСКА-2А	4,77	18,795			Добијени су локацијски услови.
		71.	СУТЈЕСКА-2Б	3,27	15,73			Добијени су локацијски услови.

28.	ETA ЗВОРНИК	72.	ИСПОД КУШЛАТА на Дрињачи	0,5	2,5		+	Добијена је еколошка дозвола и добијени су локацијски услови . У фази су добијања грађевинске дозволе.
		73.	ЧАЈКУША на ријеци Дрињача	0,5	2,5		+	У фази су израде другог рјешења по коме предлажу спајање малих хидроелектрана Медашевац, Чајкуша и Барски Поток укупне снаге 3 MW.
		74.	МЕДАШЕВАЦ на Дрињачи	0,5	2,5		+	Концесионар је ангажовао пројектантску кућу гдје би се све 3 МХЕ стопиле у једну због веће исплативости и бољег искориштавања водног потенцијала . По скором завршетку наведеног пројекта и елабората поднијет ће се ресорном министарству захтјев за одобрење новог техничког рјешења.
		75.	БАРСКИ ПОТОК на Дрињачи	0,5	2,5		+	
29.	ББ ПРОМЕТ Градишка	76.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА, притока Врбање	0,5	2,7		+	Добијена је грађевинска дозвола и ПОЧЕЛА ЈЕ ИЗГРАДЊА. Потписан је Анекс Уговора којим се дефинишу нови рокови и гаранције.
30.	БББ ШИПОВО (ЕЛП д.о.о. Шипово)	77.	ГЛАВИЦА на Пливи	0,9	7,1		+	Добијена је урбанистичка сагласност . Допуна урбанистичко-техничких услова, новембар 2012.
31.	RETROGENEX Шипово (HELS д.о.о. Шипово)	78.	БАШИЋИ на Јању	1,4	7,6		+	Води се процедура везано за раскид Уговора
32.	D&D ELING Власеница	79.	СЕДРИЦА на потоку Седрица	0,2	0,437		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
33.	ХИДРОМОНТ д.о.о. И. Сарајево	80.	ДРАЖЕНИЦА Б-Д-2	1,0	4,2		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО

34.	TECHNOREENERGY AC Норвешка	81.	ЦИЈЕВНА I на Босни	14,1	67,7		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		82.	ЦИЈЕВНА II	14,2	69,6		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		83.	ЦИЈЕВНА IV	13,9	69,6		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		84.	ЦИЈЕВНА V	13,2	62,4		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		85.	ЦИЈЕВНА VI	12,9	63,1		+	Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
		86.	МХЕ Добој	8,4	36,8			Урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА.
35.	(МАРВЕЛ д.о.о.) МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. Калиновик	87.	КРУПАЦ притока Неретве	0,7	4,3		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-СПОРАЗУМНО
		88.	ХЕС на горњој Неретви 7 МХЕ	17,63	55,97		+	Припремни период траје 48 мјесеци од дана потписивања Анекса II који је потписан у мају 2012. Урађена су 4 идејна пројекта (МХЕ Игашица, Гребенац-Крупац, Мједеник, Гребенац-Ушће) а за остале 3 ће бити урађен накнадно. Општине Калиновик и Гацко су донијеле Одлуке о прихватању израде Регулационог плана ХЕС Горња Неретва.
36.	(КОРОНА д.о.о. Власеница) Горњи Залуковик II д.о.о.	89.	ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2	0,35	1,743		+	Добијена је грађевинска дозвола.

37.	АБН Бијељина (АБН Електране д.о.о.)	90.	ГРАДАЦ на ушћу Мајевичког кана.	0,32	2,08		+	Потписан је Анекс Уговора у којем се „МХЕ на ушћу Мајевичког у главни ободни канал, инсталисане снаге 0,32 MW“ замјењује ријечима „систем регулационих малих хидроелектрана на каналу МОК и то: МХЕ „Градац“ инсталисане снаге 0,22 MW МХЕ „Бурум“ инсталисане снаге 0,48 MW МХЕ „Миљевићи“ инсталисане снаге 0,11 MW Анексом се дефинишу и нови рокови, гаранције и коришћење земљишта.	
		91.	АТЦ на Ободном каналу	0,2	1,02		+	Добијена је грађевинска дозвола. Потписан је Анекс Уговора у којем МХЕ „АТЦ“ на Мајевичком ободном каналу, инсталисане снаге 0,2 MW означава систем од двије мале хидроелектране: „Водозахват“ инсталисане снаге 0,45 MW и „АТЦ“ инсталисане снаге 0,11 MW. Анексом се дефинишу и нови рокови, гаранције и коришћење земљишта. Одјелење за просторно уређење Административне службе општине Бијељина издало је локацијске услове за МХЕ „Водозахват“.	
38.	ИНВИНГ д.о.о. Власеница Пренос уговора на FINCOSUL Austria	92.	ВРЕЛО ГАЧИЋИ притока Дрињаче	0,1	0,5			Урађен је идејни пројекат.	
		93.	МХЕ ЛУКОВИЦА	0,5	0,15		+	Води се процедура везано за раскид Уговора	
		94.	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА	2x0,2	0,2			+	Добијена је грађевинска дозвола.
		95.	СКАКАВАЦ на Грабовичкој ријеци	0,3	1,50			+	Добијена је грађевинска дозвола
39.	КОНСТРУКТОР Фоча	96.	КРУПИЦА Б-К-1	1,2	5,89		+	РАСКИНУТ УГОВОР-СПОРАЗУМНО	

40.	СТРАЈКО Требиње	97.	ДО на Брегави	2,0	9,279		+	Добијена је еколошка дозвола. Добијена урбанистичка сагласност је истекла. У извјештају од 29.09.2012. год. концесионар истиче да још није добио грађевинску дозволу а то све из разлога што није одређена висина накнаде земљишта које се откупљује од власника. Одређивање цијене се рјешава у Основном суду у Требињу.
41.	(25. НОВЕМБАР Челинац) ХИДРОГИП д.о.о. Челинац	98.	ОРАХОВА на Врбањи	1,2	3,9		+	Води се процедура везано за раскид Уговора
42.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Б. Лука ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о. Бања Лука	99.	ДЕЛИБАШИНО СЕЛО на Врбасу	4,1	26,30		+	Добијени локацијски услови су ИСТЕКЛИ . Бањалучка бискупија је изразила заинтересованост за враћање у посјед имовине и обнављање рада мале хидроелектране. Приједлог Министарства је да се изврши процјена вриједности постојеће имовине (објекта и земљишта), а процијењена вриједност би био почетни улог Бањалучке Бискупије у новоформираном концесионом предузећу, док би преостала два субјекта (Електрокрајина а.д. и Интегра инжењеринг д.о.о.) улог обезбиједили у новцу.
43.	ЕУРОГРАФИКА Зворник	100.	ШЕКОВИЋИ на Дрињачи	3,3	14,8		+	Добијена је грађевинска дозвола 2012. год.
		101.	ДРИЊАЧА I и II	0,5	3,50		+	РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС

44.	ЕКОВАТ Мркоњић Град (Webenergo)	102.	ПОНОР на ријеци Понор	9,99	53,3		+	Прикупљају се понуде за израду идејног пројекта (посебно хидрологије на ријекама Крупа, Бањица и Угар) Рашчишћени партнерски односи са ино – партнером који је био сувласник 30 % оснивачког капитала.
		103.	СОКОЧНИЦА на Сокочници	0,75	3,42		+	Добијена је Грађевинска дозвола. Споран је прикључак на мрежу за обе МХЕ, због дужине далековода од 20 км и неријешених имовинско правних односа на земљишту (500 парцела са преко 1000 власника).
		104.	МЕДНА СКЛОП на Медијанци	0,89	4,36		+	
45.	ХИДРОИНВЕСТ Рогатица	105.	ДУБ на Прачи	9,5	46,377		+	Добијена је грађевинска дозвола.
		106.	УСТИПРАЧА на Прачи	4,9	25,00		+	Добијена је грађевинска дозвола.
46.	ROJAL PRIMA М. Град ХИДРОВАТ д.о.о. М. Град	107.	ШИПОВО на Јању	3,24	18,50		+	ПРОБЛЕМ ВОДОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ Добијена урбанистичка сагласност је ИСТЕКЛА. Захтјев Концесионара за анексирање уговора због кашњења која су резултат активности на новелацији Водопривредне основе слива ријеке Врбас.
47.	МЕГА ЕЛЕКТРИК Бања Лука	108.	ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА	0,068	0,04		+	Добијена је грађевинска дозвола. Потписан је Анекс Уговора којим се дефинишу нови рокови, снага (са 0,09 MW на 0,5 MW) и гаранције. Изградња МХЕ је завршена, пуштена у пробни рад, обезбијеђена Употребна дозвола, добијен сертификат за производно постројење и потписан Уговор о потицају.
		109.	ЖИРАЈА	0,09	0,52		+	Добијена је грађевинска дозвола. Потписан Анекс Уговора којим се дефинишу нови рокови, снага (са 0,09 MW на 0,5 MW) и гаранције.
		110.	ЖЕЖЕЉА	0,073	0,42		+	Добијена је грађевинска дозвола. Потписан Анекс којим се дефинишу нови рокови, снага (са 0,073 MW на 0,1 MW) и гаранције.

48.	SOL SpA, Monaco, Italy	111.	ЖЕПА на жепи	2,775	13,813			Проблем са локалном заједницом НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА ГАРАНЦИЈА.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	112.	ЦИЈЕВНА 7 на Босни	9,82	69,6			Добијени су локацијски услови. Добијена је еколошка дозвола.
50.	Драж д.о.о. Зворник	113.	Медош на Дрињачи	4,1	22,1	+		РАСКИНУТ ЈЕ УГОВОР-Одлуком Владе РС
51.	EFT Швајцарска	114.	ХЕ УЛОГ на ријеци Неретви	17,23 (седам МХЕ)	86			Припремни радови су у току. Потписан уговор о изградњи са кинеском фирмом SINOHYDRO. Израђен је и главни пројекат за ХЕ Улог и изведбени пројекат за далековод и трафостаницу.
52.	ХЕ ДАБАР Требиње	115.	ХЕ Дабар Горњи Хоризонти	160	251,8			Добијени су локацијски услови. Захтјев за издавање одобрења за грађење за припремне радове предат је у Министарство за просторно уређење, грађење и екологију 11.06.2012. Добијена је еколошка дозвола 3.12.2012.
53.	COMSAR ENERGY TRADING д.о.о. Бања Лука	116.	Мрсово на ријеци Лима	37,3	140,6			Уговор о концесији ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 37,3 MW, потписан је у новембру 2012.

Закључно са редним бројем 53 концесионара и 116 Уговора .

У 2012.години раскинута су 28 Уговора са 21 концесионаром тако да је активно 88 Уговора!!!!!!