

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ - у 2011.г.

Легенда: + има, / предлаже се

Ред. бр.	Концесионар	Назив МХЕ-локација	Према Уговору		Статус Уговора Приједлог Комисије		НАПОМЕНА
			MW	GWh	Раскид	Анекс	
1.	НЕВАС КНЕЖЕВО (Енерго-Невас д.о.о. Кнежево)	СКАКАВАЦ ГЛАВИЦА Цврцка	1,5	7,100	+		Нема никаквих активности.
2.	ENERGY MBA Бања Лука	КОРИТИНЕ на Врбањи	2,0	5,5		/	Чека се израда новелације Врбаса.
		ВРБАЊЦИ на Врбањи	3,3	12,500		/	
		ГРАДИНА на Врбањи	4,1	17,5	+		Локална заједница није одобрила пројекте. Држе се захтјеви за Урбанистичку сагласност 2.г..
		РУДИНА на Врбањи	1,2	5,0	+		
3.	SAVOX МИЛИЋИ (ЕЛЕКТРО ЈОВАНА д.о.о Милићи)	ЈОВАНА на Зеленом Јадру	0,7	3,4		+	Брана и хидромеханичка опрема изграђени. Средства обезбијеђена. Наставак радова на машинској сали на прољеће.
4.	ЕНЕРГЕТИК Бања Лука	БУК ЧЕЛИНАЦ на Врбањи	0,15	1,450		/	Преклапа се са ХЕ Челинац. Чека се новелација Врбаса.
		ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2	3,5	20,00		+	Министарство издало рјешење о локацијским условима. У току је израда документације.
5.	КОМПАНИЈА БОБАР (БОБАР ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК д.о.о.)	БИСТРИЦА Б-4	2,9	11,9		+	Главни пројекат је урађен. Проблем је са рјешавањем имовинских односа.
		БИСТРИЦА Б-5А	3,8	11,0		у раду	Завршена је и у комерцијалном је раду.
		КРУПАЦ на Жељезници	5,0	27,0		+	Идејни пројекат је готов. Рјешавају се имовински односи.
6.	КАЛДЕРА ЛАКТАШИ	ГОВЗА Б-Г-4	1,4	7,3	+		Нема никаквих активности. Раскид уговора.

		СУХА С-С-2	3,6	21,43		/	Национални парк Сутјеска.
7.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.о.о. Фоча (90% Калдера 10% Ел. дистрибуција Пале)	Б-1	16,6			+	Добијене су дозволе за градњу и дозволе од Регулатора за енергију. Ради се на обезбјеђењу финансијских средстава за изградњу ХЕ.
		Б-2А	7,94	155,23		+	
		Б-3	16,5			+	
		Ј-1 на Јањини	4,1	14,8		+	
8.	DV CON Бања Лука	ОБОДНИК на Врбањи	2,4	9,1		/	Чека се новелација Врбаса. Понуђено ново техничко рјешење..
		ШИБОВИ на Врбањи	2,7	15,3		/	
9.	GOMEX Лакташи	ПЛИВА на Пливи	0,96	7,01		+	Предлаже се споразумни раскид уговора, јер је Концесионар одустао од реализације уговора.
10.	RECONSULT Лакташи (Мале хидроелектране д.о.о. Лакташи)	СТАРО СЕЛО на Црној Ријеци	1,7	9,5		+	Није било активности.
11.	ДУГА КНЕЖЕВО	ЈОВИЋИ на Пливи	0,6	4,2		/	Поред упорног настојања, концесионар није успио да добије локацијске услове, због тога што општина оспорава издавање истих, упућује концесионара на министарство, а Министарство га враћа на општину. Концесионар је покренуо тужбу на надлежном суду.
12.	HIDROENERGY ГАЦКО	С-Ј-2на Јабушници	2,3	6,7		+	Одобен Елаборат прикључка на 110KWмрежу све три електране.Урађена парцелација. Дата сагласност министарства.
		С-Ј-3	1,7	12,7		+	Нема активности.
		С-3	5,4	20,4		+	Урађена парцелација. Дата сагласност министарства.
13.	ЏАЈЕВАС КОМПАНИ ШИПОВО	ЛУБАВИЦА на Лубовици	0,5	3,500		+	Раскид уговора. Немогућност градње, ради постојања Рибњака.
14.	ENERGOCOMPANY БАЊА ЛУКА	ДУЉЦИ на Пливи	1,1	7,5		/	Ново техничко рјешење, због малог пада Пливе. Министарство се не изјашњава.
		КОТОР ВАРОШ на Врбањи	3,4	17,5		/	Ново тех. рјешење због водоснабдијевања питком водом Котор Вароши. Министарство се не изјашњава.

		УКРИНА на Укрини	0,5	2,5	+		Пробна мјерења показала неисплативост пројекта.
15.	ЕЛЕКТРОДОБОЈ д.о.о. Добој	ШАЈИН КАМЕН	5,00	17,74		/	На граници ентитета. Нема сагласности кантоналних власти.
		ЦИЈЕВНА III на Босни	13,9	69,00		+	Добијена Еко дозвола, дозвола за градњу. Покренут поступак за прикључак на 110KV мрежу. Средства за финансирање обезбијеђена. У току је међународни тендер за избор консултанта и надзора.
		ПАКЛЕНИЦА на Пакленици	0,2	1,8		+	МХЕ је завршена и у пробном је раду.
16.	Пренос Уговора на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука	ЗАПЕЋЕ на Угру	1,7	8,0		+	Добијена грађ. дозвола. Предложено ново Рјешење о спајању са МХЕ Кобиљска Ријека. Министарство се није изјаснило.
	МЕТАЛОТЕХНА КНЕЖЕВО	ВРБАЊА II на Врбањи	1,7	5,5		+	Нема активности, Концесионар предложио споразумни раскид Уговора.
		ВРБАЊА III на Врбањи	1,2	5,5		+	
17.	Пренос Уговора на ЕХЕ д.о.о. Бања Лука	НОВАКОВИЋИ на Угру	2,5	9,5		+	Грађевинска дозвола, радови у току. Завршетак се очекује у Априлу 2012.г. У току процедура код Регулатора.
	ЕЛИНГ МХЕ	ГОВЗА Б-Г-1	4,6	14,6		/	СО Фоча не издаје Урбанистичку сагласност Потребна је интервенција Министарства за просторно уређење.
		ГОВЗА Б-Г-2	2,1	8,0		/	
		ГОВЗА Б-Г-3	4,8	8,4		/	
		ИЛОМСКА	0,22	0,67		+	Грађевинска дозвола издата. Радови у току. Завршетак се очекује средином 2012.г.
		СТУДЕНА	0,13	0,7		+	Урбанистичка сагласност. Ради се Главни пројекат.
ДИВИЧ на Врбањи	3,8	12,8			у раду	У комерцијалном раду три године.	

18.	ЕУРОХЕМ БАЊА ЛУКА	МЛИН 1 на Врбасу	2X0,6	7,2	+		Концесионар је понудио ново рјешење које није ни у водопривредној основи, нити га град Бања Лука уврштава у регулациони план.
		МЛИН 2 на Врбасу	2X0,6	7,2	+		Није било никаквих активности.
19.	ХИДРОКОП БАЊА ЛУКА	ГРАБОВИЦА на Врбањи	5,0	16,7		/	Чека се новелација Врбаса.
		ВРБАЊА I	2,5	10,9		/	Дато ново рјешење са два приконска постројења (ради инфраструктуре на терену) водопривредна основа другачија. Према закључку Владе РС на 197. сједници 11.11.2010. ради се упоредна анализа. Оба рјешења нису у зони обухвата рег. плана. Концесионар је доставио Министарству упоредну анализу оба рјешења. Министарство се не изјашњава.
20.	Пренос Уговора на Интеренерго д.д. Словенија ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ Бања Лука	МЕДНА на Сани	4,9	18,4		/	Добијена урбанистичка сагласност. СО Рибник управном тужбом оспорава сагласност на еколошку студију. Суд је донио Рјешење да се поништи акт урбанистичке сагласности и наложио израду нове Студије утицаја на околину.
21.	Пренос Уговора на Интеренерго д.д. Словенија ИНТЕРХЕМ Бања Лука	КОБИЉСКА РИЈЕКА, притока Угра	0,50	2,5		/	Чека се новелација Врбаса, коте се преклапају са ХЕ Врлетна Коса. Ново Рјешење о спајању са МХЕ „Запеће“.
22.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ Бања Лука	БЈЕЛАЈЦИ на Црној Ријеци	0,58	6,9		/	Нема никаквих активности.
		МРКОЊИЋ ГРАД на Црној Ријеци	2,7	7,1		/	Нема никаквих активности.
		ШИПРАГЕ на Врбањи	4,7	13,2	+	/	Нема никаквих активности.
		ЈУРИЋИ на Врбањи	5,00	16,7	+	/	Нема никаквих активности.
		СТОПАН на Врбањи	4,7	11,80	+	/	Нема никаквих активности.

23.	ENERGY ZOTTER BAU (ЕРС МХЕ д.о.о. Бања Лука)	СУЂЕСКА Р-С-1 (обједињене Р-С-1 и Р-С-3)	1,70	8,70		у раду	Завршена је изградња далековода. МХЕ ради нормално.
		СУЂЕСКА Р-С-2	0,74	3,363		+	МХЕ је завршена. Налази се у пробном раду.
		ЈАЊИНА Ј-2	1,7	3,45		+	Студија је показала да је Пројекат неисплатив, па Концесионар одустаје.
24.	(САВИЋ КЕГ) МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишеград	РЗАВ 1	2,0	9,78		+	Главни пројекти су у завршној фази. Чекало се на геолошка истраживања, која су прекинута због поплава. Због тога су нека од геолошких истраживања морала бити поновљена. Очекује се ускоро верификација геолошких истраживања.
		РЗАВ 2	2,5	12,75		+	
		РЗАВ 3	2,5	10,9		+	
		РЗАВ 4	2,5	11,1		+	
		РЗАВ 5	3	8,9		+	
25.	ОМОРИКА П.Е.Т. Добој	ПЕЋИНА ТИШЋА	0,5	3,5	+	/	И даље Комисија није у могућности да контактира Концесионара, јер је недоступан.
		ПАРНИ ЛУГ на Дрињачи	0,5	3,5	+	/	
		КУШЛАТ на Јадру	0,25	1,75	+	/	
26.	SIMING TRADE Фоча	ОТЕША Б-О-2	1,6	5,6		/	СО Фоча не издаје Урб. сагласност.
27.	DRINA HIDROENERGY Угљевик	ЈАБУШНИЦА Ј-1	2,16	10,397		/	Влада је донијела одлуку о давању сагласности за градњу МХЕ у Националном парку Сутјеска. Том одлуком Влада је задужила Министарство за просторно уређење да приступи изради локацијских услова, како би Концесионар могао да настави своје активности.
		С-Х-1 Хрчавка	5,0	33,3		/	
		С-Х-2	0,367	1,94		/	
		С-Х-3	1,07	5,3		/	
		СУТЈЕСКА-2А	4,77	18,795		/	
		СУТЈЕСКА-2Б	3,27	15,73		/	
28.	ЕТА ЗВОРНИК	ИСПОД КУШЛАТА на Дрињачи	0,5	2,5		+	Набављена је комплетна опрема. Почетак радова на прољеће 2012.г.

		ЧАЈКУША	0,5	,5	+		Урађено је ново техничко рјешење, којим се све три МХЕ утапају у једну, како би се добило економски исплативо рјешење За наставак активности чека се одобрење од стране министарства.
		МЕДАШЕВАЦ на Дрињачи	0,5	2,5	+		
		БАРСКИ ПОТОК на Дрињачи	0,5	2,5	+		
29.	ББ ПРОМЕТ Градишка	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА, притока Врбање	0,5	2,7		+	Ради се на обезбјеђењу финансијских средстава.
30.	БББ ШИПОВО (ЕЛП д.о.о. Шипово)	ГЛАВИЦА на Пливи	0,9	7,1	+	/	Добијено је Рјешење о локацијским условима, ради се Главни пројекат.
31.	RETROGENEX Шипово (HELS д.о.о. Шипово)	БАШИЋИ на Јању	1,4	7,6	+	/	Одбијен је захтјев за локацијске услове. Концесионар је покренуо управну тужбу.
32.	D&D ELING Власеница	СЕДРИЦА на потоку Седрица	0,2	0,437		/	Ради се Главни пројекат.
33.	ХИДРОМОНТ д.о.о. И. Сарајево	ДРАЖЕНИЦА Б-Д-2	1,0	4,2	+		Неисплатив пројекат. Уговор престаје да важи у складу са чланом 50. став 3. и 4. Још није раскинут Уговор.
34.	TECHNOREENERGY Норвешка	ЦИЈЕВНА I на Босни	14,1	67,7		+	Концесионар регистровао концесионо предузеће и поднио захтјев за пренос уговора на исто. Преко новооснованог предузећа концесионар би обезбиједио финансијске услове за наставак активности. Активности мирују због судског спора међу акционарима. Овисно о рјешењу судског спора наставак активности.
		ЦИЈЕВНА II	14,2	69,6		+	
		ЦИЈЕВНА IV	13,9	69,6		+	
		ЦИЈЕВНА V	13,2	62,4		+	
		ЦИЈЕВНА VI	12,9	63,1		+	
		МХЕ Добој	8,4	36,8			
35.	(МАРВЕЛ д.о.о.) МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. Калиновик	КРУПАЦ притока Неретве	0,7	4,3	+		Овај објекат неизводљив, уговор раскинути.

		ХЕС на горњој Неретви 7 МХЕ	17,63	55,97		+	Настављене активности на деминисрању терена; Израда геодетских подлога; Постављање мјерних летви и мјерење протока; Урађени геолошки истражни радови. У току је израда дејног пројекта, као и припреме за израду регулационог плана.
36.	(КОРОНА д.о.о. Власеница) Горњи Залуковик II д.о.о.	ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2	0,35	1,743		+	Добијена грађ. дозвола. Ради се на обезбјеђењу финансирања.
37.	АБН Бијељина (АБН Електране д.о.о.)	ГРАДАЦ на ушћу Мајевичког кана.	0,32	2,08		+	Одобрено ново рјешење са 5 локација.
		АТЦ на Ободном каналу	0,2	1,023		+	За АТЦ се очекује грађ. дозвола у V/11г. за остале се чека водопривредно рјешење канала.
38.	ИНВИНГ д.о.о. Власеница	ВРЕЛО ГАЧИЋИ притока Дрињаче	0,1	0,5		/	Урбанистичка сагласност. Нису ријешени имовински односи.
		МХЕ ЛУКОВИЦА	0,5	0,15	+	/	Преиспитивање рјешења.
	Пренос уговора на FINCOSUL Austria	ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА	2x0,2	0,2		+	Радови су прекинути, због радова општине на водоснабдијевању.
		СКАКАВАЦ на Грабовичкој ријеци	0,3	1,50		+	Настали спор се ријешава на релацији општина-министарство.
39.	КОНСТРУКТОР Фоча	КРУПИЦА Б-К-1	1,2	5,89	+	Концесионар одустао од локације, тражи замјену већ 5 године.	
40.	СТРАЈКО Требиње	ДО на Брегави	2,0	9,279		+	У току је експропријација земљишта, као и израда пројектне документације.
41.	(25. НОВЕМБАР Челинац) ХИДРОГИП д.о.о. Челинац	ОРАХОВА на Врбањи	1,2	3,9	+	/	Поднесен захтјев за локацијске услове 01.10.2010.г. Министарство тражи допуну тог захтјева. Захтјев је допуњен, чека се Рјешење о локацијским условима.
42.	ЕЛЕКТРОКРАЈИНА Б. Лука ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о. Бања Лука	ДЕЛИБАШИНО СЕЛО на Врбасу	4,1	26,30		+	Захтјев за Урб. сагласност поднесен граду Бања Лука 29.11.2007.г. Исти је прослиједио захтјев Министарству 08.04.2010.г. Урађен Идејни пројекат. Њега треба кориговати на основу локацијских услова. Извршена је допуна Идејног пројекта. У току је даљна процедура.

43.	ЕУРОГРАФИКА Зворник	ШЕКОВИЋИ на Дрињачи	3,3	14,8		+	Дана 02.04.2010.г. потписан уговор о сарадњи на изградњи МХЕ са SWISS ECO POWER SA. 15.12.2010. урађен пројекат. Поднесен је захтјев за грађевинску дозволу.
		ДРИЊАЧА I и II	0,5	3,50		+	Нема никаквих активности. Концесионар предлаже раскид Уговора.
44.	ЕКОВАТ Мркоњић Град (Webenergo)	ПОНОР на ријеци Понор	9,99	53,3		+	Урађена је нова Студија ек. оправданости, обављене су истражне радње, ради израде Главног пројекта.
		СОКОЧНИЦА на Сокочници	0,75	3,42		+	Добијена је Грађевинска дозвола. У току су активности на обезбјеђивању финансијских средстава.
		МЕДНА СКЛОП на Медијанци	0,89	4,36		+	Добијена је Грађевинска дозвола. У току су активности на обезбјеђивању финансијских средстава.
45.	ХИДРОИНВЕСТ Рогатица	ДУБ на Прачи	9,5	46,377		+	За обе МХЕ добијена је водопривредна сагласност на Главни пројекат. Поднесен је захтјев за издавање грађевинске дозволе.
		УСТИПРАЧА на Прачи	4,9	25,00		+	
46.	ROJAL PRIMA М. Град ХИДРОВАТ д.о.о. М. Град	ШИПОВО на Јању	3,24	18,50		/	Нема никаквих активности. Чека се новелација слива Врбаса.
47.	МЕГА ЕЛЕКТРИК Бања Лука	ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА	0,068	0,04		+	Грађевинска дозвола добијена, активности око кредита.
		ЖИРАЈА	0,09	0,52		+	Грађевинска дозвола је добијена. Финансијска средства су обезбјеђена. Градња у прољеће 2012.г.
		ЖЕЖЕЉА	0,073	0,42		+	Грађевинска дозвола је добијена. Финансијска средства су обезбјеђена. Градња у прољеће 2012.г.
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	ЖЕПА на жепи	2,775	13,813			Финансијска средства су обезбјеђена. Активности мирују због несагласности локалне заједнице.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy (Elpo Hidro Snaga d.o.o. Modriča)	ЦИЈЕВНА 7 на Босни	9,82	69,6			Припремне радње ради израде Главног пројекта.

50.	Драж д.о.о. Зворник	Медош на Дрињачи	4,1	22,1			Није било активности, ради судског спора међу оснивачима предузећа.
-----	---------------------	---------------------	-----	------	--	--	---

Закључно са редним бројем 50.