

### PREGLED AKTUELNOSTI U VEZI SA REALIZACIJOM UGOVORA O KONCESIJI ZA MHE - za 2010.g.

Legenda: + ima, / predlaže se;

Red. br.	Koncesionar	Naziv MHE-lokacija	Prema Ugovoru		Status Ugovora Prijedlog Komisije		NAPOMENA
			MW	GWh	Raskid	Aneks	
1.	NEVAS KNEŽEVO	SKAKAVAC GLAVICA CVRCKA	1,5	7,100	+		Opština Kneževo ne izdaje Urbanističku saglasnost. Nema aktivnosti 4 g
2.	ENERGY MBA Banja Luka	KORITINE na Vrbanji	2,0	5,5		/	Čeka se izrada novelacije Vrbasa.
		VRBANJCI na Vrbanji	3,3	12,500		/	
		GRADINA na Vrbanji	4,1	17,5	+		Lokalna zajednica nije odobrila projekte. Drže se zahtjevi za Urbanističku saglasnost 2.g..
		RUDINA na Vrbanji	1,2	5,0	+		
3.	SAVOX MILIĆI (MHE JOVANA d.o.o)	JOVANA na Zelenom Jadru	1,60	8,0		+	Brana i hidromehanička oprema izgrađeni. Kredit za opremu odobrila Evropska banka, ali je neizvjestan zbog nepostojanja Pravilnika o cijena el. energije iz obnovljivih izvora.
4.	ENERGETIK Banja Luka	BUK ČELINAC na Vrbanji	0,15	1,450		/	Preklapa se sa HE Čelinac. Čeka se novelacija Vrbasa.
		PRIZREN GRAD SANA 2	3,5	20,00		+	Odbijen zahtjev za Urb. saglasnost od strane Ministarstva. Sporani je Prostorni plan-Park prirode.
5.	KOMPANIJA BOBAR (BOBAR TAUBINGER ELEKTRIK d.o.o.)	BISTRICA B-4	2,9	11,9		+	Glavni projekat je urađen. Problem je sa rješavanjem imovinskih odnosa.
		BISTRICA B-5A	3,8	11,0		u radu	Završena je i u komercijalnom je radu.
		KRUPAC na Željeznici	5,0	27,0		+	Idejni projekat je gotov. Rješavaju se imovinski odnosi.

6.	KALDERA LAKTAŠI	GOVZA B-G-4	1,4	7,3	+		Nema nikakvih aktivnosti. Raskid ugovora.	
		SUHA S-S-2	3,6	21,43		/	Nacionalni park Sutjeska.	
7.	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča (90% kaldera 10% El. distribucija Pale)	B-1	16,6			+	Dozvola od regulatora, izvršena je eksproprijacija, dozvola za gradnju u januaru 2011.g.	
		B-2A	7,94	155,23			+	Dozvola za gradnju 28.04.2010. Dozvola od Regulatora 23.12.2010.
		B-3	16,5				+	Dozvola za gradnju 28.04.2010. Dozvola od regulatora 23.12.2010.
		J-1 na Janjini	4,1	14,8			+	Dozvola od regulatora 23.12.2010.
8.	DB CON Banja Luka	OBODNIK na Vrbanji	2,4	9,1			/	Čeka se novelacija Vrbasa. Ponuđeno novo tehničko rješenje..
		ŠIBOVI na Vrbanji	2,7	15,3			/	
9.	GOMEX LAKTAŠI	PLIVA na Plivi	0,96	7,01	+		Predlaže se sporazumni raskid ugovora.	
10.	RECONSULT LAKTAŠI	STARO SELO na Crnoj Rijeci	1,7	9,5			+	Novo ekon. isplativo rješenje. Objediniti sve tri elektrane na Crnoj R.
11.	DUGA KNEŽEVO	JOVIĆI na Plivi	0,6	4,2			/	Ministarstvo za prostorno uređenje poništilo Urb. saglasnost SO Šipovo. 27.04.2009. SO daje Urb. saglasnost. Radi se Idejno rješenje, Plan parcelacije, Stručno mišljenje o gradnji 28.08.2010. SO prenosi predmet na ministarstvo (Novi zakon o uređenju prostora). 31.01.2011. Ministarstvo šalje dopis za izjašnjavaње ko vodi postupak. Izrađena Studija uticaja na životnu sredinu.
12.	HIDROENERGY GACKO	S-J-2na Jabušnici	2,3	6,7			+	Odobren Elaborat priključka na 110KW mrežu sve tri elektrane. Urađena parcelacija. Data saglasnost ministarstva.
		S-J-3	1,7	12,7			+	
		S-3	5,4	20,4			+	Urađena parcelacija. Data saglasnost ministarstva.
13.	ČAJEVAC KOMPANI ŠIPOVO	LUBAVICA na Lubovici	0,5	3,500	+		Raskid ugovora. Nemogućnost gradnje, radi postojanja Ribnjaka.	
14.	ENERGOCOMPANY BANJA LUKA	DULJCI na Plivi	1,1	7,5			/	Novo tehničko rješenje, zbog malog pada Plive.
		KOTOR VAROŠ na Vrbanji	3,4	17,5			/	Novo teh. rješenje zbog vodosnabdijevanja pitkom vodom Kotor Varoši.
		UKRINA na Ukrini	0,5	2,5			+	Probna mjerenja pokazala neisplativost projekta.

15.	ELEKTRODOBOJ d.o.o. Doboj	ŠAJIN KAMEN	5,00	17,74		/	Na granici entiteta. Nema saglasnosti kantonalnih vlasti.
		CIJEVNA III na Bosni	5,00	22,785		+	Dobijena Eko dozvola, dozvola za gradnju. Pokrenut postupak za priključak na 110KV mrežu. Vlada 13.12.2009. donijela Zaključak o potrebnim radnjama za kredit kod Njemačke banke KFV. Procedura završena. Uslovno potpis ugovora o kreditu.
		PAKLENICA na Paklenici	0,2	1,8		+	Vlada utvrdila opšti interes za eksproprijaciju.
16.	METALOTEHNA KNEŽEVO	ZAPEĆE na Ugru	1,7	8,0		+	Dobijena građ. dozvola.
		VRBANJA II na Vrbani	1,7	5,5	+		Nema aktivnosti, pa se predlaže raskid.
		VRBANJA III na Vrbani	1,2	5,5	+		
17.	ELING MHE	NOVAKOVIĆI na Ugru	2,5	9,5		+	Građevinska dozvola, radovi u toku završetakXI/11.god.
		GOVZA B-G-1	4,6	14,6		/	SO Foča ne izdaje Urbanističku saglasnost Potrebna je intervencija Ministarstva za prostorno uređenje.
		GOVZA B-G-2	2,1	8,0		/	
		GOVZA B-G-3	4,8	8,4		/	
		ILOMSKA	0,22	0,67		+	Građevinska dozvola izdata. Radovi u toku.
		STUDENA	0,13	0,7		+	Urbanistička saglasnost. Radi se Glavni projekat.
		DIVIČ na Vrbani	3,8	12,8		u radu	U komercijalnom radu tri godine.
18.	EUROHEM BANJA LUKA	MLIN 1 na Vrbasu	2X0,6	7,2	+		Koncesionar je ponudio novo rješenje koje nije ni u vodoprivrednoj osnovi, niti ga grad Banja Luka uvrštava u regulacioni plan.
		MLIN 2 na Vrbasu	2X0,6	7,2	+		

19.	HIDROKOP BANJA LUKA	GRABOVICA na Vrbanji	5,0	16,7		/	Čeka se novelacija Vrbasa.
		VRBANJA I	2,5	10,9		/	Dato novo rješenje sa dva prikonska postrojenja (radi infrastrukture na terenu) vodoprivredna osnova drugačija. Prema zaključku Vlade RS na 197. sjednici 11.11.2010. radi se uporedna analiza. Oba rješenja nisu u zoni obuhvata reg. plana.
20.	LSB ELEKTRANE Banja Luka	MEDNA na Sani Luka	4,9	18,4		/	Dobijena urbanistička saglasnost. SO Ribnik upravnom tužbom osporava saglasnost na ekološku studiju.
21.	INTERHEM Banja Luka	KOBILJSKA RIJEKA, pritoka Ugra	0,50	2,5		/	Čeka se novelacija Vrbasa, kote se preklapaju sa HE Vrletna Kosa.
22.	ENERGOKOMERC Banja Luka	BJELAJCI na Crnoj Rijeci	0,58	6,9		/	Predlaže se novo rješenje zajedno MHE Staro Selo (Reconsult), kako bi se dobilo isplativo rješenje.
		MRKONJIĆ GRAD na Crnoj Rijeci	2,7	7,1		/	
		ŠIPRAGE na Vrbanji	4,7	13,2	+	/	Koncesionar ima novo rješenje zbog neisplativosti MHE iz vodoprivredne osnove.
		JURIĆI na Vrbanji	5,00	16,7	+	/	Koncesionar nudi novo rješenje.
		STOPAN na Vrbanji	4,7	11,80	+	/	Koncesionar nudi novo rješenje.
		SUĆESKA R-S-1	0,76	4,3		u radu	Objekat radi ograničenom snagom, radi distrib. mreže. urbanistička saglasnost za izgradnju dalekovoda. Dozvola od regulatora na dvije godine, zbog dalekov.
23.	ENERGY ZOTTER BAU MHE RS d.o.o. Banja Luka	SUĆESKA R-S-2	0,74	3,363		+	Dobijena dozvola od regulatora, novac obezbijeđen, čeka se izgradnja dalekovoda.
		SUĆESKA R-S-3	0,44	3,24			Uključena u ove dvije. Saglasnost Ministarstva vodoprivrede.
		JANJINA J-2	1,7	3,45		+	Studija loša, rade se mjerenja proticaja, blizina naselja, ček se izgradnja dalekovoda.

24.	(SAVIĆ KEG) MHE RZAV d.o.o. Višnjegrad	RZAV 1	2,0	9,78		+	Glavni projekti su u završnoj fazi. Čekalo se na geološka istraživanja, koja su prekinuta zbog poplava. Zahtjev za građ. dozvolu se očekuje u V/11.god.
		RZAV 2	2,5	12,75		+	
		RZAV 3	2,5	10,9		+	
		RZAV 4	2,5	11,1		+	
		RZAV 5	3	8,9		+	
25.	OMORIKA P.E.T. Doboj	PEĆINA TIŠĆA	0,5	3,5	+	/	Odbija kontakt sa predstavnicima Komisije
		PARNI LUG na Drinjači	0,5	3,5	+	/	
		KUŠLAT na Jadru	0,25	1,75	+	/	
26.	SIMING TRADE Foča	OTEŠA B-O-2	1,6	5,6		/	SO Foča ne izdaje Urb. saglasnost.
27.	DRINA HIDROENERGY Ugljevik	JABUŠNICA J-1	2,16	10,397		/	Nacionalni park Sutjeska. So Foča ne izdaje Urb. saglasnost.
		S-H-1 Hračvka	5	33,3		/	
		S-H-2	0,367	1,94		/	
		S-H-3	1,07	5,3		/	
		SUTJESKA-2A	4,77	18,795		/	Nacionalni park Sutjeska.
		SUTJESKA-2B	3,27	15,73		/	
28.	ETA ZVORNIK	ISPOD KUŠLATA na Drinjači	0,5	2,5		+	2.1.2010. dobijena el. energ. saglasnost, građevinska dozvola 04.08.2009. Priprema za gradnju.
		ČAJKUŠA	0,5	,5	+		Nema aktivnosti.
		MEDAŠEVAC na Drinjači	0,5	2,5	+		Nema aktivnosti.
		BARSKI POTOK na Drinjači	0,5	2,5	+		Nema aktivnosti.
29.	BB PROMET Gradiška	GRABOVIČKA RIJEKA, pritoka Vrbanje	0,5	2,7		+	Predat zahtjev za građ. SO Kotor Varoš. Oni greškom unijeli parcele, koje koncesionar nije tražio, zahtjev prebačen na Ministarstvo.
30.	BBB ŠIPOVO	GLAVICA na Plivi	0,9	7,1	+	/	Podnesen zahtjev za lokacijske uslove Ministarstvu 30.09.2010.g.
31.	PETROGENEX Šipovo HELS d.o.o. Šipovo	BAŠIĆI na Janju	1,4	7,6	+	/	Podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu 12.04.2010.g.

32.	D&D ELING Vlasenica	SEDRICA na potoku Sedrica	0,2	0,437		/	Mjerenje potoka, urbanistička saglasnost, procjena uticaja na životnu okolinu, geodetski profil toka, zaključen ugovor za glavni projekat.
33.	HIDROMONT d.o.o. I. Sarajevo	DRAŽENICA B-D-2	1,0	4,2	+		Neisplativ projekat. Ugovor prestaje da važi u skladu sa članom 50. stav 3. i 4.
34.	TECHNOREENERGY Norveška	CIJEVNA I na Bosni				+	Evropska banka za obnovu i razvoj tražila tender za izvođače. To obavljeno, ali nijedna ponuda nije prihvatljiva. Evropska banka dozvolila direktne pregovore. Napravljen ugovor za opremu i gradnju. Radi se na aneksu ugovora za HE. Po potpisu aneksa se nastavljaju aktivnosti sa 100% vlastitog kapitala.
		CIJEVNA II				+	
		CIJEVNA IV				+	
		CIJEVNA V				+	
		CIJEVNA VI				+	Urbanistička saglasnost. Završen postupak ekološke saglasnosti. Glavni projekat u završnoj fazi.
35.	(MARVEL d.o.o.) MHE MARVEL d.o.o. Kalinovik	KRUPAC pritoka Neretve	0,7	4,3	+		Ovaj objekat neizvodljiv, ugovor raskinuti.
		HES na gornjoj Neretvi 7 MHE	17,63	55,97		+	Ugovor zaključen 10.05.2010.g. U toku je izrada projektne dokumentacije.
36.	(KORONA d.o.o. Vlasenica) ZALUKOVIK d.o.o.	GORNJI ZALUKOVIK 2	0,35	1,743		+	Dobijena građ. Dozvola. Očekuje se početak gradnje u aprilu.
37.	ABN Bijeljina	GRADAC na ušću Majevičkog kana.	0,32	2,08		+	Odobreno novo rješenje sa 5 lokacija.
		ATC na Obodnom kanalu	0,2	1,023		+	Za ATC se očekuje građ. dozvola u V/11g. za ostale se čeka vodoprivredno rješenje kanala.
38.	INVING d.o.o. Vlasenica	VRELO GAČIĆI pritoka Drinjače	0,1	0,5		/	Urbanistička saglasnost. Nisu riješeni imovinski odnosi.
		MHE LUKOVICA	0,5	0,15	+	/	Preispitivanje rješenja.
		GRABOVIČKA RIJEKA	2x0,2	0,2		+	Građevinska dozvola, pripreme za gradnju.
		SKAKAVAC na Grabovičkoj rijeci	0,3	1,50		+	Građevinska dozvola, pripreme za gradnju.

39.	KONSTRUKTOR Foča	KRUPICA B-K-1	1,2	5,89	+		Koncesionar odustao od lokacije, traži zamjenu već 4 godine.
40.	STRAJKO Trebinje	DO na Bregavi	2,0	9,279		+	Konačno riješeni imovinski odnosi. Vlada utvrdila opšti interes za eksproprijaciju. Izrada projektne dokumentacije.
41.	(25. NOVEMBAR Čelinac) HIDROKOP d.o.o. Čelinac	ORAHOVA na Vrbanji	1,2	3,9	+	/	Podnesen zahtjev za lokacijske uslove 01.10.2010.g. Ministarstvo traži dopunu tog zahtjeva.
42.	ELEKTROKRAJINA Banja Luka HE DELIBAŠINO SELO d.o.o.	DELIBAŠINO SELO na Vrbasu	4,1	26,30		+	Zahtjev za Urb. saglasnost podnesen gradu Banja Luka 29.11.2007.g. Isti je prosljedio zahtjev Ministarstvu 08.04.2010.g. Urađen Idejni projekat. Njega treba korigovati na osnovu lokacijskih uslova i tražiti građ. Dozvolu.
43.	EUROGRAFIKA Zvornik	ŠEKOVIĆI na Drinjači	3,3	14,8		+	Dana 02.04.2010.g. potpisan ugovor o saradnji na izgradnji MHE sa SWISS ECO POWER SA. 15.12.2010. urađen projekat.
		DRINJAČA I i II	0,5	3,50	+		Nema nikakvih aktivnosti, raskid ugovora.
44.	EKO VAT Mrkonjić Grad	PONOR na rijeci Ponor	0,32	1,6		+	Usaglašeno rješenje sa Vodoprivredom za HE 9,99MW, proizvodnja 53,3 GWh. Saglasnost opštine. Aneksi ugovora potpisan. U toku izrada Glavnog projekta.
		SOKOČNICA na Sokočnici		1,10,236		+	Urađen Gl. Projekat za izgradnju MHE i dalekovoda. Zahtjev za dozvolu građenja podnesen 24.12.2009. Opština Mrkonjić Grad traži mišljenje za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa. Potpisani aneksi ugovora. Problem identifikacija parcela radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
		MEDNA SKLOP na Medijanci				+	

45.	HIDROINVEST Rogatica	DUB na Prači	9,5	46,377		+	Dobijena saglasnost za priključak na 110KV mrežu. Vladi RS dostavljeni akreditivi na 290.000,00 KM, prema Ugovoru o koncesiji. Urbanistička saglasnost dobijena 12.04.2010. Odobrena Studija uticaja na životnu sredinu 01.10.2010. Dana 13.10.2010. podnesen zahtjev za Eko dozvolu. Zaključen ugovor sa Energoprojektom za izradu GI. Projekta koji se očekuje u IV/11. god.
		USTIPRAČA na Prači	4,9	25,00		+	
46.	ROJAL PRIMA Mrkonjić HIDROVAT Mrkonjić	ŠIPOVO na Janju	3,24	18,50		/	Urbanistička saglasnost bila izdata, pa produžena 30.10.2009.g. Podnesen zahtjev Ministarstvu za lokacijske uslove. Čeka se novelacija Vrbasa.
47.	MEGA ELEKTRIK Banja Luka	VELIKA JASENICA	0,068	0,04		+	Građevinska dozvola dobijena, aktivnosti oko kredita.
		ŽIRAJA	0,09	0,52		+	U fazi pribavljanja građ. dozvole
		ŽEŽELJA	0,073	0,42		+	
48.	SOL SpA, Monaco, Italy	ŽEPA na žepi	2,775	13,813			Ugovor zaključen u 2010.g.
49.	ELPO SrL. Brunico Italy	CIJEVNA 7 na Bosni	9,82	69,6			Ugovor zaključen u 2010.g.

Zaključno sa rednim brojem 49.