

**PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI
MINERALNIH RESURSA –u 2011.g.**

r.b.	Koncesionar	Predmet	Datum zaključenja Ugovora	Period trajanja Ugovora	Napomena
1.	IGNJIĆ d.o.o. Teslić	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija KREČNICA) , opština Teslić	31.10.2000.	18	Republički tehnički inspektor izvršio je kontrolu u aprilu 2010. godine nakon čega je donio Rješenje o zabrani izvođenja radova na eksploataciji do pribavljanja odobrenja za eksploataciju i odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu. Prema izjavi predstavnika koncesionara kamenolom od tada ne radi.
2.	ALPINE RUDNIK KREČNJAKA LAPIŠNICA d.o.o. I.Sarajevo (preneseno sa RMG d.o.o. I. Sarajevo)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija LAPIŠNICA) , grad I. Sarajevo	Ugovor zaključen 04.07.2001. prenos 25.02.2005.	30	Prema izjavi predstavnika koncesionara kamenolom je prestao sa radom 03.6.2010. godine zbog poremećenih odnosa između vlasnika. Problem je prevaziđen, trenutno se vrši defektaža postrojenja i otklanjanje kvarova, nakon čega se planira nastavak proizvodnje.
3.	GP PUT a.d. Istočna Ilidža	Eksploat. teh. građ. kamena – kreč idolomita (lokacija KRUPAC) , Opština Istočna Ilidža	22.01.2003.	30	Koncesiono preduzeće je u kontinuiranom komercijalnom radu. Eksploatacija mineralne sirovine je ispod planiranog obima zbog smanjene potražnje lokalnog tržišta.
4.	KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Popovi– Bijeljina	Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda (lokacija POPOVI) , opština Bijeljina	23.01.2003.	30	Istraživanja nisu završena u ugovorenom roku zbog nedostatka finansijskih sredstava. Od 7 planiranih izbušena je 1 bušotina (GD-2), koja je trenutno u probnom radu. Uporedo sa probnim radom bušotine završavaju se radovi na toplotno – izmjenjivačkoj stanici, tj. toplani za snabdjevanje toplotnom energijom objekata „Grada Slobomir“ i radovi na izgradnji otvorenog i zatvorenog akva parka koji će koristiti geotermalnu vodu iz bušotine GD-2 za zagrijavanje vode u bazenima. Podnesen je zahtjev nadležnom Ministarstvu za aneksiranje osnovnog ugovora radi produženje roka za istraživanje.
5.	KRUNA VODA d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa	Eksploatacija i flaširanje prirodne izvorske vode (lokacija LISINSKI	15.12.2004.	30	Od 2008. godine koncesionar se nalazi u komercijalnom radu. Obim proizvodnje je daleko ispod planiranog, Koncesionar kao razlog za to

	Agro auto d.o.o. Mrkonjić Grad)	STUDENAC), opština Mrkonjić Grad			navodi nelojalnu konkurenciju na tržištu. Uplata koncesione naknade je zanemarljiva.
6.	DIJABAZ d.o.o. Kozarska Dubica (preneseno sa SARP d.o.o. Kozarska Dubica)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza i metadijabaza (lokacija MRAKADOL), opština Kostajnici	Ugovor zaključen 25.12.2004. prenos 04.04.2006.	30	Zbog smanjenih potreba tržišta koncesiono preduzeće radi sa minimalnim obimom proizvodnje. U toku su pregovori sa potencijalnim kupcem iz Hrvatske, od kojih koncesionar očekuje pozitivan ishod što bi dovelo do pokretanja proizvodnje u punom kapacitetu.
7.	BOKSIT a.d. Milići	Eksploatacija boksita (lokacija «NAŽDA PALEŽ», «VIŠNJICA» i «CRVENE STIJENE»), opština Milići i Srebrenica	15.02.2005.	30	Proizvodnja se odvija u kontinuitetu sa planiranim obimom. Ugovorne odredbe se realizuju u skladu sa ugovorom o koncesiji.
8.	BOKSIT a.d. Milići	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacije GRADINA I JEFTIĆI), Opština Milići	15.02.2005.	30	Na lokalitetu „Gradina“ eksploatacija se ne odvija od 01.8.2010. godine, a na lokalitetu „Jeftići“ nije bilo eksploatacije od potpisivanja ugovora o koncesiji. Prema izjavi predstavnika koncesionara razlog ovakvom stanju je nemogućnost plasmana materijala na tržište radi smanjene potražnje.
9.	EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA STANARI d.o.o. Stanari	Eksploatacija uglja na eksploatac. poljima (lokacija RAŠKOVAC, DRAGALOVCI i OSTRUŽNJA), Stanari, opština Doboj	16.05.2005.	30	Realizacija ugovora o koncesiji se odvija u ugovorenim okvirima. Eksploatacija i prodaja uglja je iznad planiranog. Koncesiona naknada se redovno uplaćuje.
10.	BOKSIT d.o.o. Gacko (preneseno sa STARŠPED d.o.o. Gacko)	Eksploatacija boksita (lokacija «DABRICA», «BRŠTANIK», «MACINA LOKVA», «KORITNIK», «BRAČIĆI», «UDREŽNJE» i «PODRUČJE PLANINE VIDUŠE»), opštine Berkovići, Ljubinje, Nevesinje i Trebinje	06.06.2005.	25	Koncesiono preduzeće vrši istraživanja na području planine Viduše. Eksploatacija se odvija u smanjenom obimu od planiranog. Evidentan je zaostatak u realizaciji ugovora o koncesiji.
		Eksploatacija alkalnih i			Investicija je u potpunosti završena, instalirano je postrojenje za punjenje vode, izvršena su potrebna ispitivanja i postrojenje je kratko bilo u probnom radu. Nakon toga su sve aktivnosti na realizaciji koncesionog posla stale. Prema izjavi predstavnika

11.	VISOKOALKALNE VODE „AQUA ALCA“ d.o.o. Derventa	hiperalkalnih voda (lokacija VELIKA PRENJA) , opštine Petrovo i Doboj	06.07.2005.	30	koncesionara problem predstavlja nedostatak finansijskih sredstava za početak proizvodnje, kao i problem distribucije vode sa visokom pH vrijednošću, jer je to zabranjeno Zakonom o vodama.
12.	SARP d.o.o. Kozarska Dubica	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokacija ADA OBROV) , opština Kozarska Dubica	06.07.2005.	10	Zbog smanjenih potreba tržišta koncesiono preduzeće radi sa minimalnim obimom proizvodnje.
13.	VITINKA-EKSPLOATACIJA d.o.o. Kozluk-Zvornik	Eksploatacija mineralne vode (lokacija VITINKA) , opština Zvornik	14.02.2006.	30	Koncesionar radi planiranim obimom proizvodnje. Formiranjem koncesionog preduzeća osnov za obračun koncesione naknade je smanjen (ukupan prihod), a najveći dio prihoda je ostao na matičnom preduzeću Vitinka a.d.. To je proizvelo nerealno male iznose uplaćene koncesione naknade.
14.	HERCEGOVINAPUTEVI a.d. Trebinje	Eksploatacija tehničkog građ. kamena-krečnjaka (lokacija ZGONJEVO) , opština Trebinje	14.02.2006.	15	Proizvodnja se odvija u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se uplaćuje kvartalno.
15.	ACO TRADE d.o.o. Kotor Varoš	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija RUJEVICA) , opština Kotor Varoš	14.02.2006.	25	Proizvodnja se odvija kontinuirano sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani. Prema izjavi predstavnika koncesionara razlog tome su smanjene potrebe tržišta za kamenim agregatima, kao i nelegalna eksploatacija, koja stvara nelojalnu konkurenciju.
16.	KREATOR d.o.o. Sokolac	Eksploatacija pitke malomineralne vode (lokacija BEREČKO VRELO) , Opština Sokolac	14.02.2006.	30	Izgrađena je građevinski objekat punionice, instalirano je postrojenje za punjenje vode sa pratećom opremom i izgrađen je cjevovod od izvora do objekta punionice. Nakon kratkotrajnog probnog rada punionica više nije bila u radu. Koncesionar kao razlog zastoja u realizaciji ugovora navodi nelojalnu konkurenciju i veliki kapacitet punionice u odnosu na mogućnost učešća na

					tržištu. Intezivno se radi na pronalaženju strateškog kupca vode kako bi se mogla organizovati proizvodnja u punom kapacitetu.
17.	JEDINSTVO a.d. Gradiška	Eksploatacija teh. građ. kamena-dijabaza (lokacija TRNOVA-TRNOVA JUG) , opština Gradiška	14.02.2006.	20	Realizacija ugovora o koncesiji se odvija u planiranim okvirima. Tokom proteklog koncesionog perioda u dva navrata je dolazilo do promjene vlasničke strukture iznad 30%, bez prethodne saglasnosti Komisije. Trenutno se eksploatacija izvodi na ležištu Trnova-Jug, dok je na ležištu Trnova eksploatacija završena.
18.	GRADITELJ a.d. Teslić	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija KAMENICA) , opština Teslić	14.02.2006.	15	Koncesionar posluje sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani. Ostale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla su u ugovorenim okvirima.
19.	MEDITERAN d.o.o. Trebinje	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija RUDEŽI) , opština Trebinje	31.05.2006.	30	Od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji nije bilo nikakvih aktivnosti na otvaranju kamenoloma i početku eksploatacije. Prema izjavi koncesionara u proteklom vremenu je bio prisutan problem ometanja početka radova na otvaranju ležišta od strane lokalnog stanovništva.
20.	VITINKA-EKSPLOATACIA d.o.o. Kozluk – Zvornik	Istraživanje malomineralne vode (lokacija BANJICA) , opština Milići	21.07.2006.	2	Ugovor za istraživanje i aneks ugovora za eksploataciju su istekli 21.7.2008. godine. Eksploatacija se vrši kontinuirano od momenta potpisivanja aneksa ugovora dana 16.4.2007. godine. Voda se flašira u fabrici na udaljenosti od oko 700 m od rudarskog objekta. Fabrica za flaširanje je u vlasništvu „Vitinka“ a.d. Kozluk. Koncesiona naknada se obračunava na ukupan prihod koncesionog preduzeća koji nije realan osnova za obračun koncesione naknade, jer se najveći dio prihoda ostvaruje u matičnom preduzeće Vitinka a.d. Kozluk.

21.	POSAVINA a.d. Vukosavlje	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija DUBOKOVAC) , opština Brod	21.07.2006.	20	Eksploatacija se ne vrši kontinuirano, već povremeno sa iznajmljenom opremom. Razlog tome je (prema koncesionaru) smanjena potražnja na lokalnom tržištu. Realizacija koncesionog posla se ne odvija u ugovorenim okvirima.
22.	MARELA d.o.o. Bijeljina	Istraživanje mineralne vode (lokacija ČAIRI) , opština Bijeljine	03.08.2006.	2	Ugovor je istekao 03.8.2008. godine. Istražni radovi su trajali duže od ugovorenog roka. Izrađen je Elaborat o rezervama, a nadležno Ministarstvo je izdalo Rješenje o potvrđivanju rezervi čime su istraživanja završena. Privredno društvo „Marela“ d.o.o. je u skladu sa Zakonom o koncesijama ušlo u postupak za dodjelu koncesije za eksploataciju.
23.	KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Slobomir – Bijeljina	Eksploatacija malomin. vode (lokacija GRAD SLOBOMIR) , opština Bijeljina	16.08.2006.	30	Eksploatacija vode se vrši iz jedne eksploatacione bušotine za potrebe snabdjevanja objekata u sastavu „Grada Slobomir“. U toku su radovi na bušenju dvije nove bušotine sa kojima će se zadovoljiti potrebe novih investicija akva parka, koji je u fazi izgradnje i fabrike vode, koja se planira izgraditi na lokalitetu „Grada Slobomir“.
24.	TATIĆ d.o.o. Osječani	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija GRAPSKA) Osječani, opština Doboj	31.08.2006.	25	Koncesionar je u proteklom periodu radio sa minimalnim obimom proizvodnje, tj. povremeno. Smanjene potrebe tržišta su glavni razlog ovakvog stanja.
25.	NEXE KAMEN d.o.o. Doboj (prenos sa BATO PETROL d.o.o. Doboj)	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija LIPAC) , opština Doboj	29.09.2006.	25	Koncesiono preduzeće je od momenta pokretanja proizvodnje u kontinuiranom radu sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani.
26.	NATURA VITA d.o.o. Blatnica – Teslić	Eksploatacija malominer. vode (lokacija SLATINA)	12.10.2006.	30	U decembru 2007. godine se prestalo sa flaširanjem vode i komercijalnom prodajom na tržištu. Od tada voda se eksploatiše za potrebe prerade mlijeka i prerade mesa. Dodjeljena koncesija se ne realizuje u skladu sa Studijom ekonomske opravdanosti i ugovorom o koncesiji, a uplata koncesione naknade se ne vrši od decembra 2007.godine.
					U proteklom peridu eksplatacija se odvijala povremeno sa malom obimom proizvodnje. Razlog tome je završetak fabrike za preradu sirovog

27.	BENTONIT a.d. Šipovo	Eksploatacija bentonita (lokacija SOKOLAC), Opština Šipovo	12.10.2006.	20	bentonita. Objekat fabrike je izgrađen, instalirana je oprema i nakon probnog rada se otpočelo sa komercijalnom proizvodnjom koja će u narednom periodu dovesti do kontinuirane eksploatacije u daleko većem obimu.
28.	BENTONIT a.d. Šipovo	Eksploatacija bentonita (lokacija GREDA), opština Šipovo	12.10.2006.	30	Na ležištu je planirana podzemna eksploatacija bentonita. Od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji nije bilo aktivnosti na otpočinjanju eksploatacije, jer su sve aktivnosti bile usmjerene na završetak fabrike za preradu sirovog bentonita. Puštanjem fabrike u rad stvoreni su uslovi za otvaranje ovog ležišta.
29.	BENTONIT a.d. Šipovo	Istraživanje bentonita (lokacija GERZOVO), opština Mrkonjić Grad	12.10.2006.	4	Istražni radovi su trajali duže od ugovorenog roka, pa je taj rok produžen aneksom ugovora na dodatni period od 2 godine. Tokom istražnih radova utvrđene su veće rezerve od pretpostavljenih, što je i uticalo na produžetak istraživanja. Istraživanja se privode kraju i u toku su pripreme za izradu Elaborata o rezervama.
30.	ZTC BANJA VRUĆICA a.d. Teslić	Eksploat. termomin. voda koje sadrže CO2 gas (lokacija BANJA VRUĆICA), opština Teslić	18.10.2006.	30	Eksploatacija se vrši kontinuirano, u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se obračunava na dio prihoda ostvarenog korišćenjem mineralnog resursa.
31.	SLOGA a.d. Kozarska Dubica	Eksploatacija teh. građ. kamena-dijabaza (lokacija MAGLAJCI), opština Kozarske Dubice	25.10.2006.	25	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano u planiranim okvirima. Realizacija koncesionog posla je u skladu sa ugovorom.
32.	RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL CARMEUSE a.d. Doboj (Preneseno sa RUDNIK KREČNJAKA I TVORNICA KREČA a.d. Doboj)	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija HARDOVAC-ŠEVARLIJE), opština Doboj	07.11.2006.	30	Eksploatacija krečnjaka se odvija kontinuirano sa planiranim obimom proizvodnje. Ugovorne odredbe se poštuju.
33.	KAMENOLOM KARABEGOVAC d.o.o. Doboj (preneseno sa D.D. FABRIKA CEMENTA LUKAVAC-Podružnica Doboj)	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija KARABEGOVAC), opština Doboj	04.12.2006.	30	U 2011. godini je došlo do značajnog smanjenja obima proizvodnje u odnosu na planirani, i u odnosu na proizvodnju u 2010. godini. Glavni razlog takvog stanja je smanjenje isporuke materijala najvećem kupcu „Fabrici cementa Lukavac“, koji je kupio kamenolom „Vijenac“ u Federaciji BiH, a koji se nalazi u neposrednoj blizini fabrike.

34.	KAOLIN d.o.o. Bratunac	Istraž i eksploatacija tehničkog građevinskog kamena-dacita (lokacija KOBILJAČA-MIHALJEVIĆI), opština Bratunca	26.02.2007.	16	U proteklom periodu nije bilo aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. Do zastoja u realizaciji ugovora i izvršavanju ugovorenih obaveza je došlo zbog nemogućnosti obezbjeđivanja finansijskih sredstava.
35.	KAOLIN d.o.o. Bratunac	Eksploatacija kaolinske rude (lokacija RASKRŠĆE), opština Bratunca	26.02.2007.	30	U proteklom periodu nije bilo aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. Do zastoja u realizaciji ugovora i izvršavanju ugovorenih obaveza je došlo zbog nemogućnosti obezbjeđivanja finansijskih sredstava.
36.	BIJELE VODE KAMENOLOM d.o.o. Trnovo (preneseno sa TEREX INŽINJERING d.o.o. Bijeljina)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena kreč. i dolomita (lokacija BIJELE VODE-Kijevo), opština Trnova	20.03.2007.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano u planiranim okvirima. Uplata koncesione naknade se ne vrši u skladu sa ugovorom o koncesiji.
37.	TEHNOGAS–KAKMUŽ a.d. Kakmuž – Petrovo	Eksploatacija SO ₂ gasa (lokacija KAKMUŽ), opština Petrovo	03.04.2007.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano, sa planiranim obimom proizvodnje. Koncesioni posao se odvija u skladu sa ugovorenim odredbama.
38.	BUDIMA d.o.o. Trebinje	Istraživanje pitke malominerlane vode (lokacija PODMOST), opština Trebinje	15.06.2007.	2	Ugovor je istekao 15.6.2009. godine. U ugovorenom roku su izvršena istraživanja, izrađen je Elaborat o rezervama i rezerve mineralne sirovine su potvrđene Rješenjem nadležnog Ministarstva.
39.	PLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Osmaci	Eksploatacija vode (lokacija PLANINSKI STUDENAC – Caparde), opština Osmaci	19.07.2007.	30	Rokovi iz ugovora o koncesiji za početak komercijalnog rada nisu ispoštovani. Bez predhodne saglasnosti Komisije za koncesije izvršena je promjena vlasničke strukture u iznosu 100% (suprotno Zakonu o koncesijama). Nakon toga je došlo do značajnog investiranja od strane novog vlasnika. Sa komercijalnim radom se otpočelo početkom 2011. godine. Trenutno punionica radi povremeno, smanjenog obima zbog slabe potražnje na tržištu.
	RUDNIK KAOLINA MOTAJICA	Eksploatacija kaolinskog granita			Vrši se kontinuirana eksploatacija, sa smanjenim obimom u odnosu na prethodne godine. Ostale

40.	a.d. Kobaš	(lokacija BAŠIĆA BARE), opština Srbac	01.08.2007.	30	obaveze se izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji.
41.	TERMINALI a.d. Doboj (preneseno sa RUDNIK KREČNJAKA i TVORNICA KREČA a.d. Doboj)	Istraž. i eksploat. kamena- krečnjaka (lokacija TRBUK), opština Doboj	13.08.2007.	30	U toku 2011. godine nije bilo aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. Rokovi iz ugovora o koncesiji kojima su definisana investiranja i početak komercijalnog rada su istekli.
42.	ANIĆ d.o.o. Donja Tramošnica	Istraživanje i eksploatacija šljunka (lokacija ORLOVO POLJE), opština Pelagićevo	17.08.2007.	17	Na lokalitetu „Orlovo polje“ su vidljive velike površine degradiranog zemljišta nastale eksploatacijom mineralne sirovine – šljunka. Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da se na lokalitetu nalazi mehanizacija za eksploataciju koja nije bila u radu. Koncesionar je odbio da se predstavnicima Komisije odazove na provjeru, kao i da dostavi traženu dokumentaciju.
43.	KAMENOLOM DOBRNJA d.o.o. Banja Luka (preneseno sa BINIS BETON d.o.o. Banja Luka)	Istraživanje tehničko građ. kamena-krečnjaka (lokacija DOBRNJA), grad Banja Luka	08.10.2007.	2	Ugovor je istekao 08.10.2009. godine. U ugovorenom roku su izvršeni istražni radovi, izrađen je Elaborat o rezervama i rezerve mineralne sirovine su potvrđene Rješenjem nadležnog Ministarstva. Koncesionar je u skladu sa zakonski provedenom procedurom zaključio ugovor o koncesiji za eksploataciju.
44.	RADANOVIĆ COMPANY d.o.o. Trebinje	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokacija GRAB), opština Trebinje	26.10.2007.	15	Eksploatacija šljunka i pijeska se vrši kontinuirano sa manjim obimom proizvodnje u odnosu na planirani, zbog smanjenih potrebe lokalnog tržišta.
45.	EFT - TERMoeLEKTRANA STANARI d.o.o. Stanari	Istraživanje i eksploatacija pitke i industrijske vode (lokacija DRAGALOVCI)	23.11.2007.	30	Aneksom ugovora rok za početak komercijalnog rada je produžen sa 36 na 84 mjeseca, što je direktno uslovljeno kašnjenjem izgradnje termoelektrane zbog problema sa finansiranjem. Istražni radovi su izvršeni, izrađen je Elaborat o rezervama i predat nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje.
46.	GROSS d.o.o. Gradiška	Eksploatacija i prerada rude olova i cinka (lokacija SREBRENICA, SREBRENICA II, KAZANI I VITLOVAC)),	26.11.2007.	30	Eksploatacija i prerada rude olova i cinka je ispod kapaciteta definisanog u Studiji ekonomske opravdanosti i ugovoru o koncesiji. Na ležištima Srebrenica, Kazani i Vitlovac se ne vrše istraživanja, što je u suprotnosti sa potpisanim ugovorom o

		opština Srebrenica			koncesiji.
47.	BRC ŠEHER a.d. Banja Luka	Eksploatacija termomineralne vode na izvorištu u SRPSKIM TOPLICAMA), grad Banja Luka	16.01.2008.	30	Koncesija se ne realizuje, najveći di ugovornih obaveza nije izvršen i koncesiona naknada se ne uplaćuje. Uvidom na licu mjesta konstatovano je da je prilaz rudarskom objektu blokiran i zapečaćen od strane Balkan Investment Banke (hipoteka).
48.	TREND d.o.o. Zvornik	Istraživanje teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija ŽLIJEBAC), opština Zvornik	25.01.2008.	2	Ugovor je istekao 25.01.2010. godine. U ugovorenom roku su završena istraživanja, izrađen je Elaborat o rezervama i rezerve mineralne sirovine su potvrđene Rješenjem nadležnog Ministarstva. Preduzeće je u skladu sa zakonski provedenom procedurom potpisao ugovor o koncesiji za eksploataciju.
49.	B.S.D. – COMPANY d.o.o. Ugljevik	Istraživanje i eksploat. uglja i krede (lokacija LAKTENICA), opština Ugljevik	15.02.2008.	15	Istraživanja nisu završena u roku definisanom ugovorom. Koncesionar je izvršio dio planiranih investiranja u opremu, nakon čega je najveći dio opreme prodao. Ostali rokovi iz ugovora nisu ispoštovani. Trenutno se preduzimaju aktivnosti na obezbjeđivanju kreditnih sredstava, kako bi se otklonio evidentan zastoj u realizaciji koncesionog posla.
50.	NISKOGRADNJA a.d. Teslić	Istraživanje teh. građ. kamena-dolerita (lokacija LIJEPO BRDO), opština Teslić	04.03.2008.	2	Ugovor o koncesiji je istekao 04.3.2010. godine. Istraživanja nisu rađena jer je teren predviđen za istraživanja miniran. Koncesionar se obraćao opštinskom štabu civilne zaštite sa zahtjevom za deminiranje terena, kao i nadležnom Ministarstvu sa zahtjevom za produženje roka za završetak istraživanja. Na zahtjeve nije dobijen odgovor.
51.	NISKOGRADNJA a.d. Teslić	Istraživanje teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija GRADINA), opština Teslić	04.03.2008.	2	Ugovor o koncesiji je istekao 04.3.2010. godine. Istraživanja su završena, izrađen je Elaborat o rezervama i rezerve su potvrđene Rješenjem nadležnog Ministarstva. Preduzeće je u skladu sa zakonom ušlo u proceduru dodjele koncesije za eksploataciju. Postupak dodjele koncesije je u toku.
52.	DIV KOMPANI d.o.o. Oštra Luka	Istraž. pitke malomineralizovane vode (lokacija KOZICE), opština Oštra Luka	17.03.2008.	2	Ugovor je istekao 17.03.2010. godine. Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i Rješenjem nadležnog Ministarstva su rezerve potvrđene. U toku su pripreme za podnošenje ponude za dodjelu koncesije za eksploataciju.

53.	KAMENOLOM DOBRNJA d.o.o. Banja Luka (preneseno sa BINIS BETON d.o.o Banja Luka)	Eksploatacija tehničko građ. kamena-krečnjaka (lokacija DOBRNJA), opština Banja Luka	11.04.2008.	30	U proteklom periodu eksploatacija mineralne sirovine se odvijala na iznajmljenom postrojenju. Paralelno sa eksploatacijom izvodili su se radove na postavljanju novog postrojenja za preradu kamena. U toku je probni rad kojim se testira sekundarno postrojenje i završetak radova na instaliranju primarnog postrojenja. Polovinom 2012. godine se planira puštanje kompletnog postrojenja u komercijalni rad, što će značajno povećati obim proizvodnje.
54.	UNATEX d.o.o. Kozarska Dubica	Hidrogeološko istraživanje podzemnih voda na području opštine KOZARSKA DUBICA , opština Kozarska Dubica	12.06.2008.	2	Ugovor je produžen za dvije godine, tj. do 12.06.2012. godine. Razlog tome je kašnjenje sa istraživanjima usljed nedostatka finansijskih sredstava. U toku je rješavanje nastalih problema i završetak istraživanja.
55.	INTEL d.o.o. Bijeljina	Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija CICEU VRELO), opština Čajniče	22.07.2008.	30	Građevinski objekat punionice je završen, izgrađen je objekat za kaptažu vode i trenutno je u završnoj fazi instaliranje opreme za punionicu vode. Kompletan projekat je finansiran vlastitim sredstvima. Koncesionar očekuje početak komercijalnog rada početkom 2012. godine.
56.	CITOFARM d.o.o. Istočno Sarajevo	Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija MOKRO), opština Pale	22.07.2008.	30	Koncesionar je izgradio armirano-betonsku konstrukciju objekta punionice, izrađen je pristupni put i izvršeno uređenje izvorišta. Zbog nemogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava realizacija ugovora kasni. U toku su aktivnosti na pronalaženju finansijskih sredstava za nastavak realizacije ugovora.
57.	ALAS KAMEN d.o.o. Doboj	Istraž. i eksploatacija teh. građ. kamena-peridotita (lokacija DELIĆA BRDO), opština Petrovo	01.08.2008.	30	Od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji nisu preduzimate nikakve aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
58.	NEIMARSTVO a.d. Trebinje	Istraž. teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija NECVJEĆE), opština Trebinje	06.08.2008.	2	Ugovor je istekao 06.8.2010. godine. Nisu preduzimate nikakve aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji, tj. na istraživanjima.
					Ugovor je istekao 08.8.2009. godine. U ugovorenom roku su izvedeni istražni radovi,

59.	ROMANIT d.o.o. Han Pijesak	Istraž. arhitekt. građ. kamena-krečnjaka (lokacija JELOVCI) , opština Han Pijesak	08.08.2008.	1	izrađen je Elaborat o rezervama i Rješenjem nadležnog Ministarstva su potvrđene rezerve mineralne sirovine. Preduzeće „Romanit“ d.o.o. je u skladu sa Zakonom o koncesijama ušao u postupak za dodjelu koncesije za eksploataciju. Postupak dodjele koncesije za eksploataciju je u toku.
60.	ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija DUB) , opština Rogatica	29.09.2008.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano sa planiranim obimom proizvodnje. Ostale ugovorene obaveze se izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji.
61.	ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac	Eksploat. teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija PODROMANIJA) , opština Sokolac	29.09.2008.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija ispod planiranog obima proizvodnje zbog smanjenih potreba tržišta za proizvedenim frakcijama. Ostale ugovorene odredbe se izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji.
62.	KEP-BIH LOPARE d.o.o. Lopare	Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija MAJEVICA-LOPARE) , opština Lopare	09.10.2008.	30	U proteklom periodu od zaključenja ugovora o koncesiji nije bilo nikakvih aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Zastoj u realizaciji ugovora je nastao usljed nemogućnosti obezbjeđivanja finansijskih sredstava.
63.	NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši	Istraž. teh. građ. kamena (lokacija BRONZANI MAJDAN) , grad Banja Luka	15.10.2008.	2	Ugovor je istekao 15.10.2010. godine. Istraživanja nisu izvršena u ugovorenom roku. Razlog za to (prema koncesionaru) je zabrana izvođenja radova, jer istraživani prostor ulazi u zonu sanitarne zaštite izvorišta sa kojeg se planira eksploatacija vode za potrebe snabdjevanja grada Banja Luke i opštine Prijedor.
64.	NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši	Istraž. i eksploatacija teh. građevinskog kamena-dolomita (lokacija BIJELA STIJENA) , grad Banja Luka	08.01.2009.	30	Nije bilo aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Razlog za to (prema koncesionaru) je nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i činjenica da je u neposrednoj blizini budućeg kamenoloma planira izgradnja fabrike vode za grad Banja Luku.
65.	XD d.o.o. Gornja Trnova, Ugljevik	Istraž. teh. građevinskog kamena-krečnjaka (lokacija PILICA) , opština	23.01.2009.	2	Ugovor je istekao 23.01.2011. godine. U ugovorenom roku su izvršeni istražni radovi, izrađen je Elaborat o rezervama i nadležno Ministarstvo je Rješenjem potvrdilo rezerve mineralne sirovine. Preduzeće XD d.o.o. je ušlo u

		Zvornik			postupak dodjele koncesije za eksploataciju. Postupak dodjele koncesije za eksploataciju je u toku.
66.	HERC GRADNJA a.d. Bileća (preneseno sa VIDUŠA a.d. Bileća)	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija DRAKULJICA), opština Bileća	06.03.2009.	30	Eksploatacija mineralne sirovine i proizvodnja frakcija se odvijaju kontinuirano sa smanjenim obimom u odnosu na planirani. Ostale ugovorne odredbe se uglavnom izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji.
67.	TOMIĆ KOMPANIJA d.o.o. Teslić	Eksploatacija teh. građ. kamena-gabra (lokacija TOPIĆI-KRTOVA), opština Teslić	06.03.2009.	20	Evidentan je zaostatak u realizaciji ugovora o koncesiji. Rokovi iz ugovora nisu ispoštovani. Eksploatacija mineralne sirovine se odvija povremeno sa veoma malim količinama proizvedenog materijala. Iznosi uplaćene koncesione naknade su zanemarljivi.
68.	HUTP CER a.d. Prnjavor	Eksploatacija termomin. Vode na ležištu KULAŠI , opština Prnjavor	11.03.2009.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se obračunava na dio ukupnog prihoda ostvarenog korišćenjem termomineralne vode. Preduzeće ne posjeduje važeće dozvole i odobrenja.
69.	INTEGRAL INŽENJERING a.d. Laktaši	Istraživanje tehničkog građevinskog kamena- krečnjaka (lokacija DRAŽLJEVO). opština Gacko	14.04.2009.	1	Ugovor je istekao 14.4.2010. godine. Preliminarni rezultati istražnih radova nisu dali zadovoljavajuće rezultate, zbog čega se odustalo od daljnjih istraživanja.
70.	PRIJEDOR CEMENT KOMPANI d.o.o. Prijedor	Istraživanje i eksploatacija tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka (lokacija DRENOVAČA, JARČEVICA, DEBELI BRIJEG), opština Prijedor	28.04.2009	30	Na realizaciji ugovora o koncesiji nije bilo značajnih aktivnosti u proteklom periodu. Osnivač koncesionog preduzeća PCK „Aricam“ Rivas Vaciamadrid-Madrid je zapao u finansijske probleme i odustao od izgradnje fabrike. Provode se određene aktivnosti na pronalaženju novog investitora.
71.	EKO GREEN ENERGY d.o.o. Kotor Varoš	Istraž. i eksploat. mrkog uglja (lokacija MASLOVARE i HRVAĆANI), opština Kotor Varoš	06.05.2009.	30	Ugovoreni rokovi za realizaciju koncesionog posla nisu ispoštovani. U toku su određene aktivnosti na istraživanju dijela ležišta i izradi tehničke dokumentacije, kao i rješavanju problema finansijske prirode, koji predstavlja glavni razlog kašnjenja realizacije ugovora o koncesiji.
72.	KAMENI AGREGATI a.d. Banja Luka	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija ŠVRAKAVA-	02.06.2009.	30	Koncesiono preduzeće radi u kontinuitetu sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani. Ugovorne obaveze se najvećim dijelom

		JASENOV DO), grad Banja Luka			izvršavaju u skladu sa ugovorom.
73.	VITA-L d.o.o. Petrovo	Istraživanje pitke malomineralizovane vode (lokacija KALUĐERICA), opština Petrovo	05.06.2009	2	Ugovor je istekao 05.6.2011. godine. U ugovorenom roku nisu preduzimate nikakve aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
74.	KREMENICE d.o.o. Berkovići	Istraživanje arhitektonskog građevinskog kamena-bloka (lokacija BRŠTANIK) i tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka (lokacija RUDINE) , opština Berkovići	11.06.2009	2	Ugovor je istekao 11.6.2011. godine. U ugovorenom roku su izvršena istraživanja, izrađen je Elaborat o rezervama i nadležno Ministarstvo je Rješenjem potvrdilo rezerve mineralne sirovine. U skladu sa Zakonom o koncesijama pokrenuta je procedura za dodjelu koncesije za eksploataciju.
75.	MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka (lokacija ČELAR),	17.07.2009.	30	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija u kontinuitetu sa planiranom dinamikom. Predstavnik Komisije je prilikom provjere uočio da je niska prodajna cijena 1 m ³ ili 1 t kamena koja se izima kao osnov za obračun koncesione naknade (vlastite potrebe).
76.	POLYTEHNIKA d.o.o. Osmaci	Istraživanje tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka (lokacija RUDNIK), opština Osmaci	08.10.2009.	2	Ugovor je istekao 08.10.2011. godine. U ugovorenom roku nisu realizovane sve aktivnosti nakon završenih istražnih radova. U toku je izrada Elaborata o rezervama.
77.	BIT CORPORATION d.o.o. Berkovići	Istraživanje arhitektonskog građevinskog kamena (lokacija POTKOM), opština Berkovići	30.10.2009.	2	Ugovor je istekao 30.10.2011. godine. Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i predat nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje. Nakon potvrđivanja rezervi koncesionar planira podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za eksploataciju.
78.	JOSIPOVIĆ d.o.o. Doboj	Istraž. teh. građ. kamena kreč. (lokacija OSOJNICA) opština Doboj	14.12.2009.	2	Ugovor je istekao 14.12.2011. godine. Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i predat nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje. Nakon potvrđivanja rezervi koncesionar planira podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za eksploataciju.

79.	RITE a.d. Gacko	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija PONIKVE), opština Gacko	10.12.2009.	20	Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano u skladu sa planom. Kompletna proizvodnja se koristi isključivo za potrebe održavanja puteva koji se koriste za potrebe RITE a.d. Gacko.
80.	KAMENOLOMI a.d. Zvornik	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija JOŠANICA), opština Zvornik	25.06.2010.	30	Nakon blokade žiro-računa, neplaćanja koncesione naknade i ostalih obaveza, koncesionar je uspio da konsoliduje stanje, uplati dugovanja, odblokira žiro-račun i izvrši uplatu najvećeg dijela zaostale koncesione naknade. Eksploatacija mineralne sirovine i proizvodnja frakcija se odvija u planiranim okvirima.
81.	RUDING a.d. Ugljevik	Eksploatacija litotamnijskog krečnjaka-krede (lokacija VUČJAK), opština Ugljevik	01.07.2010.	30	Eksploatacija mineralne sirovine je minimalna, zbog malih potreba lokalnog tržišta. Mineralna sirovina se prodaje u rovnom stanju, isključivo za potrebe kalcifikacije zemljišta. Sa početkom rada postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Ugljevik, očekuje se značajnije povećanje obima proizvodnje.
82.	RUDING a.d. Ugljevik	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija JABLAN GRAD), opština Ugljevik	01.07.2010.	20	Eksploatacija mineralne sirovine se vrši kontinuirano u planiranom obimu. Kašnjenje u provođenju ugovornih obaveza (dozvole i odobrenja) je uslovljen sporošću izdavanja lokacijskih uslova od strane opštine Ugljevik.
83.	KP VODOVOD a.d. Prnjavor	Istraž. pitke vode (lokacija POVELIČ), opština Prnjavor	19.07.2010.	2	Istražni radovi se odvijaju planiranom dinamikom. U toku je prikupljanje podataka za izradu Elaborata o rezervama.
84.	SOČKOVAC a.d. Sočkovac, Petrovo	Istraž. i eksploat. polimin.h glina i kvarcnog pijeska (lokacija KEČKOVAC), Sočkovca, opština Petrovo	26.02.2010.	30	Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i predat je na reviziju. Izuzev toga nije bilo drugih aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. Zbog nemogućnosti izvršavanja ugovornih obaveza u definisanim rokovima koncesionar je po drugi put podnio zahtjev za produženje rokova za izradu tehničke dokumentacije, investiranje u opremu i postrojenja i početak komercijalnog rada.
85.	DROBEX d.o.o. Berkovići	Istraživanje pitke vode na istražnom prostoru (lokacija PRIBITUV), opština Berkovići	19.07.2010.	2	Istražni radovi su završeni, u toku je izrada Elaborata o rezervama.

86.	TVORNICA OPEKARSKIH PROIZVODA Banja Luka	Istraživanje opekarskih glina (lokacija VERIĆI), Grad Banja Luka	05.07.2010.	2	Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i Rješenjem nadležnog Ministarstva su potvrđene rezerve mineralne sirovine. U toku su pripreme za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za eksploataciju.
87.	BOKSIT a.d. Milići	Eksploatacija kvarcnog pijeska (lokacija BIJELA STIJENA-SKOČIĆ), opština Zvornik	25.01.2010.	30	Proizvodnja se odvija kontinuirano, sa smanjjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani, zbog smanjenih potreba tržišta za ovom vrstom mineralne sirovine.
88.	LOM d.o.o. Drinić	Istraživanje pitke, mineralne i termomineralne vode (lokacija KOZILA) kod Drinića, opština Petrovac-Drinić	15.01.2010.	2	Ugovor je istekao 15.01.2012. godine. U periodu trajanja ugovora izvršen je dio istraživanja, izbušene su dvije bušotine od kojih je jedna dala pozitivne rezultate, a druga nije. Zbog toga su potrebna dodatna istraživanja te je koncesionar podnio zahtjev za produženje roka na godinu dana.
89.	MERMER a.d. Čelinac	Eksploatacija teh. građ. kamena-serpentinita (lokacija ZELENI VIR), grad Banja Luka	05.04.2010.	30	Obim proizvodnje je na minimumu. Razlog takvog stanja (prema koncesionaru) je problem nelojalne konkurencije nastale nelegalnom eksploatacijom. Dio radnika je pokrenuo predstečajni postupak, te je presudom suda naloženo sudsko poravnanje. Obaveze su izmirene djelimično (isplaćene su samo neto plate). Žiro-račun preduzeća je u blokadi.
90.	GEOPROJEKT d.o.o. Banja Luka	Istraživanje teh. građ. kamena-serpentinita (lokacija KREMNA), opština Prnjavor	17.03.2010.	2	Istraživanja su izvršena, urađen je Elaborat o rezervama i Rješenjem nadležnog Ministarstva su potvrđene rezerve mineralne sirovine. Koncesionar planira da podnese zahtjev za dodjelu koncesije za eksploataciju.
91.	GEEKOP d.o.o. Derventa	Istraživanje i eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija ORLOVAČA), opština Doboj	28.04.2010.	20	Istražni radovi su završeni, izrađen je Elaborat o rezervama i predat je na reviziju. U toku je izrada Glavnog rudarskog projekta. Koncesionar je ušao u komercijalni rad.

92.	JU BANJA DVOROVI a.d. Bijeljina	Eksploatacija geotermalnih voda, (lokacija DVOROVI), opština Bijeljina	11.03.2010.	30	Koncesionar je u komercijalnom radu. Projektna dokumentacija nije izrađena u rokovima definisanim ugovorom o koncesiji. Razlog tome su finansijski problemi nastali zbog posljedica nastalih poplavama i potrebe saniranja istih. Koncesiona naknada se obračunava na dio prihoda ostvarenog korišćenjem geotermalne vode.
93.	JAHORINAINVEST d.o.o. Pale	Istraživanje teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija KUK kod Kleka) grad Istočno Sarajevo	30.04.2010.	2	Koncesionar je izvršio pripremu terena za istražne radove. Nakon toga je nastao problem sa lokalnim stanovništvom koje nije dozvolilo nastavak daljih radova. Pokušava se pronaći dogovor kako bi se istraživanja nastavila.
94.	JAHORINAINVEST d.o.o. Pale	Istraživanje teh. građ. kamena-dijabaza (lokacija BANDIJERKA ROGOJ), opština Trnovo	30.04.2010.	2	Istražni radovi su na kraju. U toku je priprema podataka za Elaborat o rezervama. Ukoliko se istraživanja nebi mogla završiti u ugovorenom roku koncesionar će podnijeti zahtjev za produženje roka za jednu godinu.
95.	TEREX d.o.o. Bijeljina	Eksploatacija uglja (lokacija LUKE), opština Ugljevik	10.11.2010.	10	Koncesionar je u komercijalnom radu. Otpočelo se sa uplatom koncesione naknade. Sve aktivnosti na realizaciji koncesionog posla odvijaju se u ugovorenim okvirima.
96.	NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši	Eksploatacija teh. građ. kamena-dijabaza (lokacija DRUGOVIĆI), Opština Laktaši	07.10.2010.	10	U momentu potpisivanja ugovora koncesionar je bio u komercijalnom radu. Proizvodnja se odvija u kontinuitetu planiranim obimom proizvodnje.
97.	NOVI RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA a.d. Miljevina	Eksploatacija mrkog uglja (lokacija MILJEVINA), opština Foča	21.12.2010.	30	Koncesionar se nalazi u komercijalnom radu. Eksploatacija uglja se odvija u planiranim okvirima u skladu sa ugovorom o koncesiji.
98.	MG MIND d.o.o. M. Grad	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija ČAĐAVICA), opština Ribnik	22.12.2010.	20	U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon čega se planira otpočeti sa eksploatacijom.
99.	TREND d.o.o. Bratunac	Eksploatacija teh. građ. kamena-krečnjaka (lokacija ŽLIJEBAC), opština Zvornik	14.07.2011.	30	Sve aktivnosti na realizaciji koncesionog posla se odvijaju u ugovorenim rokovima.

100.	RUDING PRINC S SON d.o.o. Nevesinje	Istraž. arhitektonsko-grad. kamena-krečnjaka (lokacija DONJA-BIJENJA), opština Nevesinja	29.08.2011.	2	Urađena je potrebna tehnička dokumentacija na osnovu koje će se izvoditi istražni radovi. Planirano je da se u narednih nekoliko mjeseci otpočne sa izvođenjem istražnih radova.
101.	PD JADRAN NAFTA-GAS d.o.o. Banja Luka	Istraž. i korištenje ugljovodonika, sirove nafte i gasa na teritoriji RS (istražno ekspluat. blokovi MOTAJICA, MAJEVICA i I. HERCEGOVINA)	26.09.2011.	28	Izrađena je projektna dokumentacija za seizmičko 2D ispitivanje područja Novi Grad-Doboj i područje Semberije, a u toku je izrada dokumentacije za istraživanje na području Posavine. Izvršen je veći dio seizmičkih 2D ispitivanja na istražnom prostoru Novi Grad-Doboj nakon čega će se vršiti interpretacija podataka. Na području Semberije je izvršena dekonzervacija bušotina Dv-1 (Dvorovi -1) i Sv-1 (Svinjarevac-1). Istražni radovi na obe bušotine su pokazali negativne rezultate. Na području Posavine se nalazi mnogo zona na kojima je registrovano prisustvo minsko eksplozivnih sredstava što otežava izvođenje radova.
102.	COMSAR ENERGY RS d.o.o. Banja Luka	Geološka istraž. uglja (lokacija BALJAK), opština Ugljevik	11.11.2011.	2	Još uvijek nije podnešen zahtjev za odobravanje izvođenja istražnih radova prema Projektu detaljnih geoloških istraživanja.
103.	COMSAR ENERGY RS d.o.o. Banja Luka	Geološka istraž. uglja (lokacija DELIĆI i PELJAVE – TOBUT), opštine Ugljevik i Lopare	11.11.2011.	2	Odobreno je izvođenje istražnih radova prema Projektu detaljnih geoloških istraživanja.

Zaključno sa rednim brojem 103.