

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA MHE – U 2014. GODINI

Prilog broj: 1. Izvještaja

R.b.	Koncesionar	Red. broj Ugov ora	Naziv MHE lokacija	Prema Ugovoru		Status Ugovora Prijedlog Komisije/Ministarstva		NAPOMENA
				MW	GWh	Raskid	Aneks	
1.	SAVOX d.o.o. Milići (ELEKTRO JOVANA d.o.o. Milići)	1.	JOVANA na Zelenom Jadru	1,6	8		/	U toku su građevinski radovi na izgradnji MHE.
2.	ENERGY MBA d.o.o. Banja Luka	2.	KORITINE na Vrbanji	2,0	5,5	/		NEMA AKTIVNOSTI.
		3.	VRBANJCI na Vrbanji	3,3	12,500	/		NEMA AKTIVNOSTI.
3.	NEVAS d.o.o. Kneževo (ENERGO NEVAS d.o.o. Kneževo)	4.	SKAKAVAC-GLAVICA na Cvrcki	1,5	7,10	/		Nema aktivnosti, problemi sa lokalnom zajednicom, PRIJEDLOG ZA RASKID UGOVORA.
4.	ENERGETIK d.o.o. Banja Luka	5.	BUK ČELINAC na Vrbanji	0,15	1,450		/	Predat je zahtjev za lokacijske uslove opštini Čelinac.
		6.	PRIZREN GRAD SANA 2 na Sani	3,5	20,00		/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Čeka se ekološka dozvola.
5.	KOMPANIJA BOBAR (BOBAR TAUBINGER ELEKTRIK d.o.o. Brod na Drini, Foča)	7.	BISTRICA B-4 na Bistrici	2,9	11,9	/		NEMA AKTIVNOSTI.
		8.	BISTRICA B-5A na Bistrici	3,8	14,76			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
		9.	KRUPAC na Željeznici	5,0	27,0	/		NEMA AKTIVNOSTI.

6.	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča	10.	B-1 na Bistrici	10,7	134,39		/	U toku su pripremni radovi na raščišćavanju terena i pripremi lokacija za sve 4 (četiri) MHE.
		11.	B-2A na Bistrici	7,243			/	
		12.	B-3 na Bistrici	16,157			/	
		13.	J-1 na Janjini	4,432	15,94		/	
7.	DB CON d.o.o. Banja Luka	14.	OBODNIK na Vrbanji	2,4	9,1		/	Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva dostavljen je prijedlog za aneksiranje ugovora, ali bez odgovora ministarstva.
		15.	ŠIBOVI na Vrbanji	2,7	15,3		/	
8.	RECONSULT d.o.o. Laktaši	16.	STARO SELO na Crnoj Rijeci	1,7	9,5		/	Predloženo je novo tehničko rješenje, a ministarstvo nije dalo saglasnost.
9.	DUGA d.o.o. Kneževo	17.	JOVIĆI na Plivi	0,6	4,2		/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i potpisan ugovor za izradu glavnog projekta.
10.	HIDROENERGY d.o.o. Gacko	18.	S-J-2 na Jabušnici	2,3	6,7		/	Završni radovi na realizaciji projekta su u toku.
		19.	S-J-3 na Jabušnici	2,124	10,349		/	Završni radovi na realizaciji projekta su u toku.
		20.	S-3 na Sutjesci	4,5	20,4		/	Podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu.
11.	ENERGOCOMPANY d.o.o. Banja Luka	21.	DULJCI na Plivi	1,1	7,5	/		SPORAZUMNI RASKID.
		22.	KOTOR VAROŠ na Vrbanji	3,4	17,5		/	Koncesionar je tražio aneksiranje ugovora zbog novog tehničkog rješenja.
		23.	UKRINA na Ukrini	0,5	2,5	/		SPORAZUMNI RASKID.

12.	ELEKTRODOBOJ d.o.o. Doboj	24.	CIJEVNA III na Bosni	13,9	69,00	/	Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, provjeravaju se sve podloge i ulazni podaci zbog poplava.
		25.	PAKLENICA na Paklenici	0,2	1,8	/	MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
13.	METALOTEHNA d.o.o. Kneževo (Prenos Ugovora na EHE d.o.o. Banja Luka)	26.	ZAPEĆE na Ugru	4,1	14,90	/	U toku su završni radovi na izgradnji MHE.
		27.	NOVAKOVIĆI na Ugru	4,9	18,5		MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
14.	ELEKTROS d.o.o. Banja Luka	28.	B-G-1 na Govzi	5,5	19	/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i građevinski radovi su u toku.
15.	ELING MHE-ELING INŽINJERING d.o.o. Teslić	29.	MHE JELEČ	4,8	10	/	U toku su završni radovi na izgradnji MHE.
		30.	ILOMSKA	4,8	16		MHE JE PUŠTENA U PROBNI RAD.
		31.	STUDENA	0,945	3,78	/	U toku su građevinski i montažerski radovi.
		32.	DIVIČ na Vrbanji	3,8	12,8		MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
16.	HIDROKOP d.o.o. Banja Luka	33.	GRABOVICA na Vrbanji	5,0	16,7	/	Podnešen je zahtjev za izdavanje vodoprivrednih smjernica i elektroenergetsku saglasnost.
		34.	VRBANJA I na Vrbanji	2,5	10,9	/	Podnešen je zahtjev za vodoprivredne smjernice i elektroenergetsku saglasnost.
17.	LSB ELEKTRANE d.o.o. Banja Luka (Prenos Ugovora na INTERENERGO d.o.o. Ljubljana)	35.	MEDNA na Sani	4,9	18,4	/	U toku su radovi na izgradnji MHE.

18.	ENERGOKOMERC d.o.o. Banja Luka	36.	MRKONJIĆ GRAD na Crnoj Rijeci	2,7	7,1	/		NEMA AKTIVNOSTI.
		37.	ŠIPRAGE na Vrbanji	4,7	13,2	/		NEMA AKTIVNOSTI.
19.	ENERGY ZOTTER BAU (Prenos Ugovora na ERS MHE d.o.o. Banja Luka)	38.	SUĆESKA R-S-1 (objedinjene R-S-1 i R-S-3) na Sućesci	1,8	7,15			MHE Sućeska 1 i 2 su u KOMERCIJALNOM RADU, a Ugovor Sućeska R-S-3 je spojen sa Sućeska R-S-1
		39.	SUĆESKA R-S-2 na Sućesci	1,07	4,68			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
		40.	JANJINA J-2 na Janjini	1,7	3,45		/	NEMA AKTIVNOSTI.
20.	SAVIĆ KEG (Prenos Ugovora na MHE RZAV d.o.o. Višegrad)	41.	RZAV 1	2,0	9,78	/		Nema aktivnosti u zadnjih 6 (šest) godina, PRIJEDLOG ZA RASKID UGOVORA.
		42.	RZAV 2	2,5	12,75	/		
		43.	RZAV 3	2,5	10,9	/		
		44.	RZAV 4	3	10,11	/		
		45.	RZAV 5	1,726	5,479	/		
21.	OMORIKA MHE d.o.o. Doboj - konc. preduzeće (OMORIKA P.E.T. d.o.o. Doboj)	46.	PEĆINA TIŠĆA na Drinjači	0,5	3,5		/	Za sve 3 (tri) MHE su pribavljeni lokacijski uslovi, pribavljena su rješenja o ekološkim dozvolama i urađeni idejni projekti.
		47.	PARNI LUG na Drinjači	0,5	3,5		/	
		48.	KUŠLAT na Jadru	0,25	1,75		/	
22.	SIMING TRADE d.o.o. Foča (Prenos Ugovora na OTEŠA d.o.o. Foča)	49.	OTEŠA B-O-2 na Oteši	1,6	5,6			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.

23.	DRINA HIDROENERGY d.o.o Ugljevik	50.	JABUŠNICA J-1 na Jabušnici	2,16	10,397	/	<p>Urađeni su glavni projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predat je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. - Urađena je studija uticaja na životnu sredinu i predat je zahtjev za ekološku dozvolu.
		51.	S-H-1 Hrčavka na Hrčavki	3,3	15,4	/	
		52.	S-H-2 Hrčavka na Hrčavki	0,36	1,94	/	
		53.	S-H-3 Hrčavka na Hrčavki	1,07	5,3	/	
		54.	SUTJESKA-2A na Sutjesci	4,77	18,795	/	
		55.	SUTJESKA-2B na Sutjesci	3,27	15,73	/	
24.	ETA d.o.o. Zvornik (Prenos Ugovora na ETA ENERGY d.o.o. Zvornik)	56.	ISPOD KUŠLATA na Drinjači	0,5	2,5	/	U toku su završni radovi na izgradnji MHE.
		57.	ČAJKUŠA na Drinjača	0,5	2,5	/	Projektom su 3 (tri) MHE spojene u jednu, čime se dobila veća isplativost i iskorišćenost vodenog potencijala.
		58.	MEDAŠEVAC na Drinjači	0,5	2,5	/	
		59.	BARSKI POTOK na Drinjači	0,5	2,5	/	
25.	(BB PROMET d.o.o. Gradiška) E-PROMET d.o.o Kotor Varoš	60.	GRABOVIČKA RIJEKA, pritoka Vrbanje	0,7	2,7	/	MHE JE PUŠTENA U KOMERCIJALNI RAD.
26.	BBB d.o.o. Šipovo (Prenos Ugovora na ELP d.o.o. Šipovo)	61.	GLAVICA na Plivi	0,9	7,1	/	Koncesionar je dobio građevinsku dozvolu, u toku su pripremni radovi na izgradnji puteva i terena.
27.	PETROGENEX d.o.o. Šipovo (Prenos Ugovora na HELS d.o.o. Šipovo)	62.	BAŠIĆI na Janju	1,4	7,6	/	Koncesionar je predložio novo tehničko rješenje, a ministarstvo raskid ugovora.

28.	TECHNOR HYDRO 2 AS Norveška	63.	CIJEVNA I na Bosni	14,1	67,7	/	Već duže vrijeme nema aktivnosti, PRIJEDLOG ZA RASKID UGOVORA.
		64.	CIJEVNA II na Bosni	14,20	69,60	/	
		65.	MHE DOBOJ na Bosni	8	36	/	
29.	TECHNOREENERGY ASA Norveška	66.	CIJEVNA IV na Bosni	13,9	69,6	/	Već duže vrijeme nema aktivnosti, PRIJEDLOG ZA RASKID UGOVORA.
		67.	CIJEVNA V na Bosni	9,5	47	/	
		68.	CIJEVNA VI na Bosni	9,8	49	/	

30.	MHE MARVEL d.o.o. Kalinovik	69.	<u>HES na Gornjoj Neretvi, 7 MHE:</u>	Ukupno 17,229	Ukupno 56,540		/	Za 3 (tri) MHE u opštini Gacko su stvoreni uslovi za pribavljanje građevinske dozvole. Za 4 (četiri) MHE opština Kalinovik je usvojila regulacioni plan i stvoreni su uslovi za lokacijske uslove. Problem za Koncesionara je priključak na dalekovod.
			MHE „ULOŠKI BUK“ na Neretvi	9,927	25,65		/	
			MHE „PLAČIKUŠ“ na Neretvi	2,734	10,55		/	
			MHE „TRNOVICA“ na Neretvi	0,759	5,50		/	
			MHE „GREBENAC UŠĆE“ na ušću rijeke Grebenac u rijeku Neretvu	1,315	4,41		/	
			MHE „GREBENAC KRUPAC“ na riječici Grebenac	0,690	3,30		/	
			MHE „MJEDNIK“ na Neretvi	1,233	4,43		/	
			MHE „IGRAŠČICA“ na Igraščici	0,571	2,70		/	
31.	KORONA d.o.o. Vlasenica (Prenos Ugovora na GORNJI ZALUKOVIK II d.o.o.)	70.	GORNJI ZALUKOVIK 2 na Studenom Jadru	0,35	1,743		/	Predat je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

32.	ABN d.o.o. Bijeljina (Prenos Ugovora na ABN ELEKTRANE d.o.o.)	71.	GRADAC na ušću Majevičkog kanala	0,81	3,206	/	Obnovljene su saglasnosti i dozvole, problem je sa vodom u obodnim kanalima.
		72.	ATC na Obodnom kanalu	0,56	2,217	/	
33.	INVING d.o.o. Vlasenica	73.	VRELO GAČIĆI pritoka Drinjače	0,1	0,5	/	Ugovor je prenešen na drugog Koncesionara, nema pomaka u realizaciji.
		74.	MHE LUKAVICA	0,5	0,15	/	
		75.	GRABOVIČKA RIJEKA na Grabovičkoj rijeci	0,21	2	/	
		76.	SKAKAVAC- GRABOVICA na Grabovičkoj rijeci	0,3	1,50	/	
34.	STRAJKO d.o.o. Trebinje	77.	DO na Bregavi	2,0	9,279	/	Pribavljena je djelimična građevinska dozvola.
35.	25. NOVEMBAR d.o.o. Čelinac (Prenos Ugovora na HIDROGIP d.o.o. Čelinac)	78.	ORAHOVA na Vrbanji	1,2	3,9	/	Koncesionar je podnio zahtjev za lokacijske uslove i aneksiranje ugovora, a ministarstvo PRIJEDLOG ZA RASKID UGOVORA.
36.	ELEKTROKRAJINA Banja Luka HE DELIBAŠINO SELO d.o.o. Banja Luka	79.	DELIBAŠINO SELO na Vrbasu	4,1	26,30	/	Stanje je nepromijenjeno, prisutni su problemi oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
37.	EUROGRAFIKA d.o.o. Zvornik	80.	ŠEKOVIĆI na Drinjači	3,3	14,8	/	Pribavljene su dozvole za gradnju, u toku je izgradnja pristupnog puta i stvoreni su uslovi za početak gradnje MHE.

38.	EKO VAT d.o.o. Mrkonjić Grad (Prenos Ugovora na WEBENERGO d.o.o. Mrkonjić Grad)	81.	PONOR na Ponoru	9,9	53,3		/	Urađene su varijante glavnog projekta.
		82.	SOKOČNICA na Sokočnici	0,75	3,42		/	Predat je zahtjev za građevinsku dozvolu.
		83.	MEDNA SKLOP na Medijancu	0,89	4,36		/	Pribavljena je građevinska dozvola.
39.	HIDROINVEST d.o.o. Rogatica	84.	DUB na Prači	9,4	44,16		/	U toku je izvođenje građevinskih radova.
		85.	USTIPRAČA na Prači	6,9	35,35		/	U toku su završni radovi na izgradnji MHE.
40.	ROJAL PRIMA d.o.o. Mrkonjić Grad	86.	ŠIPOVO na Janju	3,24	18,50		/	Pribavljena je ekološka dozvola, riješeni su imovinsko-pravni odnosi.
41.	MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka	87.	VELIKA JASENICA	0,65	1,5			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
		88.	ŽIRAJA	0,5	1,75			MHE JE U KOMERCIJALNOM RADU.
		89.	ŽEŽELJA	0,3	1,3		/	MHE JE U PROBNOM RADU.
42.	SOL SpA, Monaco, Italy	90.	ŽEPA na Žepi	2,775	13,813	/		Problemi sa lokalnom zajednicom.
43.	ELPO SrL. Brunico Italy (ELPO HIDRO SNAGA d.o.o. Modriča)	91.	CIJEVNA 7 na Bosni	9,82	69,6		/	Pribavljeni su lokacijski uslovi. U toku je izrada glavnog projekta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
44.	HE DABAR a.d. Trebinje	92.	HE DABAR Gornji Horizonti	160	251,80		/	Rade se prilazni putevi i priprema terena za izgradnju HE Dabar.
45.	COMSAR ENERGY TRADING d.o.o. Banja Luka	93.	HE MRSOVO na Limu	37,3	140,60		/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi na lokaciji brane, urađena projektna dokumentacija, pribavljena je ekološka dozvola.

46.	REV d.o.o. Foča	94.	MHE LUKE na Čehotini	4,85	20,302		/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i priključak na elektromrežu.
			MHE GODIJENO na Čehotini	3,649	15,710		/	
			MHE FALOVIĆI na Čehotini	9,262	33,602		/	
47.	PIONIR ENERGY RS d.o.o. Višegrad	95.	MHE UŠĆE na Rakitnici	0,56	3,079		/	Podnešen je zahtjev za lokacijske uslove i usvajanje prostornog plana.
		96.	MHE PODGAJ na Rakitnici	0,68	3,316		/	Podnešen je zahtjev za lokacijske uslove i usvajanje prostornog plana.
48.	ZEMX d.o.o. Srebrenica	97.	MHE ŠTEDRIĆ na rijeci Štedrić	0,301	1,765		/	Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, u toku je izrada studije uticaja na životnu sredinu. Predat je zahtjev za lokacijske uslove.
49.	MHE ERS a.d. Trebinje, ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA Pale	98.	MHE MESIĆI NOVA na rijeci Prači	4,9	23,958		/	MHE će tokom maja 2015. godine biti puštena u komercijalni rad.
50.	(Blautal Natureenergie GmbH, Blaustein, Njemačka) BUK d.o.o. Istočno Sarajevo	99.	MHE SLAPI na Kasindolskoj rijeci	0,925	3,7		/	Urađene su saglasnosti, smjernice, dobijeni su lokacijski uslovi. Urađena je studija uticaja na životnu sredinu.
			MHE PODIVIČ na Kasindolskoj rijeci	1,35	5,4		/	
			MHE SAMAR na Kasindolskoj rijeci	0,95	3,8		/	
51.	ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU - BOČAC 2“ a.d. Mrkonjić Grad	100.	MHE BOČAC 2 na Vrbasu	8,76	41,603		/	Došlo je do spora sa privrednim društvom HES Vrbas.

52.	MEGA ELEKTRIK d.o.o. Banja Luka	101.	MHE ŽIRAJA II	0,9	5,2		/	Riješeni su imovinsko-pravnii odnosi. U toku je prikupljanje saglasnosti za pribavljanje lokacijskih uslova.
53.	RUDING d.o.o. Istočno Sarajevo	102.	MHE ŽELJEZNICA 1 na Željeznici	0,75	3,1		/	Pribavljene su saglasnosti i predat zahtjev za lokacijske uslove. Pribavljena je ekološka dozvola.
		103.	MHE ŽELJEZNICA 2 na Željeznici	0,75	3,1		/	Pribavljene su saglasnosti i predat je zahtjev za lokacijske uslove. Pribavljena je ekološka dozvola.
54.	MAJNEX d.o.o. Pale	104.	MHE GORNJE PALE	1,6	5,3		/	Ugovor je tek potpisan.
55.	EFT HE ULOG	105.	HE ULOG na rijeci Neretvi	35,00	86,0		/	Građevinski radovi su u toku.
56.	MEDOŠ ONE d.o.o. Banja Luka	106.	MHE MEDOŠ na Drinjači	3,975	13,5			Ugovor je tek potpisan.

* Zaključno sa rednim brojem 56.