

ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА КОЈИ ОПТЕРЕЂАВАЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (МХЕ)

Легенда: * има, предлаже се;

Ред. број	Концесионар	Назив МХЕ Локација	Према уговору		Степен обраде документације		Начин обезбјеђења финансирања изградње мале хидроелектране			Статус уговора-приједлог Комисије		Коментар
			снага (MW)	производња (GWh)	захтјев за гр.д.	грађ. дозв.	властита сред.	банке	партнери	раскид уговора	анекс уговора	
1.	НЕВАС Кнежево	Скакакавац Главица на Цврчки	1,500	7,100			*			*		Општина Кнежево не издаје урбанистичку сагласност.
2.	ENERGY MBA Бања Лука	Коритине на Врбањи	2,000	5,500			*	*		*		Чека се израда новелације ријеке Врбас.
		Врбањци на Врбањи	3,300	12,500			*	*		*		
		Рудина на Врбањи	1,200	5,000			*	*		*		Локална заједница није одобрила пројекте на јавној расправи.
		Градина на Врбањи	4,100	17,500			*	*		*		
3.	ЕНЕРГЕТИК Бања Лука	Бук Челинац на Врбањи	0,150	1,450			*			*		Чека се израда новелације ријеке Врбас, преклапа се са ХЕ Челинац.
		Призрен Град Сана 2 на Сани	3,500	20,000			*			*		Одбијен је захтјев за издавање УС. Споран је Просторни план.
4.	САВОХ Милићи	Јована на Зеленом Јадру	1,600	8,000	*		*	*			*	Пристипуло се изради новог Главног пројекта. Постигнут је договор да се започну радови.

5.	КОМПАНИЈА Бобар, Бијељина	Бистрица 4	2,900	11,900	*		*	*	*		*	Очекује се издавање грађевинске дозволе.
		Бистрица Б5А	1,200	3,833	*	*	*	*	*		*	Отпочели су грађевински радови, који би се требали завршити до краја 2009. године.
			1,000	5,179								
Крупац на Жељезници	5,000	27,00			*	*	*				Тренутно је у изради Идејни пројекат.	
6.	КАЛДЕРА ЛАКТАШИ	Бистрица 1	16,600	155,230	*		*	*	*		*	У току је процедура „затварања“ финансијске конструкције (вриједност инвес. 80.000.000,00 евра).
		Бистрица 2 А	7,940		*		*	*	*		*	
		Бистрица 3	16,500		*		*	*	*		*	
		ЈАЊИНА Ј1	4,100	14,800	*		*	*	*		*	Локације се налазе у Националном парку Сутјеска.
		Говза Б-Г-4 на Говзи	1,400	7,300						*		
		Суша С-С-2 на Сухој	3,600	21,430						*		
7.	ДБ Сон Бања Лука	Ободник на Врбањи	2,400	9,100			*	*	*	*		Чека се израда новелације ријеке Врбас и Врбања. Понуђено ново Идејно рјешење.
		Шибови на Врбањи	2,700	15,300			*	*	*	*		
8.	ГОМЕКС Лакташи	Плива 1 на Пливи	0,960	7,010						*		Предлаже се споразумни раскид уговора о концесији
9.	RECONSULT Лакташи	Старо Село на Црној ријеци	1,700	9,500			*	*	*		*	Предлаже се економски исплат. рјешење обједињавањем три МХЕ.
10.	Дуга Кнежево	Јовићи на Пливи	0,600	4,200			*	*			*	Очекује се скоро издавање УТ услова од стране општине Шипово.

11.	HIDROENERGY Гацко	С-Ј-2 на Јабушници	2,300	6,700	*	*	*	*	*	*	Уговорена је опрема за ову МХЕ и отпочели су грађевински радови.
		С-Ј-3 на Јабушници	1,700	12,700	*		*	*	*	*	Добијени су УС и еколошке дозволе.
		С-3 на Сутјесци	5,400	20,400			*	*	*	*	Локација се налази у Националном парку Сутјеска.
12.	Чајевац Компани Шипово	Лукавица на ријеци Лубовица	0,500	3,500					*		Разлог за не реализацију уговора су подигнути рибњаци.
13.	ENERGO KOMPANY Бања Лука	Дуљци на Пливи	1,100	7,500			*	*	*	*	Основни параметри уговора (снага, концепт изградње) морају се измијенити.
		Котор Варош на Врбањи	3,400	17,500			*	*	*	*	
		Укрина на ријеци Укрини	0,500	2,500						*	Извршена пробна мјерења су показала да је изградња објекта неисплатива.
14.	ЕлектроДобој, Добој	Шајин камен на Босни	5,000	17,740			*	*		*	Локација се налази на ентитетској граници са Федерацијом БиХ.
		Цијевна III на Босни	5,000	22,785			*	*	*	*	Ради се документација за ову МХЕ.
		Пакленица на Пакленици	0,200	1,800	*		*	*		*	Послат је захтјев матичном предузећу Електропривреда РС да се одобри расписивање тендера за избор извођача радова.

15.	МЕТАЛОТЕХНА Кнежево	Запеће на Угру	1,700	8,000	*		*	*		*	У току је издавање грађевинске дозволе.
		Врбања II на Врбањи	1,700	5,500			*	*		*	Новелација Врбаса није спорна али може да утиче на техничко рјешење.
		Врбања III на Врбањи	1,200	5,500			*	*		*	Чека се израда новелације ријеке Врбас.
16.	ЕЛИНГ МХЕ Теслић	Новаковић на Угар	2,500	9,500	*		*	*		*	Концесионар се нада да ће на прољеће 2010. године монтирати опрему.
		Говза Б-Г-1 на Говзи-Јелеч	4,600	14,600			*	*		*	Присутан је проблем издавања дозвола и сагласности за изградњу од стране општине Фоча.
		Говза Б-Г-2 на Говзи- Палеж	2,100	8,000			*	*		*	
		Говза Б-Г-3 на Говзи	4,800	10,000			*	*		*	
		Дивич на Врбањи	4,600	8,400	*	*					Ова МХЕ ради двије године, при крају је завршетак треће фазе реализације МХЕ.
		Иломска	0,220	0,670			*	*			За ове двије МХЕ још увијек нису потписани уговори.
		Студена	0,130	0,700			*	*			
17.	ЕУРОХЕМ Бања Лука	Млин на Врбасу ВРБАС 1	2* 0,600	7,200			*	*	*	*	МХЕ нису уврштене у Регулациони план општине Бања Лука.
		Код зграде ЕУРОХЕМА ВРБАС 2	2* 0,600	7,200			*	*	*	*	
18.	ХИДРОКОП Бања Лука	Грабовица на Врбањи	5,000	16,700			*	*		*	Чека се израда новелације ријека Врбас и Врбања.
		Врбања 1 на Врбањи	2,500	10,900			*	*		*	Проблем је Регулациони план општине Бања Лука.

19.	ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ Бања Лука	Медна на Сани	4,900	18,400	*		*	*		*		Поднешен је захтјев за одобрење за грађење. Општина Рибник је против градње.
20.	ИНТЕРХЕМ Бања Лука	Кобилска ријека Кнежево	0,500	2,500			*	*			*	Чека се израда новелације ријека Врбас и Врбања.
21.	ЕНЕРГОКОМЕРЦ Бања Лука	Бјелајци на Црној Ријечи	0,580	6,900			*	*	*		*	Предлаже се економски исплативије рјешење обједињавањем све три МХЕ на Црној ријечи.
		Мркоњић Град на Црној ријечи	2,700	7,100			*	*	*		*	
		Шипраге на Врбањи	4,700	13,200							*	Чека се израда новелације ријеке Врбас и Врбања.
		Стопан на Врбањи	4,700	11,800							*	Новелација није проблем, концесионар је могао приступити изградњи.
		Јурићи на Врбањи	5,000	16,700							*	
22.	ENERGY ZOTTER BAU JUDENBURG Аустрија	Сућеска Р-С-1	0,760	4,300	*	*	*	*			*	Објекат је пуштен у погон са лимитираном снагом од 200 KW. Проблем је прикључак на мрежу.
		Сућеска Р-С-2	0,740	3,363	*	*	*	*			*	Када је утврђено да се неће добити квалитетан прикључак за МХЕ Р-С-1 тренутно су радови у застоју.
		Сућеска Р-С-3	0,440	3,241	Ова МХЕ је обједињена у претходне двије ранијим рјешењима и сагласностима Министарства и Комисије.							
		ЈАЊИНА Ј-2	1,700	3,450			*	*			*	Урађена је измјена Студије и достављена министарству.

23.	САВИЋ КЕГ Аустрија (нова фирма РЗАВ, д.о.о Вишеград)	РЗАВ 1	2,000	9,780			*	*	*		*	Добијена је еколошка дозвола за свих пет објеката у јулу мјесецу 2009. Стекли су се услови за израду Главног пројекта.
		РЗАВ 2	2,500	12,750			*	*	*		*	
		РЗАВ 3	2,500	10,900			*	*	*		*	
		РЗАВ 4	3,000	10,110			*	*	*		*	
		РЗАВ 5	1,726				*	*	*		*	
24.	СИМИНГ ТРАДЕ Фоча	Отеша Б-О-2	1,600	5,600			*	*			*	Добијена је одбијеница општине Фоча за УС, број 06-364-99/09 од 16.07.2009. године.
25.	ДРИНА Нидроenergy Угљевик	Јабушница 1 на Јабушници	2,160	10,397			*	*	*		*	Концесионар тражи да се укине забрана од стране Министарства за изградњу ових објеката као и да му се омогући израда Студије утицаја на животну средину.
		С-Х-1 на Хрчавки	5,000	33,300			*	*	*		*	
		С-Х-2 на ријечи Хрчавка	0,367	1,940			*	*	*		*	
		С-Х-3 на ријечи Хрчавка	1,070	5,300			*	*	*		*	
		Сутјеска 2 А на Сутјесци	4,770	18,795			*	*	*	*		Локације се налазе у Националном парку Сутјеска.
		Сутјеска 2 Б на Сутјесци	3,270	15,730			*	*	*	*		
26.	ОМОРИКА ПЕТ Добој	Пећина Тишћа на Дрињачи	0,500	3,500			*	*			*	У току је потписивање уговора за израду Главног пројекта.
		Парни Луг на Дрињачи	0,500	3,500			*	*			*	Урађен је дио пројектне документације за ове двије МХЕ и предат Министарству.
		Кушлат на Јадру	0,250	1,750			*	*			*	

27.	ETA Зворник	Испод Кушлата на Дрињачи	0,500	2,500			*	*			*	За прву МХЕ је добијена УС, купљена опрема и чека се на еколошку дозволу. За преостале три МХЕ у току је припрема документације.
		Чајкуша на Дрињачи	0,500	2,500			*	*			*	
		Медашевац на Дрињачи	0,500	2,500			*	*			*	
		Барски Поток на Дрињачи	0,500	2,500			*	*			*	
28.	ББ Промет Градишка	Грабовичка ријека притока Врбање	0,500	2,700	*		*	*			*	Очекује се издавање грађевинске дозволе. Главни пројекат је у изради.
29.	БББ Шипово	Главица на Пливи	0,900	7,100			*	*	*		*	Израђује се Главни пројекат и пројектна документација.
30.	Петрогенех Шипово	Башићи на Јању	1,400	7,600			*	*	*		*	Ради се пројектна документација.
31.	Д&Д ЕЛИНГ Власеница	Седрица на потоку Седрица	0,200	0,4368						*		Предлаже се споразумни раскид уговора о концесији
32.	ХИДРОМОНТ Источно Сарајево	Драженица Б-Д-2	1,000	4,200						*		Не постоји економска исплативост инвестиције. Уговор престаје да важи у складу са чланом 50. став 1. тачка 3. и 4.
33.	ТЕСНОENERGY AS Норвешка	Цијевна 1 на ријеци Босни	4,900	33,000	*	*	*	*			*	У току је поступак тендерске процедуре за избор извођача радова. У јануару 2010. године извођачи ће отпочети радове на изградњи.
		Цијевна 2 на ријеци Босни	4,900	33,000	*	*	*	*			*	
		Цијевна 4 на ријеци Босни	4,900	33,000	*	*	*	*			*	
		МХЕ Добој	8,000	36,000			*	*			*	У току је поступак издавања УС за ове три МХЕ.
		Цијевна 5 на ријеци Босни	9,500	47,000			*	*			*	
		Цијевна 6 на ријеци Босни	9,800	49,000			*	*			*	

34.	МАРВЕЛ И. Сарајево	Крупац притока Неретве	0,700	4,300			*	*		*		Урађен је потпуно нови концепт коришћења Горњег дијела тока Неретве (снага 17 MW).
35.	КОРОНА Власеница	Горњи Залукавик 2 на Студеном Јадру	0,350	1,743	*		*	*	*		*	У току је процедура издавања грађевинске дозволе. Проблем је са документацијом за земљиште.
36.	АБН Бијељина	Градац на ушћу Мајевачког канала	0,320	2,080			*	*			*	Добијена је УС, урађени су УТ услови. Поднесен је захтјев да се измјени снага и прошири број локација (пет умјесто двје).
		АТЦ на Ободном каналу	0,200	1,300			*	*			*	
37.	ИНВИНГ Власеница	Врело Гачићи на притоци Дрињаче	0,100	0,500			*	*	*		*	Урађена је пројектна документација.
		Луковица на притоци Студеног Јадра	0,500	0,150						*		Пројекат није економски оправдан.
		Грабовичка ријека на Грабовачкој ријечи	2 *0,200	0,200	*	*	*	*	*		*	Радови на ове двије МХЕ су обједињени. Добијена су одобрења и грађевинска дозвола.
		Скакавац Грабовица на Грабовачкој ријечи	0,300	1,500	*	*	*	*	*		*	
38.	КОНСТРУКТОР Фоча	Крупница Б-К-1	1,200	5,890						*		Концесионар је одустао од локације, тражи њену замјену.
39.	СТРАЈКО Требиње	До на Брегави	2,000	9,279						*		Концесионар не може да ријешимовинске односе.

40.	25 Новембар Челинац	Орахово на Врбањи	1,200	3,900						*		Новелација ријеке Врбање није спорна за градњу.
41.	ЕЛЕКТРО КРАЈИНА Бања Лука	МХЕ Делибашино село	4,100	26,300			*	*		*		Проблем издавања УС од стране општине Бања Лука. Објекат се налази у заштитном дијелу магистралног пута Бања Лука- Приједор.
42.	ЕУРОГРАФИКА Зворник	Шековићи на Дрињачи	3,300	14,800			*	*	*		*	Израђено је ново техничко рјешење, које је предато министарству.
		Д1 и Д2 Дрињачи	0,500	3,500						*		Обзиром на расположиви пад воде, истраживања су показала да двије МХЕ нису исплативе.
43.	ЕКОВАТ Мркоњић Град	Понор на ријечи Понор	0,320	1,600			*	*	*		*	Усвојен је концепт градње МХЕ. Постоји сагласност општине за изградњу.
		Сокочница на Сокочници	0,233	1,160	*		*	*	*		*	За ове двије МХЕ очекује се издавање одобрења за грађења.
		Медна СКЛОП на Медијанци	1,720	8,760	*		*	*	*		*	
44.	ХИДРОИНВЕСТ Рогатица	Дуб на Прачи	9,500	46,377			*	*			*	Урађено је ново Идејно рјешење, уз уважавање препорука о коришћењу хидропотенцијала ријеке Праче.
		Устипрача на Прачи	4,900	25,000			*	*			*	

45.	Ројал Прима Мркоњић Град	Шипово на ријеци Јањ	3,240	18,500			*			*		Постоји неусклађеност изградње објекта са изградњом ХЕ Јањски отоци, снаге 29 MW, као и концептом развоја туризма у овој општини.
46.	МЕГАЕЛЕКТРИК Бања Лука	Велика Јасеница	0,068	0,040			*	*			*	У току је израда Главног пројеката и избор опреме.
		МХЕ Жираја	0,090	0,520			*	*			*	Добијене су УС за ове двје МХЕ.
		МХЕ Жежеља	0,073	0,420			*	*			*	
УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНО (РАСКИДИ И АНЕКСИ):										36	71	

Напомена: Провјера и надзор рада концесионара извршен у јулу мјесецу 2009. године
Извјештај о реализацији уговора о концесијама сачињен у јулу мјесецу 2009. године, у Бања Луци .

Број: 01- 346 /09
Датум: 22.12.2009. године

Предсједник Комисије

Предраг Ашкрабић