

PREGLED AKTUELNIH PROBLEMA KOJI OPTEREĆAVAJU REALIZACIJU ZAKLJUČENIH UGOVORA (MHE)

Legenda: * ima, predlaže se;

Red. broj	Koncesionar	Naziv MHE Lokacija	Prema ugovoru		Stepen obrade dokumentacije		Način obezbjeđenja finansiranja izgradnje male hidroelektrane			Status ugovora-prijedlog Komisije		Komentar
			snaga (MW)	produkcija (GWh)	zahtjev za gr.d.	grad. dozv.	vlastita sred.	banke	partneri	raskid ugovora	aneks ugovora	
1.	NEVAS Kneževo	Skakakavac Glavica na Cvrcki	1,500	7,100			*			*		Opština Kneževo ne izdaje urbanističku saglasnost.
2.	ENERGY MBA Banja Luka	Koritine na Vrbanji	2,000	5,500			*	*		*		Čeka se izrada novelacije rijeke Vrbas.
		Vrbanjci na Vrbanji	3,300	12,500			*	*		*		
		Rudina na Vrbanji	1,200	5,000			*	*		*		Lokalna zajednica nije odobrila projekte na javnoj raspravi.
		Gradina na Vrbanji	4,100	17,500			*	*		*		
3.	ENERGETIK Banja Luka	Buk Čelinac na Vrbanji	0,150	1,450			*			*		Čeka se izrada novelacije rijeke Vrbas, preklapa se sa HE Čelinac.
		Prizren Grad Sana 2 na Sani	3,500	20,000			*			*		Odbijen je zahtjev za izdavanje US. Sporan je Prostorni plan.
4.	SAVOH Milići	Jovana na Zelenom Jadru	1,600	8,000	*		*	*			*	Pristupilo se izradi novog Glavnog projekta. Postignut je dogovor da se započnu radovi.

5.	KOMPANIJA Bobar, Bijeljina	Bistrica 4	2,900	11,900	*		*	*	*		*	Očekuje se izdavanje građevinske dozvole.
		Bistrica B5A	1,200	3,833	*	*	*	*	*		*	Otpočeli su građevinski radovi, koji bi se trebali završiti do kraja 2009. godine.
			1,000	5,179								
Krupac na Željeznici	5,000	27,00			*	*	*				Trenutno je u izradi Idejni projekat.	
6.	KALDERA LAKTAŠI	Bistrica 1	16,600	155,230	*		*	*	*		*	U toku je procedura „zatvaranja“ finansijske konstrukcije (vrijednost inves. 80.000.000,00 evra).
		Bistrica 2 A	7,940		*		*	*	*		*	
		Bistrica 3	16,500		*		*	*	*		*	
		JANJINA J1	4,100	14,800	*		*	*	*		*	
		Govza B-G-4 na Govzi	1,400	7,300							*	Lokacije se nalaze u Nacionalnom parku Sutjeska.
		Suha S-S-2 na Suhoj	3,600	21,430							*	
7.	DB Con Banja Luka	Obodnik na Vrbanji	2,400	9,100			*	*	*	*		Čeka se izrada novelacije rijeke Vrbas i Vrbanja. Ponuđeno novo Idejno rješenje.
		Šibovi na Vrbanji	2,700	15,300			*	*	*	*		
8.	GOMEKS Laktaši	Pliva 1 na Plivi	0,960	7,010							*	Predlaže se sporazumni raskid ugovora o koncesiji
9.	RECONSULT Laktaši	Staro Selo na Crnoj rijeci	1,700	9,500			*	*	*		*	Predlaže se ekonomski isplat. rješenje objedinjavanjem tri MHE.
10.	Duga Kneževo	Jovići na Plivi	0,600	4,200			*	*			*	Očekuje se skoro izdavanje UT uslova od strane opštine Šipovo.
11.	HIDROENERGY Gacko	S-J-2 na Jabušnici	2,300	6,700	*	*	*	*	*		*	Ugovorena je oprema za ovu MHE i otpočeli

												su građevinski radovi.
		S-J-3 na Jabušnici	1,700	12,700	*		*	*	*		*	Dobijeni su US i ekološke dozvole.
		S-3 na Sutjesci	5,400	20,400			*	*	*	*		Lokacija se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska.
12.	Čajevac Kompani Šipovo	Lukavica na rijeci Lubovica	0,500	3,500						*		Razlog za ne realizaciju ugovora su podignuti ribnjaci.
13.	ENERGO KOMPANY Banja Luka	Duljci na Plivi	1,100	7,500			*	*	*		*	Osnovni parametri ugovora (snaga, koncept izgradnje) moraju se izmijeniti.
		Kotor Varoš na Vrbani	3,400	17,500			*	*	*		*	
		Ukrina na rijeci Ukrini	0,500	2,500							*	
14.	ElektroDoboj, Doboj	Šajin kamen na Bosni	5,000	17,740			*	*		*		Lokacija se nalazi na entitetskoj granici sa Federacijom BiH.
		Cijevna III na Bosni	5,000	22,785			*	*	*		*	Radi se dokumentacija za ovu MHE.
		Paklenica na Paklenici	0,200	1,800	*		*	*			*	Poslat je zahtjev matičnom preduzeću Elektroprivreda RS da se odobri raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
15.	METALOTEHNA Kneževo	Zapeće na Ugru	1,700	8,000	*		*	*			*	U toku je izdavanje građevinske dozvole.
		Vrbanja II na Vrbani	1,700	5,500			*	*		*		Novelacija Vrbasa nije sporna ali može da utiče na tehničko rješenje.

		Vrbanja III na Vrbanji	1,200	5,500			*	*		*		Čeka se izrada novelacije rijeke Vrbas.
16.	ELING MHE Teslić	Novaković na Ugar	2,500	9,500	*		*	*			*	Koncesionar se nada da će na proljeće 2010. godine montirati opremu.
		Govza B-G-1 na Govzi-Jeleč	4,600	14,600			*	*			*	Prisutan je problem izdavanja dozvola i saglasnosti za izgradnju od strane opštine Foča.
		Govza B-G-2 na Govzi-Palež	2,100	8,000			*	*			*	
		Govza B-G-3 na Govzi	4,800	10,000			*	*			*	
		Divič na Vrbanji	4,600	8,400	*	*						Ova MHE radi dvije godine, pri kraju je završetak treće faze realizacije MHE.
		Ilomska	0,220	0,670			*	*				Za ove dvije MHE još uvijek nisu potpisani ugovori.
		Studena	0,130	0,700			*	*				
17.	EUROHEM Banja Luka	Mlin na Vrbasu VRBAS 1	2* 0,600	7,200			*	*	*	*		MHE nisu uvrštene u Regulatorni plan opštine Banja Luka.
		Kod zgrade EUROHEMA VRBAS 2	2* 0,600	7,200			*	*	*	*		
18.	HIDROKOP Banja Luka	Grabovica na Vrbanji	5,000	16,700			*	*		*		Čeka se izrada novelacije rijeka Vrbas i Vrbanja.
		Vrbanja 1 na Vrbanji	2,500	10,900			*	*		*		Problem je Regulatorni plan opštine Banja Luka.
19.	LSB ELEKTRANE Banja Luka	Medna na Sani	4,900	18,400	*		*	*		*		Podnešen je zahtjev za odobrenje za građenje. Opština Ribnik je protiv gradnje.
20.	INTERHEM Banja Luka	Kobiljska rijeka Kneževo	0,500	2,500			*	*			*	Čeka se izrada novelacije rijeka Vrbas i Vrbanja.

21.	ENERGOKOMERC Banja Luka	Bjelajci na Crnoj Rijeci	0,580	6,900			*	*	*		*	Predlaže se ekonomski isplativije rješenje objedinjavanjem sve tri MHE na Crnoj rijeci.	
		Mrkonjić Grad na Crnoj rijeci	2,700	7,100			*	*	*		*		
		Šiprage na Vrbanji	4,700	13,200							*		Čeka se izrada novelacije rijeke Vrbas i Vrbanja.
		Stopan na Vrbanji	4,700	11,800							*		Novelacija nije problem, koncesionar je mogao pristupiti izgradnji.
		Jurići na Vrbanji	5,000	16,700							*		
22.	ENERGY ZOTTER BAU JUDENBURG Austrija	Sučeska R-S-1	0,760	4,300	*	*	*	*			*	Objekat je pušten u pogon sa limitiranom snagom od 200 KW. Problem je priključak na mrežu.	
		Sučeska R-S-2	0,740	3,363	*	*	*	*			*	Kada je utvrđeno da se neće dobiti kvalitetan priključak za MHE R-S-1 trenutno su radovi u zastoju.	
		Sučeska R-S-3	0,440	3,241	Ova MHE je objedinjena u prethodne dvije ranijim rješenjima i saglasnostima Ministarstva i Komisije.								
		JANJINA J-2	1,700	3,450			*	*			*	Urađena je izmjena Studije i dostavljena ministarstvu.	
23.	SAVIĆ KEG Austrija (nova firma RZAV, d.o.o Višegrad)	RZAV 1	2,000	9,780			*	*	*		*	Dobijena je ekološka dozvola za svih pet objekata u julu mjesecu 2009. Stekli su se uslovi za izradu Glavnog projekta.	
		RZAV 2	2,500	12,750			*	*	*		*		
		RZAV 3	2,500	10,900			*	*	*		*		
		RZAV 4	3,000	10,110			*	*	*		*		
		RZAV 5	1,726				*	*	*		*		
24.	SIMING TRADE Foča	Oteša B-O-2	1,600	5,600			*	*			*	Dobijena je odbijenica opštine Foča za US, broj 06-364-99/09 od 16.07.2009. godine.	

25.	DRINA Hydroenergy Ugljevik	Jabušnica 1 na Jabušnici	2,160	10,397		*	*	*		*	Koncesionar traži da se ukine zabrana od strane Ministarstva za izgradnju ovih objekata kao i da mu se omogući izrada Studije uticaja na životnu sredinu.
		S-H-1 na Hrčavki	5,000	33,300		*	*	*		*	
		S-H-2 na rijeci Hrčavka	0,367	1,940		*	*	*		*	
		S-H-3 na rijeci Hrčavka	1,070	5,300		*	*	*		*	
		Sutjeska 2 A na Sutjesci	4,770	18,795		*	*	*	*		Lokacije se nalaze u Nacionalnom parku Sutjeska.
		Sutjeska 2 B na Sutjesci	3,270	15,730		*	*	*	*		
26.	OMORIKA PET Doboj	Pečina Tišča na Drinjači	0,500	3,500		*	*			*	U toku je potpisivanje ugovora za izradu Glavnog projekta.
		Parni Lug na Drinjači	0,500	3,500		*	*			*	Urađen je dio projektne dokumentacije za ove dvije MHE i predat Ministarstvu.
		Kušlat na Jadru	0,250	1,750		*	*			*	
27.	ETA Zvornik	Ispod Kušlata na Drinjači	0,500	2,500		*	*			*	Za prvu MHE je dobijena US, kupljena oprema i čeka se na ekološku dozvolu. Za preostale tri MHE u toku je priprema dokumentacije.
		Čajkuša na Drinjači	0,500	2,500		*	*			*	
		Medaševac na Drinjači	0,500	2,500		*	*			*	
		Barski Potok na Drinjači	0,500	2,500		*	*			*	
28.	BB Promet Gradiška	Grabovička rijeka pritoka Vrbanje	0,500	2,700	*	*	*			*	Očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Glavni projekat je u izradi.
29.	BBB Šipovo	Glavica na Plivi	0,900	7,100		*	*	*		*	Izrađuje se Glavni projekat i projektna

												dokumentacija.
30.	Petrogenih Šipovo	Bašići na Janju	1,400	7,600			*	*	*		*	Radi se projektna dokumentacija.
31.	D&D ELING Vlasenica	Sedrica na potoku Sedrica	0,200	0,4368							*	Predlaže se sporazumni raskid ugovora o koncesiji
32.	HIDROMONT Istočno Sarajevo	Draženića B-D-2	1,000	4,200							*	Ne postoji ekonomska isplativost investicije. Ugovor prestaje da važi u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 3. i 4.
33.	TECNOENERGY AS Norveška	Cijevna 1 na rijeci Bosni	4,900	33,000	*	*	*	*			*	U toku je postupak tenderske procedure za izbor izvođača radova. U januaru 2010. godine izvođači će otpočeti radove na izgradnji.
		Cijevna 2 na rijeci Bosni	4,900	33,000	*	*	*	*			*	
		Cijevna 4 na rijeci Bosni	4,900	33,000	*	*	*	*			*	
		MHE Doboj	8,000	36,000			*	*			*	U toku je postupak izdavanja US za ove tri MHE.
		Cijevna 5 na rijeci Bosni	9,500	47,000			*	*			*	
		Cijevna 6 na rijeci Bosni	9,800	49,000			*	*			*	
34.	MARVEL I. Sarajevo	Krupac pritoka Neretve	0,700	4,300			*	*		*		Urađen je potpuno novi koncept korišćenja Gornjeg dijela toka Neretve (snaga 17 MW).
35.	KORONA Vlasenica	Gornji Zalukavik 2 na Studenom Jadru	0,350	1,743	*		*	*	*		*	U toku je procedura izdavanja građevinske dozvole. Problem je sa dokumentacijom za zemljište.
36.	ABN Bijeljina	Gradac na ušću Majevačkog kanala	0,320	2,080			*	*			*	Dobijena je US, urađeni su UT uslovi. Podnešen je zahtjev da se izmjeni snaga i proširi broj lokacija (pet umjesto dvije).
		ATC na Obodnom kanalu	0,200	1,300			*	*			*	

37.	INVING Vlasenica	Vrelo Gačići na pritoci Drinjače	0,100	0,500			*	*	*		*	Urađena je projektna dokumentacija.
		Lukovica na pritoci Studenog Jadra	0,500	0,150						*		Projekat nije ekonomski opravdan.
		Grabovička rijeka na Grabovačkoj rijeci	2 *0,200	0,200	*	*	*	*	*		*	Radovi na ove dvije MHE su objedinjeni. Dobijena su odobrenja i građevinska dozvola.
		Skakakavac Grabovica na Grabovačkoj rijeci	0,300	1,500	*	*	*	*	*		*	
38.	KONSTRUKTOR Foča	Krupica B-K-1	1,200	5,890						*		Koncesionar je odustao od lokacije, traži njenu zamjenu.
39.	STRAJKO Trebinje	Do na Bregavi	2,000	9,279						*		Koncesionar ne može da riješi imovinske odnose.
40.	25 Novembar Čelinac	Orahovo na Vrbanji	1,200	3,900						*		Novelacija rijeke Vrbanje nije sporna za gradnju.
41.	ELEKTRO KRAJINA Banja Luka	MHE Delibašino selo	4,100	26,300			*	*		*		Problem izdavanja US od strane opštine Banja Luka. Objekat se nalazi u zaštitnom dijelu magistralnog puta Banja Luka-Prijedor.
42.	EUROGRAFIKA Zvornik	Šekovići na Drinjači	3,300	14,800			*	*	*		*	Izrađeno je novo tehničko rješenje, koje je predato ministarstvu.
		D1 i D2 Drinjači	0,500	3,500						*		Obzirom na raspoloživi pad vode, istraživanja su pokazala da dvije MHE nisu isplative.
43.	EKO VAT	Ponor na rijeci	0,320	1,600			*	*	*		*	Usvojen je koncept

	Mrkonjić Grad	Ponor										gradnje MHE. Postoji saglasnost opštine za izgradnju.
		Sokočnica na Sokočnici	0,233	1,160	*		*	*	*		*	Za ove dvije MHE očekuje se izdavanje odobrenja za građenja.
		Medna SKLOP na Medijanci	1,720	8,760	*		*	*	*		*	
44.	HIDROINVEST Rogatica	Dub na Prači	9,500	46,377			*	*			*	Urađeno je novo Idejno rješenje, uz uvažavanje preporuka o korišćenju hidropotencijala rijeke Prače.
		Ustiprača na Prači	4,900	25,000			*	*			*	
45.	Royal Prima Mrkonjić Grad	Šipovo na rijeci Janj	3,240	18,500			*			*		Postoji neusklađenost izgradnje objekta sa izgradnjom HE Janjski otoci, snage 29 MW, kao i konceptom razvoja turizma u ovoj opštini.
46.	MEGAELEKTRIK Banja Luka	Velika Jasenica	0,068	0,040			*	*			*	U toku je izrada Glavnog projekata i izbor opreme.
		MHE Žiraja	0,090	0,520			*	*			*	Dobijene su US za ove dvije MHE.
		MHE Žeželja	0,073	0,420			*	*			*	
UKUPNO PREDLOŽENO (RASKIDI I ANEKSI):										36	71	

Napomena: Provjera i nadzor rada koncesionara izvršen u julu mjesecu 2009. godine
Izveštaj o realizaciji ugovora o koncesijama sačinjen u julu mjesecu 2009. godine, u Banja Luci .

Broj: 01- 346 /09

Datum: 22.12.2009. godine

Predsjednik Komisije

Predrag Aškračić